

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2024	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO	Contrato 84/2023	90	03/01/2024	R\$ 1.024.019,22	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº1/2024
Data Inicial: 03/01/2024

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DE
ESTRADA VICINAL COMUNIDADE SÃO
SEBASTIÃO DO PARAÍSO**

R\$ 1.024.019,22

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10125420

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3126	2023	03/01/2024	12217
3774	2023	01/03/2024	12217
4516	2023	03/01/2024	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1012	1430	03/01/2024

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**69**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**69**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*6**85*	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9653	R\$ 1.026.905,87	03/01/2024	
Contrato	84	2023	80.874.100/0001-86	9654	R\$ 1.024.019,22	01/03/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9655	Medição	1	Jurisdicionado	04/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 84/2023	100,00%
9658	Conclusão	2	Jurisdicionado	29/02/2024			