

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2023	Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em vias urbanas Esta intervenção foi concluída	Contrato 47/2023	180	01/07/2023	R\$ 1.401.841,66	100,00%

Nº4/2023
Data Inicial: 01/07/2023

Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em vias urbanas

R\$ 1.401.841,66

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8717

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5891	2023	01/07/2023	12557
7022	2023	01/08/2023	12557
9283	2023	01/10/2023	12557
730	2024	01/01/2024	12557
2003	2024	01/03/2024	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/07/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.4*.6**-46	ART (CREA)	17**2*2**94**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*6**21**	Orçamento	Sim
CPF	10*.4*.2**-70	ART (CREA)	17**2*3**61**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61047	R\$ 1.401.841,66	12/01/2023	
Contrato	47	2023	78.121.936/0001-68	61048	R\$ 1.401.841,66	01/07/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61049	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2023	16,97%
61128	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2023	27,00%

61207	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2023	82,84%
61265	Medição	4	Jurisdicionado	01/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2023	83,84%
61321	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2023	84,50%
61394	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2023	85,50%
61414	Medição	7	Jurisdicionado	01/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2023	89,03%
61425	Medição	8	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2023	100,00%
61440	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/03/2024			


Nº4/2023
Data Inicial: 01/07/2023

Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em vias urbanas

Documentos

R\$ 1.401.841,66

PLANILHA DE MEDIÇÃO

		MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ					ANO 2023		PARCELA 04		
							SAM 51		LOTE 1		
							CONTRATO DE EMPREITADA				
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SFM					Nº 47/2023		DATA 15/03/2023		
EMPRESA:		POZZEBON ENGENHARIA LTDA - EPP					DATA DA MEDIÇÃO: 14/11/2023				
MEDICÃO DOS SERVIÇOS							ORÇAMENTO				
Nº	CÓDIGO		Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Inflação	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E FONTEALETES	un	1,00	100,00%	0,0027	0,27%	3.829,29	3.829,29	3.829,29	-
2	2	TERRAPLENAGEM							-	-	-
	400300	Destacamento árvores diam. > 30cm	un	22,00	100,00%	0,0009	0,09%	59,56	1.310,32	1.310,32	-
3	3	BASE / SUB-BASE							-	-	-
	511100A	Regularização compact subleito 100% PN	m2	340,00	100,00%	0,0013	0,13%	5,18	1.761,20	1.761,20	-
	516200	Rachão s/ britagem	m3	98,60	100,00%	0,0106	1,06%	150,30	14.819,58	14.819,58	-
	531000A	Brita Graduada	m3	51,00	100,00%	0,0081	0,81%	221,62	11.302,62	11.302,62	-
	531350	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	69,00	100,00%	0,0090	0,90%	182,21	12.572,49	12.572,49	-
4	4	REVESTIMENTO							-	-	-
	PAV-085	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	5.582,95	100,00%	0,0024	0,24%	0,60	3.349,77	3.349,77	-
	560100A	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	340,00	100,00%	0,0001	0,01%	0,60	203,99	203,99	-
	589420A	Fornecimento de emulsão RR-1C- imprimação	ton	0,41	100,00%	0,0014	0,14%	4.908,75	2.012,59	-	-
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C- exclusive emulsão	m2	11.165,90	100,00%	0,0033	0,33%	0,41	4.578,02	-	-
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C- pintura de ligação	ton	5,56	100,00%	0,0195	1,95%	4.908,75	27.390,83	27.390,83	-
	521450B	Retirada de Pedras Irregulares	m2	78,90	100,00%	0,0006	0,06%	11,27	889,20	889,20	-
	570000A	CBUQ - Reperiflamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	288,76	100,00%	0,0816	8,16%	395,99	114.346,07	114.346,07	-
	589000H	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	16,46	100,00%	0,0642	6,42%	5.467,39	89.993,24	89.993,24	-
	570000B	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	577,50	100,00%	0,1633	16,33%	396,31	228.869,03	228.869,03	-
	589000I	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	28,88	100,00%	0,1126	11,26%	5.467,39	157.898,22	157.898,22	-
5	5	MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
	PAV-071	Arrancamento de Meio-Fio	m	468,99	100,00%	0,0050	0,50%	14,84	6.959,81	6.959,81	-
	810200	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	880,26	100,00%	0,0321	3,21%	51,18	45.051,71	45.051,71	-
6	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
	606700B	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	55,67	100,00%	0,0068	0,68%	172,28	9.590,83	9.590,83	-
	100576B	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.865,82	50,00%			2,91	2.714,77	5.429,54	2.714,77
	532600B	Colchão de Argila/saibro/mat. jazida para assentamento de calçadas	m3	373,17	100,00%	0,0184	1,84%	69,03	25.759,93	25.759,93	-
	603900D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	93,30	40,00%	0,0128	0,51%	192,01	7.165,81	17.914,53	10.748,72
	534906L	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	1.865,82	40,00%	0,1218	4,87%	91,53	68.311,40	170.778,50	102.467,10
	605000K	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	20,00	50,00%	0,0094	0,47%	659,95	6.599,50	13.199,00	6.599,50
7	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	239,51		0,0071		41,31	-	9.894,16	9.894,16
	820000G	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00		0,0017		591,31	-	2.365,24	2.365,24
	820000I	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00		0,0005		655,55	-	655,55	655,55
8	10	DRENAGEM							-	-	-
	600400	Escavação de Bueiros em 2ª Categoria	m3	609,50	100,00%	0,0066	0,66%	15,28	9.313,16	9.313,16	-
	631000	Remoção de bueiro 1,00m	m	25,00	100,00%	0,0010	0,10%	56,77	1.419,25	1.419,25	-
	601200A	Resterro e apoioamento mecânico	m3	136,00	100,00%	0,0033	0,33%	34,36	4.672,96	4.672,96	-
	603500B	Alvenaria de Tijolos 6 Furos	m3	5,48		0,0032		830,29	-	4.549,99	4.549,99
	620500	Boca (Ala) de BSTC a 1,50 m	un	2,00		0,0098		6.873,55	-	13.747,10	13.747,10
	610900B	Corpo de BSTC a 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2	m	290,00	100,00%	0,1919	19,19%	927,77	269.053,30	269.053,30	-
	611500A	Corpo de BSTC a 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2	m	25,00	100,00%	0,0433	4,33%	2.425,19	60.629,75	60.629,75	-
	BLSA200	B.L. Simples alvenaria H até 2,00 m	un	17,00	100,00%	0,0311	3,11%	2.566,18	43.625,06	43.625,06	-
9	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
	7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	9,00	100,00%	0,0011	0,11%	169,55	1.525,95	1.525,95	-
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	9,00	100,00%	0,0006	0,06%	99,19	892,71	892,71	-
	74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	9,00	100,00%	0,0005	0,05%	80,83	727,47	727,47	-
	74022/55	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	un	9,00	100,00%	0,0014	0,14%	218,30	1.964,70	1.964,70	-
	7.1	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	9,00	100,00%	0,0008	0,08%	132,20	1.189,80	1.189,80	-
	3.20	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,0041	0,41%	5.805,20	5.805,20	5.805,20	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº	CÓDIGO		Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
	603500B	Alvenaria de Tijolos 6 Furos	m3	5,48					-	-	-	
	620500	Boca (Ala) de BSTC e 1,50 m	un	2,00					-	-	-	
	610900B	Corpo de BSTC e 0,80 Com Berço c/ Armção Dupla CA-2	m	290,00	100,00%				-	-	-	
	611500A	Corpo de BSTC e 1,50 Com Berço c/ Armção Dupla CA-2	m	25,00	100,00%				-	-	-	
	BLSA200	B.L. Simples alvenaria H até 2,00 m	un	14,00	50,00%				-	-	-	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-	
7.4		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	5,00					-	-	-	
74022/53		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	5,00					-	-	-	
74022/56		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	5,00					-	-	-	
74022/55		Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	5,00					-	-	-	
7.1		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	5,00					-	-	-	
3.20		Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00					-	-	-	
									-	-	-	
		Rua João Busato (entre Av Paraná e Rua Bahia)							-	-	-	
2		TERRAPLENAGEM							-	-	-	
400300		Destocamento árvores diam. > 30cm	un	10,00					-	-	-	
3		BASE / SUB-BASE							-	-	-	
531350		Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1,00					-	-	-	
4		REVESTIMENTO							-	-	-	
PAV-085		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	2.143,95					-	-	-	
561100A		Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	m2	4.287,80					-	-	-	
589420B		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	2,14					-	-	-	
521450B		Retirada de Pedras Irregulares	m2	9,90					-	-	-	
570000A		CBUQ - Repetimento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	110,89					-	-	-	
589000H		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	6,32					-	-	-	
570000B		CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	221,77					-	-	-	
569000I		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	11,09					-	-	-	
5		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-	
PAV-071		Arrancamento de Meio-Fio	m	117,22					-	-	-	
810200		Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	208,93					-	-	-	
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-	
606700B		Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	31,80					-	-	-	
100576B		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	630,00					-	-	-	
532600B		Colchão de Argila/saibro/mat. jazida para assentamento de calçadas	m3	126,00					-	-	-	
603900D		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	31,50					-	-	-	
534906L		Paver ou Bloket Colorido em6cm - sem colchão	m2	630,00					-	-	-	
605000K		Rampa para PNE com Piso Tati (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	10,00					-	-	-	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-	
822000		Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	99,90					-	-	-	
820000G		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00					-	-	-	
820000I		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						-	-	-	
10		DRENAGEM							-	-	-	
BLSA200		B.L. Simples alvenaria H até 2,00 m	un	3,00					-	-	-	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-	
7.4		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	4,00					-	-	-	
74022/53		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	4,00					-	-	-	
74022/56		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	4,00					-	-	-	
74022/55		Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	4,00					-	-	-	
7.1		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	4,00					-	-	-	
% PREVISTO:				13,73%	% EXECUTADO:		89,03%	SOMAS	1.248.099,53	1.401.841,66	153.742,13	
OBSERVAÇÕES:									Valor Total do Contrato:			R\$1.401.841,66
VIGENCIA									Medição Acumulada:			R\$1.248.099,53
EXECUÇÃO									Total Anterior:			R\$1.161.227,41
									Valor Desta Medição:			R\$86.872,12
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/Carimbos):												
Eng Elves Alex Pozzebon -CREA PR 90291/D POZZEBON ENGENHARIA LTDA - EPP				Engº Jean Carlos de Lima -CREA-PR 167397/D Responsável pela Fiscalização - Prefeitura				GERSON FRANCISCO GUSO Prefeito Municipal				



Documento assinado digitalmente
ELVES ALEX POZZEBON
Data: 20/01/2024 11:55:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


JEAN CARLOS DE LIMA:088693709
41

Assinado de forma digital por JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941
Dados: 2024.01.22 09:46:07 -03'00'

GERSON FRANCISCO GUSO:409886600
59

Assinado de forma digital por GERSON FRANCISCO GUSO:40988660059
Dados: 2024.01.22 09:48:13 -03'00'

MEDIÇÃO FINAL

		MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ					ANO 2023		PARCELA 05		
							SAM	51	LOTE 1		
							CONTRATO DE EMPREITADA				
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SFM					Nº	47/2023	DATA 15/03/2023		
EMPRESA:		POZZEBON ENGENHARIA LTDA - EPP					DATA DA MEDIÇÃO: 09/02/2024				
		MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS					ORÇAMENTO				
Nº	CÓDIGO		Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
									-	-	-
									-	-	-
									-	-	-
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,0027	0,27%	3.829,29	3.829,29	3.829,29	-
2	2	TERRAPLENAGEM							-	-	-
	400300	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	22,00	100,00%	0,0009	0,09%	59,56	1.310,32	1.310,32	-
3	3	BASE / SUB-BASE							-	-	-
	511100A	Regularização compac. subleito 100% PN	m2	340,00	100,00%	0,0013	0,13%	5,18	1.761,20	1.761,20	-
	516200	Rachão s/ britagem	m3	98,60	100,00%	0,0106	1,06%	150,30	14.819,58	14.819,58	-
	531000A	Brita Graduada	m3	51,00	100,00%	0,0081	0,81%	221,62	11.302,62	11.302,62	-
	531350	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	69,00	100,00%	0,0090	0,90%	182,21	12.572,49	12.572,49	-
4	4	REVESTIMENTO							-	-	-
	PAV-085	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	5.582,95	100,00%	0,0024	0,24%	0,60	3.349,77	3.349,77	-
	560100A	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusiva emulsão	m2	340,00	100,00%	0,0001	0,01%	0,60	203,99	203,99	-
	589420A	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	0,41	100,00%	0,0014	0,14%	4.908,75	2.012,59	2.012,59	-
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	m2	11.165,90	100,00%	0,0033	0,33%	0,41	4.578,02	4.578,02	-
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	5,58	100,00%	0,0195	1,95%	4.908,75	27.390,83	27.390,83	-
	521450B	Retirada de Pedras Irregulares	m2	78,90	100,00%	0,0006	0,06%	11,27	889,20	889,20	-
	570000A	CBUQ - Reparfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	288,76	100,00%	0,0816	8,16%	395,99	114.346,07	114.346,07	-
	589000H	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	16,46	100,00%	0,0642	6,42%	5.467,39	89.993,24	89.993,24	-
	570000B	CBUQ - CAPA Trinco 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	577,50	100,00%	0,1633	16,33%	396,31	228.869,03	228.869,03	-
	589000I	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	28,88	100,00%	0,1126	11,26%	5.467,39	157.898,22	157.898,22	-
5	5	MEIO-FIO E SARIETA							-	-	-
	PAV-071	Arrançamento de Meio-Fio	m	468,99	100,00%	0,0050	0,50%	14,84	6.959,81	6.959,81	-
	810200	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	880,26	100,00%	0,0321	3,21%	51,18	45.051,71	45.051,71	-
6	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
	606700B	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	55,67	100,00%	0,0068	0,68%	172,28	9.590,83	9.590,83	-
	100576B	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.865,82	100,00%			2,91	5.429,54	5.429,54	-
	532600B	Colchão de Argila/saibro/mat. jazida para assentamento de calçadas	m3	373,17	100,00%	0,0184	1,84%	69,03	25.759,93	25.759,93	-
	603900D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	93,30	100,00%	0,0128	1,28%	192,01	17.914,53	17.914,53	-
	534906L	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	1.865,82	100,00%	0,1218	12,18%	91,53	170.778,50	170.778,50	-
	605000K	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	20,00	100,00%	0,0094	0,94%	659,95	13.199,00	13.199,00	-
7	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	239,51	100,00%	0,0071	0,71%	41,31	9.894,16	9.894,16	-
	820000G	Placa sinalização reflexiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00	100,00%	0,0017	0,17%	591,31	2.365,24	2.365,24	-
	820000I	Placa sinalização reflexiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00	100,00%	0,0005	0,05%	655,55	655,55	655,55	-
8	10	DRENAÇÃO							-	-	-
	600400	Escavação de Bueiros em 2ª Categoria	m3	609,50	100,00%	0,0066	0,66%	15,28	9.313,16	9.313,16	-
	631000	Remoção de bueiro 1,00m	m	25,00	100,00%	0,0010	0,10%	56,77	1.419,25	1.419,25	-
	601200A	Reaterro e aplojamento mecânico	m3	136,00	100,00%	0,0033	0,33%	34,36	4.672,96	4.672,96	-
	603500B	Alvenaria de Tijolos 6 Furos	m3	5,48	100,00%	0,0032	0,32%	830,29	4.549,99	4.549,99	-
	620500	Boca (Ala) de BSTC e 1,50 m	un	2,00	100,00%	0,0098	0,98%	6.873,55	13.747,10	13.747,10	-
	610900B	Corpo de BSTC e 0,80 Com Berço c/ Armagem Dupla CA-2	m	290,00	100,00%	0,1919	19,19%	927,77	269.053,30	269.053,30	-
	611500A	Corpo de BSTC e 1,50 Com Berço c/ Armagem Dupla CA-2	m	25,00	100,00%	0,0433	4,33%	2.425,19	60.629,75	60.629,75	-
	BLSA200	B.L. Simples alvenaria H até 2,00 m	un	17,00	100,00%	0,0311	3,11%	2.566,18	43.625,06	43.625,06	-
9	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
	7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	9,00	100,00%	0,0011	0,11%	169,55	1.525,95	1.525,95	-
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	9,00	100,00%	0,0006	0,06%	99,19	892,71	892,71	-
	74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	9,00	100,00%	0,0005	0,05%	80,83	727,47	727,47	-
	74022/55	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	un	9,00	100,00%	0,0014	0,14%	218,30	1.964,70	1.964,70	-
	7.1	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	9,00	100,00%	0,0008	0,08%	132,20	1.189,80	1.189,80	-
	3.20	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,0041	0,41%	5.805,20	5.805,20	5.805,20	-
				% PREVISTO:	13,73%	% EXECUTADO:	100,00%	SOMAS	1.401.841,66	1.401.841,66	-
OBSERVAÇÕES:								Valor Total do Contrato:		R\$1.401.841,66	
VIGENCIA								Medição Acumulada:		R\$1.401.841,66	
EXECUÇÃO								Total Anterior:		R\$1.248.099,53	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/Carimbos):								Valor Desta Medição:		R\$153.742,13	
				JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941				GERSO FRANCISCO GUSSO:40988660059			
				Assinado de forma digital por JEAN CARLOS DE LIMA:08869370941 Dados: 2024.03.04 11:57:05 -03'00'				Assinado de forma digital por GERSO FRANCISCO GUSSO:40988660059 Dados: 2024.03.04 11:55:47 -03'00'			
Eng Elves Alex Pozzebon -CREA PR 90291/D POZZEBON ENGENHARIA LTDA - EPP				Engº Jean Carlos de Lima -CREA-PR 167397/D Responsável pela Fiscalização - Prefeitura				GERSON FRANCISCO GUSSO Prefeito Municipal			

Documento assinado digitalmente
ELVES ALEX POZZEBON
Data: 04/03/2024 09:32:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>