

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2023	Obras de extensão de rede de iluminação pública <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 123/2023	90	01/07/2023	R\$ 106.394,50	100,00%

Nº5/2023  
Data Inicial: 01/07/2023

## Obras de extensão de rede de iluminação pública

R\$ 106.394,50

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14306

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7039	2023	01/07/2023	12557
7043	2023	01/07/2023	12557
7933	2023	01/12/2023	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/07/2023

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.4*.8**-40	ART (CREA)	17**2*0**37**	Orçamento	Sim
CPF	00*.8*.9**-63	ART (CREA)	17**2*4**88**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.4*.2**-70	ART (CREA)	17**2*4**64**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61050	R\$ 106.394,50	01/07/2023	
Contrato	123	2023	78.121.936/0001-68	61051	R\$ 106.394,50	01/07/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61129	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 123/2023	100,00%
61130	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/09/2023			