

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 03 PONTES NA AV. ALEXANDRE BONETTI, RUA GENI FRAGA E RUA MARTIN DE PIERI	Contrato 191/2023	180	02/10/2023	R\$ 536.024,76	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº7/2023
Data Inicial: 02/10/2023

**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 03 PONTES
NA AV. ALEXANDRE BONETTI, RUA GENI
FRAGA E RUA MARTIN DE PIERI**

R\$ 536.024,76

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8974

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*6**44**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.1*.6**-76	ART (CREA)	17**2*2**16**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.1*.6**-76	ART (CREA)	17**2*2**16**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	05*.1*.6**-76	ART (CREA)	17**2*2**16**	Orçamento	Sim
CPF	78*.3*.9**-30	ART (CREA)	17**2*4**88**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2752	R\$ 518.889,32	01/12/2023	
Contrato	191	2023	04.537.626/0001-92	2753	R\$ 536.024,76	01/12/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2754	Medição	1	Jurisdicionado	11/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	14,96%
2794	Medição	2	Jurisdicionado	30/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	16,00%
2849	Medição	3	Jurisdicionado	28/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	17,00%
2880	Medição	4	Jurisdicionado	30/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	18,00%
2889	Medição	5	Jurisdicionado	15/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	23,60%
2916	Medição	6	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	23,70%
2944	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	24,00%
2955	Medição	8	Jurisdicionado	16/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	25,00%
2976	Medição	9	Jurisdicionado	18/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	40,86%
2992	Medição	10	Jurisdicionado	15/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	50,47%

3003	Medição	11	Jurisdicionado	25/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	52,00%
3054	Medição	12	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	52,10%
3091	Paralisação	13	Jurisdicionado	31/01/2025			
3180	Medição	14	Jurisdicionado	25/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	53,00%
3202	Medição	15	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	54,00%
3227	Medição	16	Jurisdicionado	30/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	55,00%
3267	Medição	17	Jurisdicionado	04/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	60,00%
3300	Medição	18	Jurisdicionado	22/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	70,00%
3339	Medição	19	Jurisdicionado	07/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 191/2023	100,00%
3368	Conclusão	20	Jurisdicionado	25/11/2025			