

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2023	SISTEMA FOTOVOLTÁICO DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - UVR E PREFEITURA MUNICIPAL	Contrato 152/2023	180	01/11/2023	R\$ 294.700,00	100,00%

Esta intervenção foi concluída

Nº10/2023  
Data Inicial: 01/11/2023

## SISTEMA FOTOVOLTÁICO DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - UVR E PREFEITURA MUNICIPAL

R\$ 294.700,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14312

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10260	2023	01/11/2023	12557
1135	2024	01/02/2024	12557
1136	2024	01/02/2024	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	28/12/2023

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*3*.1**-59	ART (CREA)	17**2*5**05**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*5**46**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*5**46**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61325	R\$ 469.000,00	01/11/2023	
Contrato	152	2023	78.121.936/0001-68	61326	R\$ 294.700,00	01/11/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61399	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	36,92%
61409	Medição	2	Jurisdicionado	01/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	100,00%
61430	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/02/2024			