

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2023	Pavimentação Poliédrica Sananduva até entrada Sagrado Coração de Jesus <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 175/2022	730	03/04/2023	R\$ 678.577,07	100,00%

Nº5/2023  
Data Inicial: 03/04/2023

**Pavimentação Poliédrica Sananduva até  
entrada Sagrado Coração de Jesus**

**R\$ 678.577,07**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1005720

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14448	2022	29/12/2022	12494
14447	2022	29/12/2022	12494
947	2024	29/01/2024	12494
14311	2023	29/12/2023	12494
14035	2024	29/11/2024	12494
14034	2024	29/11/2024	12494
4700	2025	10/04/2025	12494

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1013	2200002	01/06/2023

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Orçamento	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	RRT (CAU)	81**1-*/D	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2301842	R\$ 746.561,46	11/04/2022	
Contrato	175	2022	76.205.707/0001-04	2301843	R\$ 678.577,07	11/07/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2301848	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	12,85%

2301848	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	12,85%
2302600	Medição	3	Jurisdicionado	31/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	24,20%
2302600	Medição	4	Jurisdicionado	31/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	24,20%
2303785	Medição	5	Jurisdicionado	31/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	26,34%
2303785	Medição	6	Jurisdicionado	31/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	26,34%
2400832	Medição	7	Jurisdicionado	31/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	48,70%
2400832	Medição	8	Jurisdicionado	31/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	48,70%
2402280	Medição	9	Jurisdicionado	31/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	70,02%
2402656	Medição	10	Jurisdicionado	31/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	80,68%
2402656	Medição	11	Jurisdicionado	31/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	80,68%
2404236	Medição	12	Jurisdicionado	31/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	89,34%
2404236	Medição	13	Jurisdicionado	31/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	89,34%
2501136	Medição	14	Jurisdicionado	31/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	95,71%
2501946	Medição	15	Jurisdicionado	31/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 175/2022	100,00%
2501947	Conclusão	16	Jurisdicionado	31/05/2025			

Nº5/2023  
Data Inicial: 03/04/2023

# Pavimentação Poliédrica Sananduva até entrada Sagrado Coração de Jesus

## Documentos

R\$ 678.577,07

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

# Planilha Orçamento

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

# Planilha Orçamento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV   PROPONENTE / TOMADOR
0	0   MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

## Planilha Orçamento

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA

## Planilha Orçamento

REFERÊNCIA: DER-PR	DATA BASE 02-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE
		0

## Planilha Orçamento

MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	29,09%	0,00%	0,00%

## Planilha Orçamento

Item	Fonte	Código	Descrição
0			
1			
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>
1.1.1.	DER-PR	820000	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.
1.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>
1.2.1.	DER-PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM.)
1.2.2.	DER-PR	532650	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM.)
1.2.3.	DER-PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=15,00KM)
1.2.4.	DER-PR	53520	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=15,00KM.)
1.2.5.	DER-PR	800400	CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA
1.2.6.	DER-PR	50000	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO
1.2.7.	DER-PR	532700	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO

## Planilha Orçamento

Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
746.561,46					
					-746,561.46
					3,155.86
M2	4.16	587.67	BDI 1	758.62	3,155.86 RA
					743,405.60
M2	15,960.00	2.36	BDI 1	3.05	48,678.00 RA
M2	16,800.00	0.99	BDI 1	1.28	21,504.00 RA
M2	15,960.00	22.94	BDI 1	29.61	472,575.60 RA
M	5,600.00	10.03	BDI 1	12.95	72,520.00 RA
M	5,600.00	4.69	BDI 1	6.05	33,880.00 RA
M2	16,800.00	3.75	BDI 1	4.84	81,312.00 RA
M2	16,800.00	0.60	BDI 1	0.77	12,936.00 RA

## Planilha Orçamento

---

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

## Planilha Orçamento

Observações:

# Planilha Orçamento

---

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

---

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

---

# Planilha Orçamento

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR  
Local  
Nome: RONALDO MIOTTO MARTINS

Responsável Técnico

# Planilha Orçamento

segunda-feira, 11 de abril de 2022

CREA/CAU: 138208/D

Data

ART/RRT: 1720214446453





372

## PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação do município de Salto do Lontra-PR

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 09/2022.

Prezados Senhores, **LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA** inscrita sob CNPJ: 332417760001-52 apresentamos e submetemos à apreciação de V. S<sup>as</sup> nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à **OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica na comunidade de Nova Sananduva conforme convenio nº 210/2022 SEAB.** da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de :

**R\$ 678.577,07** (SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS).

O prazo de execução do objeto é de 510 (QUINHENTOS E DEZ) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura Da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Salto do Lontra-PR, 11 de julho de 2022.

LUANA INDIANARA VERONEZI

CPF: 071803419-83

RG: 10670966-1

33.241.776/0001-52  
 LUANA INDIANARA  
 VERONEZI LTDA.  
 Rua Mangabeira, 231  
 Jardim Floresta - 85.670-000  
 Salto do Lontra - Paraná

*Paulo Roberto Koerich*  
**Paulo Roberto Koerich**  
 Engenheiro Civil  
 CREA PR - 113096/D  
 CPF 048.659.049-64

Email: [capadocia2020@outlook.com](mailto:capadocia2020@outlook.com)

46. 99976-0457 ☎ 46. 99928-1515 ☎

Rua Mangabeira, 231 - Bairro Jardim Floresta - Salto do Lontra - Paraná

I.E 90810334-36

CNPJ: 33.241.776/0001-52

LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA.



**CAIXA**

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA  
Orçamento Base para Licitação

Grav de Sigilo  
#PUBLICO

**OBJETO**  
Pav. Polidétrica entre Sagrado Coração de Jesus à Nova Sananduva

**PROGRAMA**  
licitação/tomada de preço

**ACÃO / MODALIDADE**  
licitação/tomada de preço

**PROPOSTANTE / TOMADOR**  
Capadocia Serviços Integrals/ Município de Salto do Lontra-PR

**MUNICÍPIO / UF**  
Salto do Lontra-PR

**LOCALIDADE / ENDEREÇO**  
Linha Sagrado Coração de Jesus-Linha Nova Sananduva

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
Calçamento Sananduva

**DATA BASE**  
Jun-22

**DESON.**  
Sim

**LOCALIDADE DO SINAPI**  
Curitiba / PR

**DESCRIÇÃO DO LOTE**  
Pavimentação polidétrica com pedras Irregulares entre Sagrado Coração de Jesus -Nova Sananduva

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1	DER-PR	820000	Pavimentação polidétrica com pedras Irregulares entre Sagrado Coração de Jesus -Nova Sananduva	m²	4,16	500,00	BDI 1	645,45	2.685,07
<b>SANANDUVA</b>									
2	DER-PR	532600	Colchão de argila para pav. Polidrico, inclusive transporte. (DMT=3km)	m²	15.950,00	2,14	BDI 1	2,76	44.049,60
2.1	DER-PR	532650	Enchimento com argila para pav. Polidrico, inclusive transporte. (DMT=3km)	m²	16.800,00	0,90	BDI 1	1,16	19.488,00
2.2	DER-PR	521450	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro (DMT=15km)	m²	15.950,00	20,87	BDI 1	26,94	429.962,40
2.3	DER-PR	53520	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de cordão lateral de pedra para pav. Polidétrica (DMT=15km)	m	5.600,00	9,12	BDI 1	11,77	65.912,00
2.4	DER-PR	800400	Contenção lateral, inclusive erva cideira	m	5.600,00	4,26	BDI 1	5,50	30.800,00
2.5	DER-PR	50000	Escantilhado, regularização e compactação do sub-leito	m²	16.800,00	3,41	BDI 1	4,40	73.920,00
2.6	DER-PR	532700	Compactação de pavimento polidrico	m²	16.800,00	0,54	BDI 1	0,70	11.760,00
2.7	DER-PR						BDI 1		
2.8	DER-PR						BDI 1		
2.9	DER-PR						BDI 1		
2.10	DER-PR						BDI 1		
2.11	DER-PR						BDI 1		
2.12	DER-PR						BDI 1		
2.13	DER-PR						BDI 1		
2.14	DER-PR						BDI 1		
2.15	DER-PR						BDI 1		

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

LUANA INDIANARA VERONEZI representante legal cpf nº. 071803419-83 rg nº. 10670966-1

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Salto do Lontra-PR, 07 de julho de 2024


Local: 33.241.776/0001-52

LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA.

Rua Mangabeira, 231  
Jardim Floresta - 85.670-000  
Salto do Lontra - Paraná

Paulo Roberto Koerich  
Engenheiro Civil  
CREA/CAU/PR 113096/D  
CPF 048.658.049-64

Paulo Roberto Koerich  
Engenheiro Civil  
CREA/CAU/PR 113096/D  
ARTIRKT:



**CAPADOCIA**  
SERVIÇOS INTEGRALS

374

<b>CAIXA</b> Nº OPERAÇÃO: _____ GESTOR: _____ orçamento: _____		<b>PROGRAMA</b> CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Cronograma Base para Licitação		Grau de Sigilo: _____ #PUBLICO: _____	
<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> Capadocia Serviços Integrals/ Município de Salto do Lontra-PR		<b>IAÇÃO / MODALIDADE</b> Licitação/ tomada de preço		<b>OBJETO</b> Pav. Polidétrica entre sagrado Coração de Jesus à Nova Sananduva	
<b>DATA BASE</b> jun-22		<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Linha Sagrado Coração de Jesus-Linha Nova Sananduva		<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Calçamento Sananduva	
<b>DESON.</b> Sim		<b>LOCALIDADE DO LOTE</b> Curitiba / PR		BDI 1: 29,09% BDI 2: _____ BDI 3: _____ BDI 4: _____ BDI 5: _____	

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Parcela 1 set/22	Parcela 2 out/22	Parcela 3 nov/22	Parcela 4 dez/22	Parcela 5 jan/23	Parcela 6 fev/23	Parcela 7 mar/23	Parcela 8 abr/23
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		5,38%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%
Parcela (R\$)		36.479,67	33.794,60	33.794,60	33.794,60	33.794,60	33.794,60	33.794,60	33.794,60
Acumulado (%)		5,38%	10,36%	15,34%	20,32%	25,30%	30,28%	35,26%	40,24%
Acumulado (R\$)		36.479,67	70.274,27	104.068,87	137.863,47	171.658,07	205.452,67	239.247,27	273.041,87
Parcela (%)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Acumulado (%)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Acumulado (R\$)		2.685,07	2.685,07	2.685,07	2.685,07	2.685,07	2.685,07	2.685,07	2.685,07
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%
Parcela (R\$)		33.794,60	67.589,20	101.383,80	135.178,40	168.973,00	202.767,60	236.562,20	270.356,80
Acumulado (R\$)		33.794,60	67.589,20	101.383,80	135.178,40	168.973,00	202.767,60	236.562,20	270.356,80

Nome: PAULO ROBERTO KOERICH  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CAU/PR 113096/D  
 ART/RTT: \_\_\_\_\_

*Paulo Roberto Koerich*  
 Paulo Roberto Koerich  
 Engenheiro Civil  
 CREA PR - 113096/D  
 CPF 048.659.049-64

*[Handwritten Signature]*

33.241.776/0001-52  
 LUANA INDIANARA  
 VERONEZI LTDA.  
 Rua Mangabeira, 231  
 Jardim Floresta - 85.670-000  
 Salto do Lontra - Paraná

Local: \_\_\_\_\_  
 Data: 07 de julho de 2022





**CAPADOCIA**  
SERVIÇOS INTEGRALS

376

**CAIXA** Grau de Sigilo #PUBLICO

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Cronograma Base para Licitação

**OBJETO** Pav. Polidráulica entre sagrado Coração de Jesus à Nova Samanduva

**ACÃO / MODALIDADE** Licitação tomada de preço

**LOCALIDADE / ENDEREÇO** Linha Sagrado Coração de Jesus-Linha Nova Samanduva

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** Catçamento Samanduva

**MUNICÍPIO / UF** Salto do Lontra-PR

**DESON.** LOCALIDADE DO SINAPI LOCALIDADE DO LOTE

**PROPOSTANTE / TOMADOR** Capadocia Serviços Integrals/ Município de Salto do Lontra-PR

**DATA BASE** Jun-22

**PROGRAMA** PAVIMENTAÇÃO POLIDRÁLICA COM PEDRAS IRREGULARES ENTRE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - NOVA SAMANDUVA

**GESTOR** orçamento

**LOCALIDADE / ENDEREÇO** Irregulares entre Sagrado Coração de Jesus - Nova Samanduva

**BDI 1** 29,09%

**BDI 2**

**BDI 3**

**BDI 4**

**BDI 5**

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 17	Parcela 18	Parcela 19	Parcela 20	Parcela 21	Parcela 22	Parcela 23	Parcela 24
			01/08/22	Parcela (%) 9,96%	Parcela (%) 100,00%						
				Parcela (R\$) 67.589,20	Parcela (R\$) 678.577,07						
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.686,07									
2.	Pavimentação polidráulica com pedras irregulares sagrado Coração de Jesus - Nova Samanduva	675.892,00									

*Paulo Roberto Koerich*

Name: PAULO ROBERTO KOERICH  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU PR 113096/D  
ART/IRRT:

*Paulo Roberto Koerich*  
Engenheiro Civil  
CREA PR - 113096/D  
CPF 048.659.049-64

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

33.241.776/0001-52  
LUANA INDIANARA  
VERONEZI LTDA.  
Rua Mangabeira, 231  
Jardim Floresta - 85.670-000  
Salto do Lontra - Paraná

Local: 07 de julho de 2022  
Data:

476-v088 micro

## Planilha Contratada

**CAIXA**

## Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo **377**  
#PUBLICO

Nº TC/CR 0	PROPONENTE / TOMADOR Capadocia Serviços Integrals/ Município de Salto do Lontra-PR
OBJETO pav. Poliedrica entre sagrado Coração de Jesus á Nova Sananduva	
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção e Reforma de Edifícios	DESONERAÇÃO Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,69%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,99%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>29,09%</b>	<b>OK</b>			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Salto do Lontra-PR

Local

  
Responsável Técnico

Nome: PAULO ROBERTO KOERICH

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR 113096/D


ART/RRT:

27.476 v008 micro

**Paulo Roberto Koerich**  
Engenheiro Civil  
CREA PR - 113096/D  
CPF 048.659.049-64

quinta-feira, 7 de julho de 2015

Data

  
Responsável Tomador

Nome:

Cargo:

33.241.7610001/527  
LILIANA INIANARA  
VERONEZ LTDA.  
Rua Mangueira, 237  
Jardim Paulista - Salto do Lontra - PR





RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	RECURSO (SELECIONAR) Nº RRE 1
APeLIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS-NOVA SANANDUVA	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	VALORES CONTRATADOS (R\$): REPASSO 678.577,07 CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 678.577,07	

Situação do TC/CR: Atrasada	Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
Percentual previsto em: Jun-23 100,00%			

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	0	Em Análise	1120	m²	175/2022	1	678.577,07	-	87.171,57	87.171,57	12,85%
2.		Em Análise	3700	m²							0,00%
3.		0	0								0,00%
4.		0	0								0,00%
5.		0	0								0,00%
6.		0	0								0,00%
7.		0	0								0,00%
8.		0	0								0,00%
9.		0	0								0,00%
10.		0	0								0,00%
11.		0	0								0,00%
							(%)	(0,00%)	(12,85%)	(12,85%)	
							Repasso	678.577,07	87.171,57	87.171,57	
							Contrapartida	-	-	-	
							Outros	-	-	-	
							Investimento	678.577,07	87.171,57	87.171,57	12,85%

Observações:

Acumulado Anterior: 0,00%

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR  
Local

terça-feira, 13 de junho de 2023  
Data

Representante Tomador  
Nome: FERNANDO ALBERTO CADORE  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico para Execução  
Nome: Lilian Bernata Cani Depieri  
Profissão: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU: CAU/SC 214953-2  
ART/RR: 0

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo:



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR		Nº SICONV 0		APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAV. POLIEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS-NOVA SANANDUVA		Grav de Sigilo #PUBLICO	
Nº CTEF 175/2022		CNPJ 33.241.775/0001-52		PERÍODO DA MEDIÇÃO 15/05/2023 a 30/01/1900		INÍCIO DE OBRA 15/05/23	
EMPRESA EXECUTORA LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA		REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL				Nº MEDIÇÃO 1	

**Realizado Acumulado: 12,85%**

Item	Orçamento Contratado	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)		Evolução Financeira (R\$)	
				Acum. Anterior	Período	Acum. Anterior	Período
Objeto do CTEF:							
TOTAL:				675.877,07	12,86	-	87.171,57
1.	0	SERVIÇOS PRELIMINARES	675.877,07	12,86	-	87.171,57	
1.1.		PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	2.685,07	100,00	-	2.685,07	
1.1.1.		PAVIMENTAÇÃO	2.685,07	100,00	-	2.685,07	
1.2.		COLCHAO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM)	675.892,00	12,50	-	84.486,50	
1.2.1.		ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM)	44.049,60	12,50	-	5.506,20	
1.2.2.		COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIEDRO (DMT=15,00KM)	19.488,00	12,50	-	2.436,00	
1.2.3.		EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIEDRICA (DMT=15,00KM)	429.862,40	12,50	-	53.745,30	
1.2.4.		CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	65.912,00	12,50	-	8.239,00	
1.2.5.		ESCARIFICACAO, REGULACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO	30.800,00	12,50	-	3.850,00	
1.2.6.		COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	73.920,00	12,50	-	9.240,00	
1.2.7.			11.760,00	12,50	-	1.470,00	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR  
Local  
sábado, 0 de janeiro de 1900  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização:  
Nome: *Liljan Romata Ciani Depteri*  
Profissão: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU: CAU/SC 214953-2  
ART/RRT: 0



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	RECURSO (SELECIONAR) Nº RRE 1
APeLIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS-NOVA SANANDUVA	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	VALORES CONTRATADOS (R\$): REPASSO 678.577,07	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 678.577,07
Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: Jun-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Contrapartida (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum. 12,85%		
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período			
1.	0	Em Análise	1120	m²	175/2022	1	678.577,07	-	87.171,57	87.171,57	12,85%	
2.		Em Análise	3700	m²			-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
11.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(12,85%)	(12,85%)		
							Repasso	678.577,07	-	87.171,57	87.171,57	
							Contrapartida	-	-	-	-	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	678.577,07	-	87.171,57	87.171,57	12,85%

Observações:

Acumulado Anterior: 0,00%

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR  
Localterça-feira, 13 de junho de 2023  
DataRepresentante Tomador  
Nome: FERNANDO ALBERTO CADORE  
Cargo: PREFEITO MUNICIPALResponsável Técnico para Execução  
Nome: Lilian Bernata Cani Depieri  
Profissão: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU: CAU/SC 214953-2  
ART/RR: 0

Responsável Social

Nome:  
Cargo:Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo:

**CAIXA**

**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR		Nº OPERAÇÃO 0		APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAV. POLIEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS-NOVA SANANDUVA		Grau de Sigilo #PÚBLICO	
Nº CTEF 175/2022		CNPJ 33.241.775/0001-52		PERÍODO DA MEDIÇÃO 15/05/2023 a 30/01/1900		INÍCIO DE OBRA 15/05/23	
EMPRESA EXECUTORA LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA		REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº MEDIÇÃO 1			

**Realizado Acumulado: 12,85%**

Item	Orçamento Contratado	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)		Evolução Financeira (R\$)	
				Acum. Anterior	Período	Acum. Anterior	Período
Objeto do CTEF:							
TOTAL:				675.877,07	12,86	-	87.171,57
1.	0	SERVIÇOS PRELIMINARES	675.877,07	12,86	-	87.171,57	
1.1.		PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	2.685,07	100,00	-	2.685,07	
1.1.1.		PAVIMENTAÇÃO	2.685,07	100,00	-	2.685,07	
1.2.		COLCHAO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM)	675.892,00	12,50	-	84.486,50	
1.2.1.		ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM)	44.049,60	12,50	-	5.506,20	
1.2.2.		COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIEDRO (DMT=15,00KM)	19.488,00	12,50	-	2.436,00	
1.2.3.		EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIEDRICA (DMT=15,00KM)	429.862,40	12,50	-	53.745,30	
1.2.4.		CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	65.912,00	12,50	-	8.239,00	
1.2.5.		ESCARIFICAÇÃO, REGULIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	30.800,00	12,50	-	3.850,00	
1.2.6.		COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	73.920,00	12,50	-	9.240,00	
1.2.7.			11.760,00	12,50	-	1.470,00	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.


Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização:  
 Nome:   
 Profissão: Arquitele e Urbanista  
 CREA/CAU: CAU/SC 214953-2  
 ART/IRRT: 0

# LUANA I VERONEZI MEDIÇÃO 2 LINHA SANANDUVA



BIM - Boletim de Medição  
EMPREGUADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO PAV. POLIEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.890	Grav de Sigilo #PUB.LICO
Nº CTEF 1175/2022	EMPRESA EXECUTORA LUANA I ANDARA VERONEZI LTDA	CNPJ 33.241.779/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGUADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 13/09/2023 a 01/09/2023
			Realizado Acumulado: 24,20%	INÍCIO DE OBRA 15/05/23
				Nº MEDIÇÃO 2

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Incluído o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluído o Período
Objeto do CTEF:								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	678.577,07	12,85	11,36	24,20	87.171,57	77.051,68	164.223,25
1.1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	2.685,07	100,00	11,36	24,20	87.171,57	77.051,68	164.223,25
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	675.892,00	12,50	-	100,00	2.885,07	-	2.685,07
1.2.1.	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=39KM)	44.049,50	12,50	11,40	23,90	84.498,50	5.021,65	10.527,85
1.2.2.	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=39KM)	19.488,00	12,50	11,40	23,90	2.436,00	2.221,63	4.657,63
1.2.3.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT., DO POLIEDRO (DMT=15,00KM)	429.962,40	12,50	11,40	23,90	53.745,30	49.015,71	102.761,01
1.2.4.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIEDRICA (DMT=15,00KM)	65.912,00	12,50	11,40	23,90	8.239,00	7.513,97	15.752,97
1.2.5.	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIBREIRA	30.800,00	12,50	11,40	23,90	3.850,00	3.511,20	7.361,20
1.2.6.	ESCARIFICAÇÃO, REGULIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	73.920,00	12,50	11,40	23,90	9.240,00	8.426,88	17.666,88
1.2.7.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	11.760,00	12,50	11,40	23,90	1.470,00	1.340,64	2.810,64
Observações:								

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total: Medição.

Os serviços medidos informados neste BIM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações acionas pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR  
Local  
sábado, 0 de janeiro de 1900  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: *Luana I Veronezi*  
Profissão: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU: CAU/SC 214853-2  
ART/RRT: 0

# LUANA I VERONEZI MEDIÇÃO 2 LINHA SANANDUVA

## CAIXA

### RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO (SELECIONÁRIO)
APellido DO EMPREENDIMENTO PAV. POLEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.800	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR		REPASSE 678.577,07	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 678.577,07
SITUAÇÃO DO TC/CR: Atasada		Percentual previsto em: 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado Incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	0	Em Análise	1120	m²	175/2022	2	678.577,07	87.171,57	77.051,98	164.223,25	24,20%	
2.		Em Análise	3700	m²			-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
11.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(12,85%)	(11,35%)	(24,20%)		
							Repasse	678.577,07	87.171,57	77.051,98	164.223,25	24,20%
							Contrapartida	-	-	-	-	-
							Outros	-	-	-	-	-
							Investimento	678.577,07	87.171,57	77.051,98	164.223,25	
												Acumulado Anterior: 12,85%

Observações:  
Total do convênio 2.800m. Primeira medição 350m. Segunda medição 320m. Total medido 670m

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR  
Local

Representante Tomador  
Nome: FERNANDO ALBERTO CADORE  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social  
Nome: Roberto Carlos Lucietto  
Cargo: Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

PMV3.0.4

quinta-feira, 3 de agosto de 2023  
Data

Responsável Técnico para Fiscalização  
Nome: Luana I Veronezi  
Profissão: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU: CAU/SC 214953-2  
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro  
Nome: Anito Geraldo Rachelle  
Cargo: Secretário de Administração e Finanças

# Medição Pavimentação Poliédrica Sananduva até entrada

## Sagrado



BIM - Boletim de Medição  
EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

PRONTE / TOMADOR	EMPRESA EXECUTORA	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	INÍCIO DE OBRA
CIPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	EMPRESA EXECUTORA	0	0	PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.890	13/08/2023 a 01/08/2023	15/05/23
TER	LUVANA INDIANARA VERONEZI LTDA	CNPJ 33.241.776/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL			Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulativo: 24,20%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período
<b>TOTAL:</b>								
0	SERVIÇOS PRELIMINARES	678.577,07	12,85	11,36	24,20	87.171,57	77.051,68	164.223,25
	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	2.685,07	100,00	11,36	24,20	87.171,57	77.051,68	164.223,25
	PAVIMENTAÇÃO	675.892,00	12,50	-	100,00	2.685,07	-	2.685,07
	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=39KM)	44.049,50	12,50	11,40	23,90	5.908,20	5.021,65	10.527,85
	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=39KM)	19.488,00	12,50	11,40	23,90	2.436,00	2.221,63	4.657,63
	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO							
	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRICO (DMT=15,00KM)	429.982,40	12,50	11,40	23,90	53.745,30	49.015,71	102.761,01
	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=15,00KM)	65.912,00	12,50	11,40	23,90	8.236,00	7.513,97	15.752,97
	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIBREIRA	30.800,00	12,50	11,40	23,90	3.850,00	3.511,20	7.361,20
	ESCARIFICAÇÃO, REGULIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	73.920,00	12,50	11,40	23,90	9.240,00	8.426,88	17.666,88
	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	11.780,00	12,50	11,40	23,90	1.470,00	1.360,64	2.830,64

considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total: Medição.

serviços medidos informados neste BIM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações acionas pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR  
Local  
sábado, 0 de janeiro de 1900  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: *Kilian Renato Cant Dipietri*  
Profissão: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU: CAU/SC 214853-2  
ART/RRT: 0

## Medição Pavimentação Poliédrica Sananduva até entrada

## Sagrado

**CAIXA**

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	RECURSO (SELECIONÁRIO) Nº RRE 2
APellido DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.800	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	VALORES CONTRATADOS (R\$): REPASSSE 678.577,07 CONTRAPARTIDA 0,00 INVESTIMENTO 678.577,07	
Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$) -
			Contrapartida (R\$) -

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	0	Em Análise	1120	m²	175/2022	2	678.577,07	87.171,57	77.051,98	164.223,25	24,20%
2.		Em Análise	3700	m²			-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
11.		0	0				-	-	-	-	0,00%

Observações:

Total do convênio 2.800m. Primeira medição 350m. Segunda medição 320m. Total medido 670m

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR  
LocalRepresentante Tomador  
Nome: FERNANDO ALBERTO CADORE  
Cargo: PREFEITO MUNICIPALResponsável Social  
Nome: Roberto Carlos Lucietto  
Cargo: Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

PMV3.0.4

quinta-feira, 3 de agosto de 2023  
DataResponsável Técnico para Fiscalização  
Nome: Eliani Renata Cami Depieri  
Profissão: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU: CAU/SC 214953-2  
ART/RRT: 0Responsável Financeiro  
Nome: Anito Geraldo Rachelle  
Cargo: Secretário de Administração e Finanças



# Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

## ATESTADO DE MEDIÇÃO

A Prefeitura Municipal de Salto do Lontra UF PR, inscrita no CNPJ nº 76.206.707.0001-04, certifica que a empresa **LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.241.776/0001-52, localizada na Rua Mangabeira, 231, Jd Floresta, no Município de Salto do Lontra - PR, já executou o percentual de 26,34% dos serviços referentes à obra objeto do Contrato nº **175/2022**, celebrado entre as partes através de Tomada de Preço nº **9/2022**, referente à *Pavimentação Poliédrica da Linha Sananduva até o acesso ao Sagrado Coração de Jesus, com 16.800 m<sup>2</sup> Convênio nº 210/2022 - SEAB.*

Salto do Lontra - PR, 29 de dezembro de 2023.

**LILIAN RENATA CANI DEPIERI**

Arquiteta e Urbanista

CAU/SC 81621-3/D

**FERNANDO ALBERTO CADORE**

Prefeito Municipal

*Administração Municipal*

*Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná*

# MEDIÇÃO 4 LINHA SANANDUVA



**BM - Boletim de Medição**  
**EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONARI)**

Grav de Sigilo  
 #PUBBLICO

PROPOSTANTE/TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 01PAY. POLIEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.800	INÍCIO DE OBRA 15/05/23
Nº CTEF 1752022	EMPRESA EXECUTORA LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	Nº MEDIÇÃO 4
	CNPJ 33.241.779/0001-52	PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/02/2024 a 14/03/2024	

Realizado Acumulado: 48,70%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
0	OPERAÇÃO DE CTEF	578.577,07	0	13,16	48,70	241.274,95	89.217,74	330.492,69
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	678.577,07	0	13,16	48,70	241.274,95	89.217,74	330.492,69
1.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	2.685,07	100,00	-	100,00	2.685,07	-	2.685,07
1.2	PAVIMENTAÇÃO	675.892,00	35,30	13,20	43,50	238.589,88	89.217,74	327.807,62
1.2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORT. (DMT=3KM)	19.488,00	35,30	13,20	43,50	6.879,26	2.572,42	9.451,68
1.2.2	TRANSPORT. (DMT=3KM)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	429.952,40	35,30	13,20	43,50	151.776,73	56.756,03	208.531,76
1.2.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. , PREPARO E ASSENT. DO POLIEDRO (DMT=6,00KM)	65.912,00	35,30	13,20	43,50	23.266,94	8.700,38	31.967,32
1.2.4	LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIEDRICA (DMT=15,00KM)	30.800,00	35,30	13,20	43,50	10.872,40	4.065,60	14.938,00
1.2.5	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDEIRA	73.920,00	35,30	13,20	43,50	26.093,76	9.757,44	35.851,20
1.2.6	ESCARIFICAÇÃO, REGULIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	11.780,00	35,30	13,20	43,50	4.151,28	1.552,32	5.703,60
1.2.7	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	-	-	-	-	-	-	-
Observações:								

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total: Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações acios pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR  
 Local  
 quinta-feira, 14 de março de 2024  
 Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
 Nome: Elmar, Renata Cami Depieri  
 Profissão: Arquiteta e Urbanista  
 CREA/CAU: CAUSC 214955-2  
 ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROFONENTE / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

Nº OPERAÇÃO  
0

Nº SICONV  
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
PAV. POLIEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS - NOVA SANANDUVA 2.800

MUNICÍPIO / UF  
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

VALORES CONTRATADOS (R\$):  
REPASSÉ 678.577,07  
CONTRAPARTIDA 0,00  
INVESTIMENTO 678.577,07

RECURSO (SELECIONAR)  
Nº RRE 4

Situação do TC/CR:  
Atrasada

Saldo a Reprogramar  
Repassé (R\$) -  
Contrapartida (R\$) -

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	0	Em Análise	2800	m²	175/2022	4	678.577,07	241.274,95	89.217,74	330.492,69	48,70%
2.		Em Análise	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
11.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(35,56%)	(13,15%)	(48,70%)
							Repassé	678.577,07	241.274,95	89.217,74	330.492,69
							Contrapartida	-	-	-	-
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	678.577,07	241.274,95	89.217,74	330.492,69
											Acumulado Anterior: 35,56%

Observações:  
Total do convênio 2.800m. Primeira medição 350m; Segunda medição 320m; Terceira medição 320m; Quarta medição 370 m. Total medido 1.360m

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR  
Local

sexta-feira, 15 de março de 2024  
Data

Representante Tomador  
Nome: FERNANDO ALBERTO CADORE  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Lilia Renata Canu Depietri  
Profissão: Arquiteta e Urbanista  
CREAM/CAU: CAU/SC 214953-2  
ART/IRTI: 0

Responsável Social  
Nome: Roberto Carlos Lucietto  
Cargo: Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

Responsável Financeiro  
Nome: Anito Geraldo Rachelle  
Cargo: Secretário de Administração e Finanças

PMV3.0.4

MEDIÇÃO 4 LINHA SANANDUVA

# MEDIÇÃO 4 LINHA SANANDUVA



BM - Boletim de Medição  
EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONARI)

Grav de Sigilo  
#PUBBLICO

PROPOSTANTE/TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 01PAY. POLIEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.800	INÍCIO DE OBRA 15/05/23
Nº CTEF 1752022	EMPRESA EXECUTORA LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	Nº MEDIÇÃO 4
	CNPJ 33.241.779/0001-52	PERÍODO DA MEDIÇÃO 01/02/2024 a 14/03/2024	

Realizado Acumulado: 48,70%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
0	OPERAÇÃO DE CTEF	578.577,07	0	13,16	48,70	241.274,95	89.217,74	330.492,69
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	578.577,07	0	13,16	48,70	241.274,95	89.217,74	330.492,69
1.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	2.685,07	100,00	-	100,00	2.685,07	-	2.685,07
1.2	PAVIMENTAÇÃO	675.892,00	35,30	13,20	43,50	238.589,88	89.217,74	327.807,62
1.2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORT. (DMT=3KM)	19.488,00	35,30	13,20	43,50	6.879,26	2.572,42	9.451,68
1.2.2	TRANSPORT. (DMT=3KM)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	429.952,40	35,30	13,20	43,50	151.776,73	56.756,03	208.531,76
1.2.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. , PREPARO E ASSENT. DO POLIEDRO (DMT=6,00KM)	65.912,00	35,30	13,20	43,50	23.266,94	8.700,38	31.967,32
1.2.4	LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIEDRICA (DMT=15,00KM)	30.800,00	35,30	13,20	43,50	10.872,40	4.065,60	14.938,00
1.2.5	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDEIEIRA	73.920,00	35,30	13,20	43,50	26.093,76	9.757,44	35.851,20
1.2.6	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	11.780,00	35,30	13,20	43,50	4.151,28	1.552,32	5.703,60
1.2.7	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total: Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações acios pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR  
Local  
Data quinta-feira, 14 de março de 2024

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Elmar, Renata Cami Depieri  
Profissão: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU: CAUSC 214955-2  
ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROFONENTE / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

Nº OPERAÇÃO 0  
Nº SICONV 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

VALORES CONTRATADOS (R\$):  
REPASSA 678.577,07  
CONTRAPARTIDA 0,00  
INVESTIMENTO 678.577,07

RECURSO (SELECIONAR)  
Nº RRE 4

Situação do TC/CR:  
Atrasada

Percentual previsto em:  
mar-24 100,00%

Saldo a Reprogramar

Repassa (R\$)

Contrapartida (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	0	Em Análise	2800	m²	175/2022	4	678.577,07	241.274,95	89.217,74	330.492,69	48,70%
2.		Em Análise	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
11.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(35,56%)	(13,15%)	(48,70%)
							Repassa	678.577,07	241.274,95	89.217,74	330.492,69
							Contrapartida	-	-	-	-
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	678.577,07	241.274,95	89.217,74	330.492,69
											Acumulado Anterior: 35,56%

Observações:  
Total do convênio 2.800m; Primeira medição 350m; Segunda medição 320m; Terceira medição 320m; Quarta medição 370 m. Total medido 1.360m

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR  
Local

sexta-feira, 15 de março de 2024  
Data

Representante Tomador  
Nome: FERNANDO ALBERTO CADORE  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Lilia Renata Canu Depieri  
Profissão: Arquiteta e Urbanista  
CREAMCAU: CAU/SC 214953-2  
ART/IRTI: 0

Responsável Social  
Nome: Roberto Carlos Lucietto  
Cargo: Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

Responsável Financeiro  
Nome: Anito Geraldo Rachelle  
Cargo: Secretário de Administração e Finanças

PMV3.0.4

MEDIÇÃO 4 LINHA SANANDUVA

# MEDIÇÃO LINHA SANANDUVA

## CAIXA

### RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

1

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO (SELECIONAR)
APellido do Empreendimento PAV. POLIEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.800	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	REPASSE 678.577,07	CONTRAPARTIDA 0,00	Nº RRE 6
SITUAÇÃO DO TQ/CR: Atrasada			Repassado (R\$)	Contrapartida (R\$)	
Percentual previsto em: mai-24 100,00%			Reprogramar		

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado Incluinte o Período	Execução Física Acum.
1.	0	Em Análise	2800	m²	175/2022	6	678.577,07	402.813,13	72.320,45	475.133,58	70,02%
2.		Em Análise	0				-	-	-	-	0,00%
3.			0				-	-	-	-	0,00%
4.			0				-	-	-	-	0,00%
5.			0				-	-	-	-	0,00%
6.			0				-	-	-	-	0,00%
7.			0				-	-	-	-	0,00%
8.			0				-	-	-	-	0,00%
9.			0				-	-	-	-	0,00%
10.			0				-	-	-	-	0,00%
11.			0				-	-	-	-	0,00%

	(%)	(100,00%)	(59,36%)	(10,86%)	(70,02%)
Repassado	678.577,07	678.577,07	402.813,13	72.320,45	475.133,58
Contrapartida	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-
Investimento	678.577,07	678.577,07	402.813,13	72.320,45	475.133,58
					Acumulado Anterior: 59,36%

Observações:  
Total do convênio 2.800m. Primeira medição 350m; Segunda medição 320m; Terceira medição 320m, Quarta medição 370 m. Total medido 1.360m

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR  
Local

sexta-feira, 17 de maio de 2024  
Data

Representante Tomador  
Nome: FERNANDO ALBERTO CADORE  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização:  
Nome: Lillian Renata Cami Depieri  
Profissão: Arquiteta e Urbanista  
CREA/CAU: CAU/SC 214953-2  
ART/RRRT: 0

Responsável Social  
Nome: Roberto Carlos Lucetto  
Cargo: Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

Responsável Financeiro  
Nome: Antio Gerardo Rachelle  
Cargo: Secretário de Administração e Finanças

PMV3.0.4

# MEDIÇÃO LINHA SANANDUVA



BM - Boletim de Medição  
EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO 0 PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS-NOVA SANANDUVA 2.800	INÍCIO DE OBRA 15/05/23
Nº CTEF 175/2022	EMPRESA EXECUTORA LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA	CNPJ 33.241.776/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 19/04/2024 a 17/05/2024
				Nº MEDIÇÃO 6

Realizado Acumulado: 70,02%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Inclindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Inclindo o Período
Objeto do CTEF:		TOTAL:	69,38	10,68	70,02	402.813,13	72.320,45	475.133,58
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	678.577,07	59,38	10,68	70,02	402.813,13	72.320,45	475.133,58
1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	2.885,07	100,00	-	100,00	2.885,07	-	2.885,07
1.1.1.	PAVIMENTAÇÃO	675.892,00	59,20	10,70	69,90	400.128,06	72.320,45	472.448,51
1.2.	COLCHAO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM)	44.049,50	59,20	10,70	69,90	26.077,36	4.713,31	30.790,67
1.2.1.	TRANSPORTE (DMT=3KM)	19.488,00	59,20	10,70	69,90	11.536,90	2.085,21	13.622,11
1.2.2.	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM)	24.561,50	10,70	10,70	21,40	-	-	-
1.2.3.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRRO (DMT=15,00KM)	429.962,40	59,20	10,70	69,90	254.537,74	46.005,88	300.543,62
1.2.4.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=15,00KM)	65.912,90	59,20	10,70	69,90	38.019,90	7.052,59	45.072,49
1.2.5.	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	30.800,00	59,20	10,70	69,90	18.233,80	3.285,80	21.519,60
1.2.6.	ESCARIFICAÇÃO, REGULAGEM E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	73.920,00	59,20	10,70	69,90	43.760,64	7.909,44	51.670,08
1.2.7.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	11.760,00	59,20	10,70	69,90	6.961,92	1.258,32	8.220,24

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR  
Local  
quinta-feira, 18 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: *Luiz Renata Canti Depieri*  
Profissão: Arquiteta e Urbanista  
CREA/RJ: CAU/SC 214853-2  
ART/RJ: 0

## Medição - Calçamento Nova Sananduva



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APelido do Empreendimento PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.800	INÍCIO DE OBRA 15/05/23
Nº CTEF 175/2022	EMPRESA EXECUTORA LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA	CNPJ 33.241.776/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/05/2024 a 23/07/2024
					Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 80,68%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>678.577,07</b>	<b>70,02</b>	<b>10,66</b>	<b>80,68</b>	<b>475.133,58</b>	<b>72.320,44</b>	<b>547.454,02</b>
1.	0	678.577,07	70,02	10,66	80,68	475.133,58	72.320,44	547.454,02	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.685,07	100,00	-	100,00	2.685,07	-	2.685,07	
1.1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	2.685,07	100,00	-	100,00	2.685,07	-	2.685,07	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	675.892,00	69,90	10,70	80,60	472.448,51	72.320,44	544.768,95	
1.2.1.	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM.)	44.049,60	69,90	10,70	80,60	30.790,67	4.713,31	35.503,98	
1.2.2.	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM.)	19.488,00	69,90	10,70	80,60	13.622,11	2.085,22	15.707,33	
-	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=15,00KM)	429.962,40	69,90	10,70	80,60	300.543,72	46.005,97	346.549,69	
1.2.4.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=15,00KM.)	65.912,00	69,90	10,70	80,60	46.072,49	7.052,58	53.125,07	
1.2.5.	CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	30.800,00	69,90	10,70	80,60	21.529,20	3.295,60	24.824,80	
1.2.6.	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	73.920,00	69,90	10,70	80,60	51.670,08	7.909,44	59.579,52	
1.2.7.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	11.760,00	69,90	10,70	80,60	8.220,24	1.258,32	9.478,56	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

Local

quinta-feira, 18 de abril de 2024

Data

JONATHAN KOZIKOSKI  
FREITAS:06424795936

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA PR 175770/D

ART/RRT: 0

Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS 06424795936  
DN: cn=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS, ou=SEÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS, ou=SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS, ou=GOV.BR, ou=BR  
c=BR, ou=BRASIL, ou=BRASIL  
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----  
Version: 4.0  
Comment: GnuPG v2.2.40 (amd64)  
-----END PGP SIGNATURE-----

## 8ª Medição - Calçamento Nova Sananduva



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.800	INÍCIO DE OBRA 15/05/23
Nº CTEF 175/2022	EMPRESA EXECUTORA LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA	CNPJ 33.241.776/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 24/07/2024 a 02/09/2024
					Nº MEDIÇÃO 8

Realizado Acumulado: 89,34%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF:</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>678.577,07</b>	<b>80,68</b>	<b>8,67</b>	<b>89,34</b>	<b>547.454,02</b>	<b>58.802,60</b>	<b>606.256,62</b>
1.	0	678.577,07	80,68	8,67	89,34	547.454,02	58.802,60	606.256,62	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.685,07	100,00	-	100,00	2.685,07	-	2.685,07	
1.1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	2.685,07	100,00	-	100,00	2.685,07	-	2.685,07	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	675.892,00	80,60	8,70	89,30	544.768,95	58.802,60	603.571,55	
1.2.1.	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM.)	44.049,60	80,60	8,70	89,30	35.503,98	3.832,31	39.336,29	
1.2.2.	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM.)	19.488,00	80,60	8,70	89,30	15.707,33	1.695,45	17.402,78	
-	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRICO (DMT=15,00KM)	429.962,40	80,60	8,70	89,30	346.549,69	37.406,73	383.956,42	
1.2.4.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=15,00KM.)	65.912,00	80,60	8,70	89,30	53.125,07	5.734,35	58.859,42	
1.2.5.	CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	30.800,00	80,60	8,70	89,30	24.824,80	2.679,60	27.504,40	
1.2.6.	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	73.920,00	80,60	8,70	89,30	59.579,52	6.431,04	66.010,56	
1.2.7.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	11.760,00	80,60	8,70	89,30	9.478,56	1.023,12	10.501,68	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

Local

segunda-feira, 2 de setembro de 2024

Data

JONATHAN KOZIKOSKI  
FREITAS:06424795936

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA PR 175770/D

ART/RRT: 0

Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936  
DN: cn=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936, o=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936, ou=EMPRESA EXECUTORA, email=jonathan.kozikoski@luana.com.br, c=BR  
Date: 2024.09.02 20:18:56 -0300  
Reason: I am the author of this document





ESTADO DO PARANÁ  
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

---

### **MANIFESTAÇÃO TÉCNICA**

Com relação a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA COMUNIDADE DE NOVA SANANDUVA TOTALIZANDO 16.800,00 m<sup>2</sup> DE PAVIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 210/2022 – PROTOCOLO Nº 17.369.739-2, com artícpes a Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento – SEAB e o Município de Salto do Lontra, no que tange a glosa definitiva da contenção lateral inclusive erva cidreira e os meios fios de pedra cabe os seguintes apontamentos:**

CONSIDERANDO, que na data de 18 de fevereiro de 2025 foi feito no local da obra 06 sondagens alternando o bordo direito e bordo esquerdo partindo do ponto final com coordenadas 25°43'33"S 53°13'47"O sentido cidade, no intuito da verificação da espessura média da altura do cordão de pedra executado pela empresa executora.

CONSIDERANDO, que consta no memorial descritivo (peça técnica do projeto básico aprovado pela SEAB) a altura de 35 cm do cordão de pedra (meio fio de pedra) e no orçamento quantitativo (peça técnica do projeto básico aprovado pela SEAB).

Segue abaixo um relatório fotográfico com o número da foto detalhando a altura em centímetros do meio fio de pedra e após um quadro resumo explicitando as medidas encontradas (efetivamente executadas pela empresa executora) e a média final executada na obra.



ESTADO DO PARANÁ  
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

---



Foto 1



Foto 2



ESTADO DO PARANÁ  
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS



Foto 3



Foto 4



ESTADO DO PARANÁ  
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS



Foto 5



Foto 6



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA**  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS**

<b>DEMONSTRATIVO DAS ALTURAS DOS MEIOS FIOS DE PEDRA</b>			
Nº FOTO	Comprimento	Largura	Altura
01	37,00	15,00	20,00
02	36,00	15,00	23,00
03	44,00	15,00	25,00
04	40,00	16,00	23,00
05	46,00	11,00	23,00
06	40,00	18,00	18,00
<b>TOTAL DAS MÉDIAS</b>	<b>40,5</b>	<b>15,00</b>	<b>22,00</b>

CONSIDERANDO, que deveria ser executado com 35,00 cm e foi executado com 22,00 cm o que corresponde a 62,83% do total especificado. Com esses resultados leva nos ao seguinte cálculo de glosa definitiva.

Quantitativo a ser executado originalmente é de 5.600,00 metros lineares, 62,83% dos 5.600,00 metros corresponde a 3.518,48 metros.

$$5.600,00 \text{ m} - 3.518,48 \text{ m} = 2.081,52 \text{ m (de glosa definitiva)}$$

$$2.081,52 \text{ m} \times \text{R\$ } 11,77/\text{m, (preço da licitação)}$$

**R\$ 24.499,49**

**Cabe observar que DECLARO: mesmo com essa altura de 22,00 cm, o cordão de pedra cumpre a sua função estrutural de intertravar a pavimentação poliédrica sem alterar a qualidade da obra como um todo, tendo a sua funcionalidade em perfeitas condições.**

CONSIDERANDO, que em relação ao item contenção lateral inclusive erva cidreira do orçamento quantitativo, na memória de cálculo dos quantitativos (peça técnica do projeto básico aprovado pela SEAB) de maneira errônea foi considerado para fins de cálculo, a medida linear constante do



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA**  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS**

trecho sem desconsiderar as entradas dos moradores que não foram plantados as ervas cidreiras.

Quantitativo a ser executado originalmente é de 5.600,00 metros lineares, 85,00% dos 5.600,00 metros corresponde a 4.760,00 metros.

5.600,00 m – 4.760,00 m = 840,00 m (de glosa definitiva)

840,00 m x R\$ 5,50m, (preço da licitação)

**R\$ 4.620,00**

**DECLARO: mesmo com essa glosa definitiva desses trechos que não foram plantadas as ervas cidreiras, ainda sim é cumprida a função estrutural de impedir a erosão na pavimentação poliédrica sem alterar a qualidade da obra como um todo, tendo a sua funcionalidade em perfeitas condições.**

Segue abaixo uma planilha com o resumo financeiro das glosas definitivas (contenção lateral inclusive erva cidreira e meios fios de pedra) em relação ao contrato original bem como o seu reflexo em percentuais.

<b><u>RESUMO FINANCEIRO DO CONTRATO:</u></b>						
1) VALOR ORIGINAL DO CONTRATO						R\$ 678.577,07
2) VALOR A ACRESANTAR						R\$   -
3) VALOR DA GLOSA DEFINITIVA EM RELAÇÃO AOS MEIOS FIOS DE PEDRA						R\$   24.499,49

## Medição Final Nova Sananduva



ESTADO DO PARANÁ  
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

4) VALOR DA GLOSA DEFINITIVA EM RELAÇÃO A CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	R\$	4.620,00
5) SALDO DO CONTRATO (1)+(2)-(3)-(4)	R\$	649.457,58
6) TOTAL DAS GLOSAS DEFINITIVAS(3)+(4)	R\$	29.119,49
<b>7) REFLEXO FINANCEIRO DO CONTRATO (6)/(1) X 100</b>		<b>4,29%</b>

Solicito a Comissão Permanente de Licitações que proceda o aditivo de supressão no valor de **R\$ 29.119,49** correspondente a **4,29%** do valor do contrato original, ficando o mesmo com o valor final de **R\$ 649.457,58**.

Salto do Lontra, 14 de abril de 2025.

JONATHAN  
KOZIKOSKI  
FREITAS:06424795  
936

Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI  
FREITAS:06424795936  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF  
A1, OU=Presencial, OU=23924010000119, OU=AC  
SyngularID Multipla, CN=JONATHAN KOZIKOSKI  
FREITAS:06424795936  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.04.14 14:49:48-0300'  
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

**JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR 175.770/D**

Departamento de Projetos e Convênios

Rua Prefeito Neuri Baú 975, Centro - Salto do Lontra - Paraná





# Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

O Município de Salto do Lontra - PR, Inscrito Sob CNPJ: 76.205.707/0001-04, expede **este Termo de Recebimento de Obra**, atestando para os devidos fins, que recebe, o percentual de 100,00% (Cem por cento), nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo licitatório nº 132/2022, Tomada de Preços nº 09/2022, Contrato nº 175/2022, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

**OBRA:** execução de Contratação de empresa especializada em execução de pavimentação poliédrica da comunidade Nova Sananduva totalizando 16.800,00 m<sup>2</sup> de pavimentação conforme convenio nº 210/2022 SEAB, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da (Tomada de Preço 09/2022, Processo 132/2022), fornecida pelo CONTRATANTE.

**Empresa Executora:** LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.241.776/0001-52, com sede na cidade de Salto do Lontra, estado Paraná, na Rua Mangabeira, nº 231, Jardim Floresta.

ART Execução N° 1720232950826

Para tanto emitimos este termo de Recebimento de Obra.

*Administração Municipal*

**Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná**



# Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

Salto do Lontra-PR, 25 de junho de 2025.

Responsável pelo Município

**Fernando Alberto Cadore**

CPF: 512.805.829-87

JONATHAN  
KOZIKOSKI  
FREITAS:06424795  
936

Assinado digitalmente por JONATHAN  
KOZIKOSKI FREITAS:06424795936  
ND: c=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital  
PF A1, OU=Presencial, OU=23924010000119,  
OU=AG SingularID Multiple, CN=JONATHAN  
KOZIKOSKI FREITAS:06424795936  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.06.25 12:03:27-03'00"  
Foxit PDF-Reader Versão: 2025.1.0

Responsável pela Fiscalização

**Jonathan Kozikoski Freitas**

CREA PR 175.770/D

*Administração Municipal*

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná