

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2023	Fechamento da quadra da APAE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 3511/2023	90	01/06/2023	R\$ 55.327,23	100,00%

Nº13/2023  
Data Inicial: 01/06/2023

## Fechamento da quadra da APAE

R\$ 55.327,23

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

13024

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5181	2023	01/06/2023	12334
5180	2023	01/06/2023	12334
6099	2023	03/07/2023	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2013	6836	01/06/2023

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.5*.2**-83	ART (CREA)	17**2*2**11**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*3**26**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*3**26**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*3**26**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				7047	R\$ 76.774,71	01/06/2023	
Contrato	3511	2023	76.995.430/0001-52	7046	R\$ 55.327,23	01/06/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
7045	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3511/2023	97,66%
7158	Medição	2	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3511/2023	100,00%
7161	Conclusão	3	Jurisdicionado	04/07/2023			

Nº13/2023  
Data Inicial: 01/06/2023

## Fechamento da quadra da APAE

### Documentos

R\$ 55.327,23



