

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2023	Construção de centro de Atendimento ao Turista - CAT Esta intervenção foi concluída	Contrato 3477/2023	180	01/06/2023	R\$ 683.519,78	100,00%

Nº12/2023
Data Inicial: 01/06/2023

Construção de centro de Atendimento ao Turista - CAT

R\$ 683.519,78

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14672

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4501	2023	01/06/2023	12334
4502	2023	01/06/2023	12334
5443	2023	03/07/2023	12334
5444	2023	03/07/2023	12334
6463	2023	01/08/2023	12334
6464	2023	01/08/2023	12334
8491	2023	02/10/2023	12334
8492	2023	02/10/2023	12334
429	2024	02/01/2024	12334
430	2024	02/01/2024	12334
1452	2024	01/03/2024	12334
1453	2024	01/03/2024	12334
3512	2024	01/04/2024	12334
3513	2024	01/04/2024	12334
3029	2025	01/04/2025	12334
3030	2025	01/04/2025	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6836	01/06/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.*9*.4**-82	RRT (CAU)	16**1*7	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*8*.0**-08	ART (CREA)	17**2*2**80**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**28**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**28**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				7042	R\$ 855.469,06	01/06/2023	
Contrato	3477	2023	76.995.430/0001-52	7043	R\$ 683.519,78	01/06/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
7044	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	4,50%
7157	Medição	2	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	16,54%
7260	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	22,42%
7360	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	22,42%
7399	Medição	5	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	29,29%
7543	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	29,29%
7610	Medição	7	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	29,29%
7674	Medição	8	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	41,30%
7732	Medição	9	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	41,30%
7816	Medição	10	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	61,95%
7930	Medição	11	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	88,49%
7953	Medição	12	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	88,49%
8148	Medição	13	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	88,49%
8232	Medição	14	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	88,49%
8359	Medição	15	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	88,49%
8501	Paralisação	16	Jurisdicionado	02/09/2024			
9221	Medição	17	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3477/2023	100,00%
9222	Conclusão	18	Jurisdicionado	02/04/2025			

Nº12/2023
Data Inicial: 01/06/2023

Construção de centro de Atendimento ao Turista - CAT

Documentos

R\$ 683.519,78















