

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2023	Construção de barracão industrial Esta intervenção foi concluída	Contrato 3422/2022	180	01/06/2023	R\$ 365.560,74	100,00%

Nº14/2023
Data Inicial: 01/06/2023

Construção de barracão industrial

R\$ 365.560,74

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14674

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5184	2023	01/06/2023	12334
5183	2023	01/06/2023	12334
4984	2024	03/06/2024	12334
4985	2024	03/06/2024	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6836	01/06/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*0**23**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*0**23**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*3**32**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*3**32**	Fiscalização	Sim
CPF	94*.3*.7**-68	ART (CREA)	17**2*2**26**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				7050	R\$ 417.774,35	01/06/2023	
Contrato	3422	2022	76.995.430/0001-52	7049	R\$ 365.560,74	01/06/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
7048	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3422/2022	32,66%
7159	Medição	2	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3422/2022	32,66%

7273	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3422/2022	32,66%
7359	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/09/2023			
7935	Medição	5	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3422/2022	32,66%
7952	Medição	6	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3422/2022	32,66%
8149	Medição	7	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3422/2022	100,00%
8158	Conclusão	8	Jurisdicionado	04/06/2024			

Nº14/2023
Data Inicial: 01/06/2023

Construção de barracão industrial

Documentos

R\$ 365.560,74



