

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2023	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO MP - 187 Esta intervenção foi concluída	Contrato 59/2022	180	01/05/2023	R\$ 2.188.571,20	100,00%

Nº5/2023
Data Inicial: 01/05/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO MP - 187

R\$ 2.188.571,20

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1148

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2129	2023	22/05/2023	12386
2130	2023	22/05/2023	12386
3306	2023	26/07/2023	12386
3309	2023	26/07/2023	12386
3741	2023	28/08/2023	12386
3739	2023	28/08/2023	12386
3740	2023	28/08/2023	12386
4353	2023	03/10/2023	12386
4354	2023	03/10/2023	12386
5446	2023	12/12/2023	12386
5447	2023	12/12/2023	12386
432	2024	23/02/2024	12386
433	2024	23/02/2024	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1011	1	01/05/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.5*.5*-45	ART (CREA)	17**2*6**38**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.8*.9*-08	ART (CREA)	17**2*4**18**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9*-08	ART (CREA)	17**2*4**18**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9*-08	ART (CREA)	17**2*4**18**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2166	R\$ 2.188.571,21	01/05/2023	

Contrato 59

2022 76.995.323/0001-24 2167

R\$ 2.177.752,95 01/05/2023 100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2168	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2022	19,25%
2172	Medição	2	Jurisdicionado	30/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2022	33,82%
2187	Medição	3	Jurisdicionado	28/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2022	35,00%
2192	Medição	4	Jurisdicionado	28/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2022	62,56%
2208	Medição	5	Jurisdicionado	29/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2022	70,00%
2211	Medição	6	Jurisdicionado	01/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2022	93,36%
2222	Medição	7	Jurisdicionado	30/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2022	95,00%
2232	Medição	8	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2022	98,04%
2240	Medição	9	Jurisdicionado	29/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2022	100,00%
2264	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/04/2024			

Nº5/2023
Data Inicial: 01/05/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO MP - 187

Documentos

R\$ 2.188.571,20







