

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2023	Calçamento L. Envolvido Esta intervenção foi concluída	Contrato 142/2022	1080	03/04/2023	R\$ 1.097.186,61	100,00%

Nº9/2023
Data Inicial: 03/04/2023

Calçamento L. Envolvido

R\$ 1.097.186,61

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136891

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
12986	2022	03/04/2023	12261
12987	2022	03/04/2023	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	3066	03/04/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2**78**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*5**73**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*5**73**	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*5**73**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9408	R\$ 1.097.186,61	27/10/2022	
Contrato	142	2022	76.995.455/0001-56	9409	R\$ 1.097.186,61	27/10/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9410	Medição	1	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	4,63%
9434	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	9,82%
9459	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	13,63%
9483	Medição	4	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	18,49%

9500	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	22,19%
9523	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	22,19%
9541	Medição	7	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	27,44%
9555	Medição	8	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	30,47%
9569	Medição	9	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	35,11%
9579	Medição	10	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	41,21%
9592	Medição	11	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	45,43%
9608	Medição	12	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	49,17%
9622	Medição	13	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	54,48%
9643	Medição	14	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	58,56%
9658	Medição	15	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	63,12%
9672	Medição	16	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	69,63%
9702	Medição	17	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	72,24%
9741	Medição	18	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	72,24%
9774	Medição	19	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	72,24%
9830	Medição	20	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	77,98%
9859	Medição	21	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	77,98%
9884	Medição	22	Jurisdicionado	03/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	80,56%
9906	Medição	23	Jurisdicionado	03/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	83,63%
9932	Medição	24	Jurisdicionado	03/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	86,62%
9955	Medição	25	Jurisdicionado	01/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	86,82%
9972	Medição	26	Jurisdicionado	05/05/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	94,14%
9986	Medição	27	Jurisdicionado	02/06/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	94,14%
10005	Medição	28	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	94,14%
10030	Medição	29	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	94,14%
10048	Medição	30	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	94,14%

10074	Medição	31	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	100,00%
10101	Medição	32	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 142/2022	100,00%
10121	Conclusão	33	Jurisdicionado	01/12/2025			

Nº9/2023
Data Inicial: 03/04/2023

Calçamento L. Envolvido

Documentos

R\$ 1.097.186,61

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

4

Período

7-jun-23

a

6-jul-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

PAVIMENTNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00	3.331,07	
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	320,00	1.197,00	176,00	
2.2	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	1.008,00	3.770,55	5.110,56	
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	1.008,00	3.770,55	5.110,56	
3.2	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	960,00	3.591,00	35.548,80	
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	320,00	1.197,00	5.043,20	
4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	320,00	1.197,00	700,80	
4.3	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00				
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	1.008,00	3.770,55	1.663,20	
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com película refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos itens:Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:

6-jul-23

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	53.353,12	R\$ 202.905,09

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 4 N° do contrato CT - 142/2022-1/

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,37	599,70			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			16.214,90	3.560,14			19.775,04	22,16	19,95
3	PAVIMENTAÇÃO			124.710,08	27.381,34			152.091,42	22,16	19,95
4	CORDÃO/GUIA			17.617,95	3.868,20			21.486,15	22,16	10,94
5	REJUNTAMENTO			5.101,36	1.120,05			6.221,41	22,16	19,95
6	COMPACTAÇÃO								22,16	
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS				166.375,66	36.529,43			202.905,09	22,73	18,49
TOTAIS NO PERÍODO				43.747,85	9.605,27			53.353,12	2,75	4,86

6-jul-23

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Data da Medição

Executado: 45,81 % da 7ª etapa

Prazo decorrido: 248 dias Prazo equivalente de obra: 196 dias

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

5

Período

6-jul-23 a 22-ago-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	216,00	1.413,00	118,80	777,15
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	3.449,63	22.566,32
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrca	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	3.449,63	22.566,32
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrco	m²		18.000,00	648,00	4.239,00	23.995,44	156.970,17
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	216,00	1.413,00	3.404,16	22.268,88
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	216,00	1.413,00	473,04	3.094,47
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	310,00	310,00	4.584,90	4.584,90
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	1.122,66	7.344,07
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrco	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

22-ago-23

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	40.598,26	R\$ 243.503,35

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

5

Período

6-jul-23 a 22-ago-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00	3.331,07	
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	216,00	1.413,00	118,80	
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	3.449,63	
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	3.449,63	
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	648,00	4.239,00	23.995,44	
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	216,00	1.413,00	3.404,16	
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	216,00	1.413,00	473,04	
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	310,00	310,00	4.584,90	
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	1.122,66	
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

22-ago-23

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	40.598,26	R\$ 243.503,35

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Nº da medição

6

Período

22-ago-23

a

6-out-23

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
					EXECUTADAS	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	227,00	1.640,00		124,85
2.2	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	715,05	5.166,00		902,00
PAVIMENTAÇÃO								
3.1	Colchão de argila p/paviment. Polidríca	m²		18.900,00	715,05	5.166,00		3.625,30
3.2	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidríco	m²		18.000,00	681,00	4.920,00		3.625,30
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	227,00	1.640,00		25.846,40
4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	227,00	1.640,00		497,13
4.3	Enlèvement da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	1.330,00	1.640,00		3.591,60
REJUNTAMENTO								
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	715,05	5.166,00		24.255,60
COMPACTAÇÃO								
6.1	Compactação do Pavimento Polidríco	m²	cf	18.900,00				1.179,83
SINALIZAÇÃO								
7.1	Supporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/ Tampa e aletas anti-giro. h=3,00m	ud		5,00				8.523,90
7.2	Placa de sinalização com película reflexiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram eletronicamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Técnico Município

Carimbo e Assinatura Resp. Técnico Prom./Propon.

6-out-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 57.519,05	R\$ 301.021,41

V.100901-1100

Jean Felipe Mleccansini
Engenheiro Civil
CREA - PR 148931/D

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

MEDIÇÃO Nº 6 | Nº do contrato | CT - 142/2022-1/ | Empreendimento | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	SERVIÇOS INICIAIS	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL. ACUM. (em %)	
						FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVICOS INICIAIS				2.731,37	599,70			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM				22.215,90	4.877,72			27.093,62	30,47	27,33
3	PAVIMENTAÇÃO				170.864,27	37.514,95			208.379,22	30,47	27,33
4	CORDAO/GUIA				44.027,03	9.665,57			53.692,60	30,47	27,33
5	REJUNTAMENTO				6.989,32	1.524,58			8.523,90	30,47	27,33
6	COMPACTAÇÃO										
7	SINALIZAÇÃO										
TOTALS ACUMULADOS					246.827,89	54.199,52			301.027,41	30,98	27,44
TOTALS NO PERIODO					47.162,96	10.355,10			57.518,06	2,75	5,24

Carimbo e Assinatura Resp. Técnico Município

6-out-23
Data da MediçãoExecutado: 71,04 % da 10ª etapa
Prazo decorrido: 340 dias
Dias abonados: -45 dias
Prazo equivamente de obra: 295 dias
Prazo Adiant.(+)/Atraso(-): -45 dias

Jean Felipe Miteccowski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148931/D

V.100901-1100

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

7

Período 6-out-23 a 20-nov-23

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Agente Promotor / Proponente

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Empreendimento

Nº do contrato

CT - 142/2022-0

ITEM	SERVIÇOS INICIAIS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fam	CONTRATAÇÃO	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
						EXECUTADAS	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)		und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERMINAÇÃO								
2.1	Escavação de vala lateral com motorveladora		m		6.000,00	200,00	1.840,00		110,00
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito		m²		18.900,00	630,00	5.796,00		1.012,00
3	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	Colchão de argila P/pavimnt. Polidríca		m²		18.900,00	630,00	5.796,00		3.194,10
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Polidríco		m²		18.000,00	600,00	5.520,00		29.385,72
4	CORDOIGNIA								
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral		m		6.000,00	200,00	1.840,00		28.998,40
4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)		m²		6.000,00	200,00	1.840,00		4.029,60
4.3	Enlevamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)		m²		6.000,00		1.640,00		24.255,60
5	REJUNTAMENTO								
5.1	Enchimento com argila		m²		18.900,00	630,00	5.796,00		1.039,50
6	COMPACTAÇÃO								
6.1	Compactação do Pavimento Polidríco		m²	cf	18.900,00				9.563,40
7	SINALIZAÇÃO								
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/clampa e aletas anti-giro, h=3,00m		ud						5,00
7.2	Placa de sinalização com película refletiva		m²						2,95

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.

20-nov-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 33.245,70	R\$ 394.367,11

V.100901-1100

Jean Fábio Micocanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 7 Nº do contrato

CT - 142/2022-1

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVL. ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,36	599,71			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			24.925,16	5.472,96			30.397,72	33,24	30,67
3	PAVIMENTAÇÃO			191.701,98	42.089,94			233.791,32	33,24	30,67
4	CORDÃO/GUIA			46.970,71	10.312,89			57.283,60	33,24	29,16
5	REJUNTAMENTO			7.841,68	1.721,72			9.563,40	33,24	30,67
6	COMPACTAÇÃO								33,24	
7	SINALIZAÇÃO								33,24	
									100,00	
TOTALS ACUMULADOS				274.170,29	60.196,82			334.367,11	33,73	30,47
TOTALS NO PERÍODO				27.342,40	6.003,30			33.345,70	2,75	3,04

Carimbo e Assinatura Resp. Técnico Município

20-nov-23
Data da Medição

Jean Felipe Miecocanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148931/D

V:100901-1100

Execução:	81,57	%	da	11ª	etapa	
Prazo decorrido:	385	dias			Prazo equivalente de obra:	329 dias
Dias adiantados:					Adiant.(+)/Atraso(-):	-56 dias

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Nº da medição 9 Período 11-dez-23 a 9-jan-24

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0 /

ITEM	SERVIÇOS INICIAIS	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UD	Forn	CONTRATAÇÃO	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
						EXECUTADAS NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)		und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM								
2.1	Escarificação de vaia lateral com motoniveladora		m		6.000,00	401,40	2.546,40		1.400,52
2.2	Escarificação, regularização e compactação subleito		m²		18.900,00	1.264,41	8.021,16		40.667,28
3	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	Colcho de argila pipaviment. Polidétrica		m²		18.900,00	1.264,41	8.021,16		40.667,28
3.2	Extração, carga, transp, preparo e assent. Polidríco		m²		18.000,00	1.204,20	7.639,20		282.879,58
4	CORDÃO/GUIA								
4.1	Extração, carga, transp e assent. Cordão cont. lateral		m		6.000,00	401,40	2.546,40		40.131,26
4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)		m²		6.000,00	401,40	2.546,40		5.576,62
4.3	Enlavrimento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)		m²		6.000,00		1.640,00		24.255,60
5	REJUNTAMENTO								
5.1	Enchimento com argila		m²		18.900,00	1.264,41	8.021,16		2.086,28
6	COMPACTAÇÃO								
6.1	Compactação do Pavimento Polidríco		m²	cf	18.900,00				13.234,91
7	SINALIZAÇÃO								
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" clampa e aletas anti-giro, h=3,00m		ud				5,00		
7.2	Placa de sinalização com película refletiva		m²				2,95		

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.

9-jan-24
Data da medição

R\$	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
	66.924,43	452.144,12

V.100991-1100

Ademir Felipe Afonso
Engenheiro Civil
CREA - PR 148991/D

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

MEDIÇÃO Nº 9 N° do contrato

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

CT - 14220224/

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSÉ	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL. ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,39				3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			34.494,24	7.573,56			42.067,80	38,78	42,44
3	PAVIMENTAÇÃO			265.298,03	58.248,83			323.546,86	38,78	42,44
4	CORDEÃO/GUIA			97.367,80	12.995,68			69.963,48	38,78	35,62
5	REJUNTAMENTO			10.852,20	2.382,71			13.234,91	38,78	42,44
6	COMPACTAÇÃO								38,78	
7	SINALIZAÇÃO								100,00	
TOTALS ACUMULADOS				370.743,66	81.400,46			452.144,12	39,23	41,21
TOTALS NO PERÍODO				54.876,21	12.048,62			66.924,83	2,75	6,10

Carimbo e Assinatura Resp. Tec do Município

9-jan-24
Data da Medição

Executado: 71,97 % da 15ª etapa
 Prazo decorrido: 435 dias Prazo equivalente de obra: 449 dias
 Dias abonados: dias Adiant.(+) / Atraso(-): 14 dias

V.100901-1100

Jean Felipe Mitecoanski
 Engenheiro Civil
 CREA - PR 148931/D



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0

Nº da medição

10

Período

9-Jan-24

a

15-fev-24

ITEM	SERVIÇOS INICIAIS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Forma	CONTRATADAS	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
						NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	2.1	TERRAPLENAGEM							
	2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	278,00	2.824,40		1.553,42
	2.2	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	875,70	8.896,86		4.439,80
3	PAVIMENTAÇÃO								
	3.1	Colchão de argila p/paviment. Polidríca	m²		18.900,00	875,70	8.896,86		4.439,80
	3.2	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidríco	m²		18.000,00	834,00	8.473,20		30.883,02
4	CORDÃO/GUIA								
	4.1	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	278,00	2.824,40		4.381,28
	4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	278,00	2.824,40		6.185,44
	4.3	Enlevamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		1.640,00		24.255,60
5	REJUNTAMENTO								
	5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	875,70	8.896,86		1.444,91
6	COMPACTAÇÃO								
	6.1	Compactação do Pavimento Polidríco	m²	Cl	18.900,00				14.679,82
7	SINALIZAÇÃO								
	7.1	Suporte metálico galv. Fogo de 2,5" clampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud						5,00
	7.2	Placa de sinalização com película refletiva	m²						2,95

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram devidamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.

15-fev-24
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 46.350,53	R\$ 488.494,65

V.100901-1100

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

BOLETIM DE MEDIÇÃO 10



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

 MEDIÇÃO Nº 10 N° do contrato CT - 142/2022-1/
 Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	SERVIÇOS INICIAIS	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVL. ACUM. (em %)	
						FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	TERRAPLENAGEM				2.724,53	593,65			3.318,17	100,00	100,00
2	PAVIMENTAÇÃO				38.280,11	8.400,39			46.680,50	41,55	47,07
3	CORDÃO/GUIA				294.261,62	64.608,06			358.869,68	41,55	47,07
4	REJUNTAMENTO				61.459,52	13.494,06			74.953,58	41,55	38,16
5	COMPACTAÇÃO				12.036,98	2.642,84			14.679,82	41,55	47,07
6	SINALIZAÇÃO									41,55	
7										100,00	
TOTAIS ACUMULADOS					408.749,61	89.745,04			498.494,65	41,98	45,43
TOTAIS NO PERÍODO					38.005,95	8.344,58			46.350,53	2,75	4,22

Carimbo e Assinatura Resp. Técnico Município

15-fev-24
Data da Medição

Jean Felipe Mitecoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

V.1009901-1100

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº da medição

12

Período

14-mar-24

a

5-abr-24

ITEM	SERVIÇOS INICIAIS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fórmula	CONTRATAÇÃO	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
						NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)		und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM								
2.1	Escavação de vala lateral com motorveladora		m		6.000,00	323,00	3.393,40		1.866,37
2.2	Escarificação, regularização e compactação subleito		m²		18.900,00	1.017,45	10.689,21		54.194,29
3	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica		m²		18.900,00	1.017,45	10.689,21		54.194,29
3.2	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico		m²		18.000,00	969,00	10.180,20		35.882,07
4	CORDEÃO/GUIA								
4.1	Extração, carga transp e assent. Cordão cont. lateral		m		6.000,00	323,00	3.393,40		53.479,98
4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)		m²		6.000,00	323,00	3.393,40		7.431,55
4.3	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)		m²		6.000,00	300,00	1.940,00		28.692,60
5	REJUNTAMENTO								
5.1	Enchimento com argila		m²		18.900,00	1.017,45	10.689,21		167.637,20
6	COMPACTAÇÃO								
6.1	Compactação do Pavimento Polidétrico		m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO								
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" clampa e aletas anti-giro. h=3,00m		ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com película reflexiva		m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram eletronicamente executados e apresentam conformidade.

Cambo e Assinatura Resp. Téc. do Município

Cambo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.

5-abr-24

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO R\$ 68.259,30

TOTAL ACUMULADO R\$ 597.609,16

V.100901-1100

Jean Felipe Miecowski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

MEDIÇÃO Nº 12 N° do contrato CT - 142/2022/1

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL. ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.731,37	599,70			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			45.967,94	10.092,72			56.060,66	47,09	56,56
3	PAVIMENTAÇÃO			353.543,18	77.623,92			431.167,10	47,09	56,56
4	CORDÃO/GUIA			73.472,51	16.131,62			89.604,13	47,09	45,61
5	REJUNTAMENTO			14.461,94	3.175,26			17.637,20	47,09	56,56
6	COMPACTAÇÃO								47,09	
7	SINALIZAÇÃO								47,09	100,00
TOTAIS ACUMULADOS				490.176,94	107.623,22			597.800,16	47,48	54,48
TOTAIS NO PERÍODO				47.796,17	10.494,13			58.290,30	2,75	5,31

Carmbo e Assinatura Resp. Téc do Município

Data da Medição

5-abr-24

Executado: 54,78 % da 20ª etapa
 Prazo decorrido: 522 dias
 Prazo equivalente de obra: 595 dias
 Dias abonados: 73 dias
 Adiant.(+) / Atraso(-):

V:100901-1100

Jean Felipe Mitecoanski
 Engenheiro Civil
 CREA - PR 148981/D

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

21

Período

20-mar-25 a 30-mai-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00	1,00		3.331,07	
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	532,00	5.916,60	292,60	
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	8.496,31	
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	8.496,31	
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	1.596,00	17.749,80	59.099,88	
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00		5.384,60	84.861,30	
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	532,00	5.916,60	1.165,08	
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		3.480,00	51.469,20	
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	2.765,07	
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:


JEAN FELIPE
MIECOANSKI
Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

30-mai-25

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	80.315,25	R\$ 1.032.881,79

boletim de medicao 21

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

21

Período

20-mar-25 a 30-mai-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00	3.331,07	
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	532,00	5.916,60	292,60	
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	8.496,31	
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrca	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	8.496,31	
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrco	m²		18.000,00	1.596,00	17.749,80	59.099,88	
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00		5.384,60	84.861,30	
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	532,00	5.916,60	1.165,08	
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		3.480,00	51.469,20	
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	2.765,07	
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrco	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:JEAN FELIPE
MIECOANSKICarimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

30-mai-25

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	80.315,25	R\$ 1.032.881,79

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

21

Período

20-mar-25 a 30-mai-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00	1,00		3.331,07	
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	532,00	5.916,60	292,60	
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	8.496,31	
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	8.496,31	
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	1.596,00	17.749,80	59.099,88	
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00		5.384,60	84.861,30	
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	532,00	5.916,60	1.165,08	
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		3.480,00	51.469,20	
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	2.765,07	
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:JEAN FELIPE
MIECOANSKICarimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

30-mai-25

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	80.315,25	R\$ 1.032.881,79

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

22

Período

30-mai-25 a 16-out-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento


PAVIMENTNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		5.858,60	-58,00	5.858,60	-31,90	3.222,23
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-926,29	93.564,77
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-926,29	93.564,77
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		17.575,80	-174,00	17.575,80	-6.443,22	650.831,87
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3.640,53	-1.744,07	3.640,53	-27.486,54	57.374,75
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		5.858,60	-58,00	5.858,60	-127,02	12.830,33
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		5.858,60	2.378,60	5.858,60	35.179,49	86.648,69
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-301,46	30.450,07
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.454,59	18.454,59	18.454,59		
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00	5,00	5,00	2.656,35	2.656,35
7.2	Placa de sinalização com pellicula refletiva	m²		2,95	2,95	2,95	2.088,19	2.088,19

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

 JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

16-out-25

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

R\$

3.681,26

R\$

1.036.563,09

BOLETIM DE MEDICAO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 22 N° do contrato CT - 142/2022-I/

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.696,31	634,76			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			78.343,14	18.443,86			96.787,00	96,95	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO			602.543,44	141.853,20			744.396,64	96,95	100,00
4	CORDÃO/GUIA			126.963,51	29.890,26			156.853,77	96,95	100,00
5	REJUNTAMENTO			24.647,46	5.802,61			30.450,07	96,95	100,00
6	COMPACTAÇÃO								96,95	
7	SINALIZAÇÃO			3.840,41	904,13			4.744,54	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS				839.034,27	197.528,82			1.036.563,09	96,97	100,00
TOTAIS NO PERIODO				2.979,79	701,47			3.681,26	2,75	0,36

16-out-25

BOLETIM DE MEDICAO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

22

Período

30-mai-25 a 16-out-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento


PAVIMENTNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		5.858,60	-58,00	5.858,60	-31,90	3.222,23
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-926,29	93.564,77
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-926,29	93.564,77
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		17.575,80	-174,00	17.575,80	-6.443,22	650.831,87
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3.640,53	-1.744,07	3.640,53	-27.486,54	57.374,75
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		5.858,60	-58,00	5.858,60	-127,02	12.830,33
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		5.858,60	2.378,60	5.858,60	35.179,49	86.648,69
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.454,59	-182,70	18.454,59	-301,46	30.450,07
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.454,59	18.454,59	18.454,59		
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00	5,00	5,00	2.656,35	2.656,35
7.2	Placa de sinalização com película refletiva	m²		2,95	2,95	2,95	2.088,19	2.088,19

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

 JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

16-out-25

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	3.681,26	R\$ 1.036.563,09

BOLETIM DE MEDICAO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 22 N° do contrato CT - 142/2022-I/

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	SERVIÇOS INICIAIS			2.696,31	634,76			3.331,07	100,00	100,00
2	TERRAPLENAGEM			78.343,14	18.443,86			96.787,00	96,95	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO			602.543,44	141.853,20			744.396,64	96,95	100,00
4	CORDÃO/GUIA			126.963,51	29.890,26			156.853,77	96,95	100,00
5	REJUNTAMENTO			24.647,46	5.802,61			30.450,07	96,95	100,00
6	COMPACTAÇÃO								96,95	
7	SINALIZAÇÃO			3.840,41	904,13			4.744,54	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS				839.034,27	197.528,82			1.036.563,09	96,97	100,00
TOTAIS NO PERIODO				2.979,79	701,47			3.681,26	2,75	0,36

16-out-25

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Data da Medição



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO, EM EXTENSÃO DE 3.000 METROS.

ÁREA: **18.900,00 m²**ENDEREÇO: **ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO**EMPRESA CONTRATADA: **BRASCOL PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI**Nº CNPJ DA EMPRESA: **18.260.537/0001-56**CONTRATO Nº **57/2021**TOMADA DE PREÇOS: Nº **07/2021**INICIO DA OBRA: **17/09/2021**FINAL DA OBRA: **16/10/2025**DATA DE FISCALIZAÇÃO: **16/12/2025**

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 17 de dezembro de 2025.

Jean Felipe Miecowski
Engenheiro Civil - Crea 148.981D/PR
RNP-1714725596

**JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida-PR**

Jean Felipe Miecowski
Engenheiro Civil – Crea: 148.981D/Pr
RNP-1714725596
Divisão de Estudos e Projetos