

# INTERVENÇÕES



Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2023	Reforma e ampliação do centro de eventos <b>Esta intervenção está paralisada</b>	Contrato 3464/2023	240	03/04/2023	R\$ 726.941,07	84,85%



Nº7/2023  
Data Inicial: 03/04/2023

## Reforma e ampliação do centro de eventos

R\$ 726.941,07



## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9460

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3267	2023	03/04/2023	12334
4570	2023	01/06/2023	12334
6462	2023	01/08/2023	12334
9781	2023	01/12/2023	12334
10618	2023	04/12/2023	12334
2776	2024	01/04/2024	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6540	03/04/2023

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*6**71**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*6**71**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*6**71**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.4**-30	ART (CREA)	17**2*2**32**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**84**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6828	R\$ 935.574,11	03/04/2023	
Contrato	3464	2023	76.995.430/0001-52	6829	R\$ 726.941,07	03/04/2023	84,85%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------



6854	Medição	1	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	13,91%
6941	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	13,91%
7060	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	21,64%
7152	Medição	4	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	21,64%
7259	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	41,77%
7364	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	41,77%
7389	Medição	7	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	41,77%
7538	Medição	8	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	41,77%
7608	Medição	9	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	70,43%
7666	Medição	10	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	70,43%
7728	Medição	11	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	70,43%
7812	Medição	12	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	70,43%
7926	Medição	13	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	84,53%
7956	Medição	14	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	84,53%
8145	Medição	15	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	84,85%
8235	Medição	16	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	84,85%
8356	Medição	17	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3464/2023	84,85%
8498	Paralisação	18	Jurisdicionado	02/09/2024			
9220	Paralisação	19	Jurisdicionado	01/04/2025			



# Reforma e ampliação do centro de eventos

## Documentos

R\$ 726.941,07















