

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2023	Parque Urbano Esta intervenção foi concluída	Contrato 3455/2023	240	03/04/2023	R\$ 1.116.497,04	100,00%

Nº8/2023
Data Inicial: 03/04/2023

Parque Urbano

R\$ 1.116.497,04

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14652; 14653; 14654

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2718	2023	03/04/2023	12334
2719	2023	03/04/2023	12334
4937	2023	01/06/2023	12334
4938	2023	01/06/2023	12334
7094	2023	01/09/2023	12334
7093	2023	01/09/2023	12334
10093	2023	01/12/2023	12334
80	2024	02/01/2024	12334
7639	2025	01/09/2025	12334
7640	2025	01/09/2025	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6540	03/04/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*5**52**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*5**52**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.4**-30	ART (CREA)	17**2*1**32**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**37**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6831	R\$ 1.348.426,33	03/04/2023	
Contrato	3455	2023	76.995.430/0001-52	6832	R\$ 1.116.497,04	03/04/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6848	Medição	1	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	10,37%
6942	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	10,37%
7061	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	28,71%
7153	Medição	4	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	28,71%
7270	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	28,71%
7352	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	34,13%
7390	Medição	7	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	34,13%
7539	Medição	8	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	34,13%
7613	Medição	9	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	34,13%
7675	Medição	10	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	60,71%
7729	Medição	11	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	60,71%
7813	Medição	12	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	60,71%
7927	Medição	13	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	60,71%
7955	Medição	14	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	60,71%
8146	Medição	15	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	60,71%
8234	Medição	16	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	60,71%
8357	Medição	17	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	60,71%
8499	Medição	18	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	60,71%
8662	Medição	19	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	60,71%
8744	Medição	20	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	60,71%
8821	Paralisação	21	Jurisdicionado	02/12/2024			
9641	Medição	22	Jurisdicionado	01/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	60,71%
9750	Medição	23	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	60,71%
9888	Medição	24	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3455/2023	100,00%
9889	Conclusão	25	Jurisdicionado	02/09/2025			

Nº8/2023
Data Inicial: 03/04/2023

Parque Urbano

Documentos

R\$ 1.116.497,04



25.95943082S 52.81127261W
Itapejara d'Oeste



08/05/2023 16:21

25.96085052S 52.80979482W

Itapejara d'Oeste





