

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2023	Execução de pavimentação asfáltica e serviços de urbanização de vias urbanas, sendo CBUQ 17.741,93 m Esta intervenção foi concluída	Contrato 3463/2023	180	03/04/2023	R\$ 2.150.226,34	100,00%

Nº10/2023
Data Inicial: 03/04/2023

**Execução de pavimentação asfáltica e
serviços de urbanização de vias urbanas,
sendo CBUQ 17.741,93 m**

R\$ 2.150.226,34

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11670; 12049; 8690; 9137; 9141; 9160

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2991	2023	03/04/2023	12334
2992	2023	03/04/2023	12334
6457	2023	01/08/2023	12334
6458	2023	01/08/2023	12334
3808	2024	01/04/2024	12334
3810	2024	01/04/2024	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1047	6540	03/04/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**72**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**72**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**72**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*0**69**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6857	R\$ 2.156.621,68	03/04/2023	
Contrato	3463	2023	76.995.430/0001-52	6858	R\$ 2.150.226,34	03/04/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
6851	Medição	1	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3463/2023	10,60%

6944	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3463/2023	10,60%
7054	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3463/2023	10,60%
7155	Medição	4	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3463/2023	10,60%
7258	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3463/2023	53,92%
7362	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3463/2023	53,92%
7392	Medição	7	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3463/2023	53,92%
7541	Medição	8	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3463/2023	53,92%
7612	Medição	9	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3463/2023	53,92%
7665	Medição	10	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3463/2023	53,92%
7730	Medição	11	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3463/2023	53,92%
7814	Medição	12	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3463/2023	53,92%
7928	Medição	13	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3463/2023	100,00%
7936	Conclusão	14	Jurisdicionado	02/04/2024			

Nº10/2023
Data Inicial: 03/04/2023

**Execução de pavimentação asfáltica e
serviços de urbanização de vias urbanas,
sendo CBUQ 17.741,93 m**

Documentos

R\$ 2.150.226,34





