

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2023	Execução de forro e elétrica no Centro de Convivência dos Idosos do Centro. Esta intervenção foi concluída	Contrato 3589/2023	60	01/09/2023	R\$ 105.970,67	100,00%

Nº16/2023
Data Inicial: 01/09/2023

**Execução de forro e elétrica no Centro de
Convivência dos Idosos do Centro.**

R\$ 105.970,67

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

6671

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7792	2023	01/09/2023	12334
9279	2023	01/11/2023	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2038	6540	01/09/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.0**-08	ART (CREA)	17**2*4**95**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**98**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**98**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**98**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				7346	R\$ 143.981,90	01/09/2023	
Contrato	3589	2023	76.995.430/0001-52	7347	R\$ 105.970,67	01/09/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
7351	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3589/2023	89,09%
7395	Medição	2	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3589/2023	89,09%
7545	Medição	3	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3589/2023	100,00%
7616	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/12/2023			

Nº16/2023
Data Inicial: 01/09/2023

Execução de forro e elétrica no Centro de Convivência dos Idosos do Centro.

Documentos

R\$ 105.970,67



05/10/2023 08:54
25.96590529S 52.81413638W
Itapejara d'Oeste

