

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2023	Recapeamento Asfáltico em CBUQ sobre Pavimento Asfáltico na Rua das Margaridas e Rua JK Esta intervenção foi concluída	Contrato 69/2023	240	01/08/2023	R\$ 1.908.527,74	100,00%
6	2023	Recapeamento Asfáltico em CBUQ sobre Pavimento Asfáltico na Rua das Margaridas e Rua JK Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2024	240	01/08/2023	R\$ 1.908.527,74	100,00%

Nº6/2023
Data Inicial: 01/08/2023

**Recapeamento Asfáltico em CBUQ sobre
Pavimento Asfáltico na Rua das Margaridas e
Rua JK**

R\$ 1.908.527,74

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4508

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7694	2023	01/08/2023	12557
8661	2023	01/09/2023	12557
9800	2023	01/10/2023	12557
10783	2023	01/11/2023	12557
11691	2023	01/12/2023	12557
2574	2024	01/03/2024	12557
7827	2024	01/08/2024	12557
7828	2024	01/08/2024	12557
7829	2024	01/08/2024	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/08/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	17**2*0**45**	Orçamento	Sim
CPF	03*.4*.6**-46	ART (CREA)	17**2*3**82**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.4*.2**-70	ART (CREA)	17**2*3**77**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61131	R\$ 2.001.472,13	01/08/2023	
Contrato	69	2023	78.121.936/0001-68	61132	R\$ 1.908.527,74	01/08/2023	100,00%
Aditivo	1	2024	78.121.936/0001-68	61511	R\$ 154.477,70	01/07/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61206	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 69/2023	17,58%
61266	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 69/2023	25,31%
61322	Medição	3	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 69/2023	31,38%
61395	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 69/2023	78,71%
61413	Medição	5	Jurisdicionado	01/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 69/2023	84,84%
61426	Medição	6	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 69/2023	87,72%
61441	Medição	7	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 69/2023	88,50%
61457	Medição	8	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 69/2023	89,50%
61475	Medição	9	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 69/2023	90,00%
61487	Medição	10	Jurisdicionado	01/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 69/2023	91,00%
61498	Medição	11	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 69/2023	92,00%
61516	Medição	12	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 69/2023	100,00%
61517	Medição	13	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
61536	Conclusão	14	Jurisdicionado	01/09/2024			

Nº6/2023
Data Inicial: 01/08/2023

Recapeamento Asfáltico em CBUQ sobre Pavimento Asfáltico na Rua das Margaridas e Rua JK

Documentos

R\$ 1.908.527,74

PLANILHA DE MEDIÇÃO

MEDIÇÕES

TOMADA DE PREÇO 01-2023

PLANILHA DE SERVIÇOS																		
Município:		TRÊS BARRAS DO PARANÁ -PR																
Projeto:		RUAS DE TRÊS BARRAS																
Local da Obra:		RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK																
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	% MEDIDA	R\$ MEDIDO	% MEDIDA	R\$ MEDIDO	% MEDIDA	R\$ MEDIDO	% MEDIDA	R\$ MEDIDO	% MEDIDA	R\$ MEDIDO	
1							1.908.527,74											
SERVIÇOS PRELIMINARES							55.263,63											
1.1.1	Composição	001	PLACA OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	2,88	662,17	1.907,05	100,00%	R\$ 1.907,05	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.1.2	DER-PR	606700	Demolição de concreto simples	m³	138,53	161,03	22.307,54	100,00%	R\$ 22.307,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.1.3	DER-PR	512000	Demolição manual de pavimento	m³	149,40	66,77	9.975,14	100,00%	R\$ 9.975,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.1.4	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	756,92	23,61	17.868,16	100,00%	R\$ 17.868,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.1.5	DER-PR	400000	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m²	2.608,84	1,23	3.205,74		R\$ -	50,00%	R\$ 1.602,87	50,00%	R\$ 1.602,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.2							46.514,33											
PREPARAÇÃO DA BASE																		
1.2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	m²	8.856,29	2,53	22.445,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 22.445,38	0,00%	R\$ -	
1.2.2	DER-PR	531330	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo orofundo	m³	151,38	124,96	18.916,93		R\$ -	40,00%	R\$ 7.566,77	60,00%	R\$ 11.350,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.2.3	DER-PR	560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m²	756,92	0,52	392,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 353,15	0,00%	R\$ -	
1.2.4	DER-PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,90	5288,48	4.759,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 4.283,67	0,00%	R\$ -	
1.3							319.083,35											
REPERILAMENTO																		
1.3.1	Composição	002	PINTURA COM EMULSÃO RR-1C SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO	m²	8.856,30	1,31	11.562,79		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 10.406,51	0,00%	R\$ -	
1.3.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIV. CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	177,12	1584,00	280.558,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 252.502,27	0,00%	R\$ -	
1.3.3	Composição	003	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE M³XKM)	m³ x km	17.889,12	1,51	26.962,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 24.266,23	0,00%	R\$ -	
1.4							626.621,28											
REVESTIMENTO																		
1.4.1	Composição	002	PINTURA COM EMULSÃO RR-1C SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO	m²	8.856,30	1,31	11.562,79		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 10.406,51	0,00%	R\$ -	
1.4.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIV. CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	354,25	1584,00	561.132,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 505.018,80	0,00%	R\$ -	
1.4.3	Composição	003	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE M³XKM)	m³ x km	35.779,25	1,51	53.926,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 48.533,84	0,00%	R\$ -	
1.5							98.861,85											
MEIO-FIO E SARIETA																		
1.5.1	Composição	008	RETIRADA DE MEIO FIO	m	1.634,88	8,20	13.403,40	50,00%	R\$ 6.701,70	25,00%	R\$ 3.350,85	25,00%	R\$ 3.350,85	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.5.2	DER-PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	1.634,88	52,27	85.458,45		R\$ -	35,00%	R\$ 29.910,46	65,00%	R\$ 55.547,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.6							283.761,07											
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																		
1.6.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	m²	3.823,34	2,94	11.231,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 11.231,44	0,00%	R\$ -	
1.6.2	Composição	005	Plantio e placas de gramas	m²	793,46	22,99	18.243,23		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
-	DER-PR	520100	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m³	-	5,78	-		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.6.3	Composição	006	FINCADINHA EM CONCRETO, 0,9 X 0,19 X 1,00M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.263,12	35,65	45.035,79		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.503,58	10,00%	R\$ 4.503,58	20,00%	R\$ 9.007,16	
1.6.4	DER-PR	534916	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão n.º de pedra	m²	2.608,84	78,67	205.242,66		R\$ -		R\$ -		R\$ 20.524,27	10,00%	R\$ 20.524,27	25,00%	R\$ 51.310,67	
1.6.5	Composição	004	PAVER PODOTÁTIL ALERTA PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE, COR VERMELHA	m²	37,19	107,77	4.007,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 801,59	
1.7							18.801,14											
SINALIZAÇÃO VIÁRIA																		
1.7.1	DER-PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	271,78	34,48	9.371,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.7.2	DER-PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	75,12	34,48	2.590,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.7.3	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"). INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	m	48,00	129,55	6.218,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.7.4	SINAPI-I	1166	Placa sinalização c/ película refletiva	und	16,00	33,98	543,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
-	DER-PR	820000	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	0,16	479,24	76,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.8							360.464,51											
DRENAGEM																		
1.8.1	DER-PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	1.170,92	20,50	23.999,18	100,00%	R\$ 23.999,18	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.8.2	DER-PR	610400	Corpo de BSTC 0,40m sem berço	m	182,77	142,68	26.076,75	100,00%	R\$ 26.076,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.8.3	DER-PR	610600	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	251,55	244,99	61.627,74	100,00%	R\$ 61.627,74	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.8.4	DER-PR	610800	Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	310,33	446,91	138.689,21	100,00%	R\$ 138.689,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
1.8.5	DER-PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m³	702,55	37,50	26.343,94	100,00%	R\$ 26.343,94	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

1.8.7.	Composição	007	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA E ARGAMASSA, MATERIAL E COLOCAÇÃO	m³	6,75	812,52	5.484,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
--------	------------	-----	--	----	------	--------	----------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---



Jean Carlos de Lima
Engenheiro Civil
CREA-PR 167397/D

MEDIÇÕES

TOMADA DE PREÇO 01-2023

PLANILHA DE SERVIÇOS																	
Município:		TRÊS BARRAS DO PARANÁ -PR															
Projeto:		RUAS DE TRÊS BARRAS															
Local da Obra:		RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK															
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	% MEDIDA	R\$ MEDIDO	% MEDIDA	R\$ MEDIDO	% MEDIDA	R\$ MEDIDO	% MEDIDA	R\$ MEDIDO	% MEDIDA	R\$ MEDIDO
1			RUAS DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ				1.908.527,74										
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				55.263,63										
1.1.1	Composição	001	PLACA OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m ²	2,88	662,17	1.907,05	100,00%	R\$ 1.907,05	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.1.2	DER-PR	606700	Demolição de concreto simples	m ³	138,53	161,03	22.307,54	100,00%	R\$ 22.307,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.1.3	DER-PR	512000	Demolição manual de pavimento	m ³	149,40	66,77	9.975,14	100,00%	R\$ 9.975,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.1.4	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m ²	756,92	23,61	17.868,16	100,00%	R\$ 17.868,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.1.5	DER-PR	400000	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m ²	2.608,84	1,23	3.205,74		R\$ -	50,00%	R\$ 1.602,87	50,00%	R\$ 1.602,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2			PREPARAÇÃO DA BASE				46.514,33										
1.2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	m ²	8.856,29	2,53	22.445,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 22.445,38	0,00%	R\$ -
1.2.2	DER-PR	531330	Macadame seco britado preenchido c/ brita graduada (mecânica) para revendo profundo	m ³	151,38	124,96	18.916,93		R\$ -	40,00%	R\$ 7.566,77	60,00%	R\$ 11.350,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2.3	DER-PR	560100	Impressão impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m ²	756,92	0,52	392,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 353,15	0,00%	R\$ -
1.2.4	DER-PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,90	5288,48	4.759,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 4.283,67	0,00%	R\$ -
1.3			REPERFILAMENTO				319.083,35										
1.3.1	Composição	002	PINTURA COM EMULSÃO RR-1C SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO	m ²	8.856,30	1,31	11.562,79		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 10.406,51	0,00%	R\$ -
1.3.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROÍAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m ³	177,12	1584,00	280.558,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 252.502,27	0,00%	R\$ -
1.3.3	Composição	003	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE M ³ XKM)	m ³ x km	17.889,12	1,51	26.962,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 24.266,23	0,00%	R\$ -
1.4			REVESTIMENTO				626.621,28										
1.4.1	Composição	002	PINTURA COM EMULSÃO RR-1C SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO	m ²	8.856,30	1,31	11.562,79		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 10.406,51	0,00%	R\$ -
1.4.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROÍAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m ³	354,25	1584,00	561.132,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 505.018,80	0,00%	R\$ -
1.4.3	Composição	003	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE M ³ XKM)	m ³ x km	35.779,25	1,51	53.926,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 48.533,84	0,00%	R\$ -
1.5			MEIO-FIO E SARRJETA				98.861,85										
1.5.1	Composição	008	RETIRADA DE MEIO FIO	m	1.634,88	8,20	13.403,40	50,00%	R\$ 6.701,70	25,00%	R\$ 3.350,85	25,00%	R\$ 3.350,85	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.5.2	DER-PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	1.634,88	52,27	85.458,45		R\$ -	35,00%	R\$ 29.910,46	65,00%	R\$ 55.547,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.6			SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				283.761,07										
1.6.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	m ²	3.823,34	2,94	11.231,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 11.231,44	0,00%	R\$ -
1.6.2	Composição	005	Plantio e placas de gramas	m ²	793,46	22,99	18.243,23		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.6.3	DER-PR	520100	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m ³	-	5,78	-		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.6.3	Composição	006	FINCADINHA EM CONCRETO, 0,9 X 0,19 X 1,00M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.263,12	35,65	45.035,79		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 4.503,58	10,00%	R\$ 4.503,58
1.6.4	DER-PR	534916	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão no de pedra	m ²	2.608,84	78,67	205.242,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 20.524,27	10,00%	R\$ 20.524,27
1.6.5	Composição	004	PAVER PODOTÁTIL ALERTA PARA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COR VERMELHA	m ²	37,19	107,77	4.007,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 801,59
1.7			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				18.801,14										
1.7.1	DER-PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	271,78	34,48	9.371,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.7.2	DER-PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	75,12	34,48	2.590,38		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.7.3	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA DN 50 (2") INSTALADO FM PRUMADAS - FORNECIMENTO E	m	48,00	125,55	6.218,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.7.4	SINAPIH	1166	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	und	16,00	33,98	543,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.7.5	DER-PR	820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m ²	4,08	0,00	-		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.7.5	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	m ³	0,16	479,24	76,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.8			DRENAGEM				360.464,51										
1.8.1	DER-PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m ³	1.170,92	20,50	23.999,18	100,00%	R\$ 23.999,18	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.8.2	DER-PR	610400	Corpo de BSTC 0,40m sem berço	m	182,77	142,68	26.076,75	100,00%	R\$ 26.076,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.8.3	DER-PR	610600	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	251,55	244,99	61.627,74	100,00%	R\$ 61.627,74	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.8.4	DER-PR	610800	Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	310,33	446,91	138.689,21	100,00%	R\$ 138.689,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.8.5	DER-PR	601200	Reaterro e adpiamento mecânico	m ³	702,55	37,50	26.343,94	100,00%	R\$ 26.343,94	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.8.6	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS - DIMENSÕES INTERNAS:	und	24,00	3260,13	78.243,15		R\$ -	90,00%	R\$ 70.418,84	10,00%	R\$ 7.824,32	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.8.7	Composição	007	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA E ARGAMASSA, MATERIAL E COLOCAÇÃO	m ³	6,75	812,52	5.484,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -

6º MEDIÇÃO

Jean Carlos de Lima
Engenheiro Civil
CREA-PR 167397/D

Três Barras do Paraná, 20 de FEVEREIRO de 2024.

PREÇO GLOBAL		1.908.527,74		17,58%		R\$ 335.496,41		7,73%		R\$ 147.449,44		6,07%		R\$ 115.935,47		47,33%		R\$ 903.244,21		6,13%		R\$ 117.026,42		2,88%		R\$ 55.003,62	
1.9.1	Cotação	001	Passarela 2x8M	2,00	43249,57	R\$	-	40,00%	R\$	34.599,66	0,00%	R\$	0,00%	R\$	43.249,58	50,00%	-	R\$	43.249,58	10,00%	R\$	8.649,92	-	-	-	-	-
1.9.2	SINAPI	96223	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDÃO OU SAPATA INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCACÃO DE FÓRMAS E FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMAS E	2,77	127,78	R\$	-	-	R\$	353,94	-	R\$	-	R\$	353,94	100,00%	-	R\$	353,94	0,00%	R\$	-	-	-	-	-	-
1.9.3	SINAPI	96229	MADREIRA SERRADA F25 MM, UTILIZADA EM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA SAPATA, EM	7,68	466,97	R\$	-	-	R\$	3.586,35	-	R\$	-	R\$	3.586,35	100,00%	-	R\$	3.586,35	0,00%	R\$	-	-	-	-	-	-
1.9.4	SINAPI	96543	5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	4,00	23,60	R\$	-	-	R\$	94,39	-	R\$	-	R\$	94,39	100,00%	-	R\$	94,39	0,00%	R\$	-	-	-	-	-	-
1.9.5	SINAPI	96544	DE 6 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	41,00	21,66	R\$	-	-	R\$	887,96	-	R\$	-	R\$	887,96	100,00%	-	R\$	887,96	0,00%	R\$	-	-	-	-	-	-
1.9.6	SINAPI	96545	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50	59,00	19,87	R\$	-	-	R\$	1.172,45	-	R\$	-	R\$	1.172,45	100,00%	-	R\$	1.172,45	0,00%	R\$	-	-	-	-	-	-
1.9.7	SINAPI	96546	DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	29,00	17,60	R\$	-	-	R\$	510,31	-	R\$	-	R\$	510,31	100,00%	-	R\$	510,31	0,00%	R\$	-	-	-	-	-	-
1.9.8	SINAPI	96558	CONGREGACÃO DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA	2,77	633,32	R\$	-	-	R\$	1.754,30	-	R\$	-	R\$	1.754,30	100,00%	-	R\$	1.754,30	0,00%	R\$	-	-	-	-	-	-
1.9.9	SINAPI	39746	CHUBBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE INCLUS	16,00	268,61	R\$	-	-	R\$	4.297,73	-	R\$	-	R\$	4.297,73	100,00%	-	R\$	4.297,73	0,00%	R\$	-	-	-	-	-	-