

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2023	RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS	Contrato 146/2022	60	01/08/2023	R\$ 1.144.271,90	100,00%

Esta intervenção foi concluída

RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

R\$ 1.144.271,90

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136768; 136795; 137037

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
14719	2022	01/08/2023	12261
14721	2022	01/08/2023	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/08/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*4**49**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*4**49**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*4**49**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*6**12**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9510	R\$ 1.144.271,90	14/09/2022	
Contrato	146	2022	76.995.455/0001-56	9511	R\$ 1.144.271,90	16/11/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9512	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	40,00%
9513	Medição	2	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	97,20%
9528	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	97,20%
9545	Medição	4	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	97,20%

9558	Medição	5	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	97,20%
9571	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	97,20%
9581	Medição	7	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	97,20%
9594	Medição	8	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	97,20%
9610	Medição	9	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 146/2022	100,00%
9624	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/04/2024			

RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS

Documentos

R\$ 1.144.271,90

MUNICÍ**PLANILHA DE ORÇAMENTO****ART de orçamento:****Projeto:**

item	cód SINAPI
1.	
1.1.	
1.1.1.	013
1.2.	
1.2.1.	006
1.3.	
1.3.1.	101230
1.3.2.	96399
1.3.3.	100973
1.3.4.	95875
1.3.5.	102687
1.3.6.	95875

1.3.7. 95568

1.3.8. 97956

1.3.9. 99275

1.3.10. 14112

1.4.

1.4.1. 015

1.5.

1.5.1. 022

1.6.

1.6.1. 96396

1.6.2. 95875

1.7.

1.7.1. 010

1.7.2. 95995

1.7.3. 100986

1.7.4. 95875

1.8.

1.8.1. 002

1.8.2. 95875

1.9.

1.9.1. 009

1.9.2. 001

1.9.3. 003

1.9.4. 004


PIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ
NTO
1720224174987
PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
LOCALIZAÇÃO:
RUA UBALDINO DO AMARAL (entre a Rua XV de Novembro e Rua Luiz Stédile)
RUA DESEMBARGADOR MOTTA (entre a Avenida Generoso Marque e Rua Pedro Polesse + 24,1m)
RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO (entre a Rua Primo Zeni e Rua Ricardo Bortolon + 13,97m)

DESCRIPÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
SERVIÇOS INICIAIS	
PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND
SERVIÇOS INICIAIS	
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND
DRENAGEM PLUVIAL	
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1 ^a CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X#
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X#

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN
GUIA / MEIO-FIO	
RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	M
LIMPEZA DA PISTA	
LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	M2
SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO	
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XH
REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA	
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XH
EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL	
EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS OU ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE (FAIXA ELEVADA OU LOMBADA)	M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XH
SINALIZAÇÃO	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND

QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	R\$ 20,958.54	R\$ 20,958.54
1	R\$ 2,747.47	R\$ 2,747.47
121	R\$ 13.46	R\$ 1,628.66
147.6	R\$ 91.84	R\$ 13,555.58
147.6	R\$ 10.47	R\$ 1,545.37
3247.2	R\$ 2.98	R\$ 9,676.66
62.85	R\$ 176.05	R\$ 11,064.74
1092.89	R\$ 2.98	R\$ 3,256.81

160	R\$ 109.44	R\$ 17,510.40
7	R\$ 1,672.54	R\$ 11,707.78
2	R\$ 938.93	R\$ 1,877.86
2	R\$ 418.19	R\$ 836.38
85	R\$ 23.13	R\$ 1,966.05
13557.91	R\$ 1.75	R\$ 23,726.34
37.17	R\$ 133.02	R\$ 4,944.35
817.74	R\$ 2.98	R\$ 2,436.87
13557.91	R\$ 3.88	R\$ 52,604.69
542.32	R\$ 1,606.07	R\$ 871,003.88
542.32	R\$ 10.83	R\$ 5,873.33
11931.04	R\$ 2.98	R\$ 35,554.50
10.38	R\$ 1,329.71	R\$ 13,802.39
10.38	R\$ 2.98	R\$ 30.93
1155.95	R\$ 18.36	R\$ 21,223.24
17	R\$ 408.72	R\$ 6,948.24
5	R\$ 503.44	R\$ 2,517.20
12	R\$ 439.47	R\$ 5,273.64

TOTAL **R\$ 1,144,271.90**

ORÇAMENTO CONTRATADO



SUDOPAV CONSTRUTORA



ANEXO VII
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 21/2022

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida

Razão Social: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 26.499.438/0001-50

Endereço: Rodovia BR 158, Km 4992, s/nº - 85550-000 - Coronel Vivida - PR

E-mail: sudopav@gmail.com Telefone: (46) 3224-1715

Agência: 4390 Conta Bancária nº: 391425 Banco: SICOOB

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 21/2022, que tem por objeto a **contratação de empresa para execução de obras de RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA, conforme projetos, planilhas e memoriais em anexo, decorrente do Convênio nº 934891/2022/MDR/CAIXA, firmado com o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**, nas seguintes condições:

LOTE 01		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS E MEMORIAIS EM ANEXO.	1.144.271,90

a) Preço Global para a execução das obras é de **R\$1.144.271,90 (Um milhão, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e noventa centavos)**.

b) Prazo de execução e entrega: 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo X, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 21/2022.

Coronel Vivida, 10 de novembro de 2022.

Rodrigo Siliprandi
 RG nº. 4.566.462-7/SSP-PR
 Representante Legal

26.499.438/0001-50

SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

ROD. BR 158, S/N
 ZONA RURAL - CEP 85550-000

CORONEL VIVIDA - PR

ORÇAMENTO CONTRATADO



SUDOPAV CONSTRUTORA



EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 21/2022
 PROPONENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
 EMPRESA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI
 ENDEREÇO: ROD. BR-158, KM 499,20, FAZ. PALMEIRINHA - CORONEL VIVIDA-PR
 E-MAIL: sudopav@gmail.com

CNPJ: 26.499.438/0001-50

TELEFONE: (46) 3224-1715

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

LOCALIZAÇÃO:

RUA UBALDINO DO AMARAL (entre a Rua XV de Novembro e Rua Luiz Stédile)

RUA DESEMBARGADOR MOTTA (entre a Avenida Generoso Marque e Rua Pedro Polesse + 24,1m)

RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO (entre a Rua Primo Zeni e Rua Ricardo Bortolon + 13,97m)

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1.		PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS				
1.1.		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1.1.	013	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	20.958,54	20.958,54
1.2.		SERVIÇOS INICIAIS				
1.2.1.	006	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UND	1,00	2.747,47	2.747,47
1.3.		DRENAGEM PLUVIAL				
1.3.1.	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	121,00	13,46	1.628,66
1.3.2.	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	147,60	91,84	13.555,58
1.3.3.	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	147,60	10,47	1.545,37
1.3.4.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.247,20	2,98	9.676,66
1.3.5.	102687	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXIL. AF_07/2021	M	62,85	176,05	11.064,74
1.3.6.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.092,89	2,98	3.256,81
1.3.7.	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	160,00	109,44	17.510,40
1.3.8.	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	7,00	1.672,54	11.707,78
1.3.9.	99275	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	938,93	1.877,86
1.3.10.	14112	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	2,00	418,19	836,38

E

ORÇAMENTO CONTRATADO



SUDOPAV CONSTRUTORA

1.4.		GUIA / MEIO-FIO				
1.4.1.	015	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	M	85,00	23,13	1.966,05
1.5.		LIMPEZA DA PISTA				
1.5.1.	022	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	M2	13.557,91	1,75	23.726,34
1.6.		SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO				
1.6.1.	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,17	133,02	4.944,35
1.6.2.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	817,74	2,98	2.436,87
1.7.		REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q. DA VIA				
1.7.1.	010	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	13.557,91	3,88	52.604,69
1.7.2.	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	542,32	1.606,07	871.003,88
1.7.3.	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	542,32	10,83	5.873,33
1.7.4.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.931,04	2,98	35.554,50
1.8.		EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL				
1.8.1.	002	EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS OU ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE (FAIXA ELEVADA OU LOMBADA)	M3	10,38	1.329,71	13.802,39
1.8.2.	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10,38	2,98	30,93
1.9.		SINALIZAÇÃO				
1.9.1.	009	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VÍDRO	M2	1.155,95	18,36	21.223,24
1.9.2.	001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	17,00	408,72	6.948,24
1.9.3.	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	5,00	503,44	2.517,20
1.9.4.	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UND	12,00	439,47	5.273,64

TOTAL 1.144.271,90

CORONEL VIVIDA, 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Rodrigo Silvaprandi
Representante Legal e Responsável Técnico

Rodrigo Silvaprandi

Eng. Civil CREA PR 28455/D

RG n°. 45664627

26.499.438/0001-50

SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

ROD. BR 158, S/N

ZONA RURAL - CEP 85550-000

CORONEL VIVIDA - PR

ORÇAMENTO CONTRATADO



SUDOPAV CONSTRUTORA

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 21/2022
 PROPONENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
 EMPRESA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI
 ENDEREÇO: ROD. BR-158, KM 499,20, FAZ. PALMEIRINHA - CORONEL VIVIDA-PR
 E-MAIL: licitacoes@grupozancanaro.eng.br

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Localização:

RUA UBALDINO DO AMARAL (entre a Rua XV de Novembro e Rua Luiz Stéfille)

RUA DESEMBARGADOR MOTTA (entre a Avenida Generoso Marques e Rua Pedro Polesse + 24,1m)

RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO (entre a Rua Primo Zeni e Rua Ricardo Bortolon + 13,97m)

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR

Assinatura de Rodrigo Siliprandi

DESCRIGÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

Item	Descrição dos Agrupadores de Serviços	Investimento	PESO		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
			%	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.958,54	1,83%	35,85	35,85	64,15	100,00					
1.2.	SERVICOS INICIAIS	2.747,47	0,24%	100,00	100,00							
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	72.660,24	6,35%	100,00	100,00							
1.4.	GUIA / MEIO-FIO	1.966,05	0,17%	100,00	100,00							
1.5.	LIMPEZA DA PISTA	23.726,34	2,07%	100,00	100,00							
1.6.	SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO	7.381,22	0,65%	100,00	100,00							
1.7.	REVESTIMENTO / RECAPERAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA	965.036,40	84,34%	30,49	30,49	69,51	100,00					
1.8.	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULAÇÃO TRANSVERSAL	13.833,32	1,21%			100,00	100,00					
1.9.	SINALIZAÇÃO	35.962,32	3,14%			100,00	100,00					
	TOTAL (%)	100%	100%	35,85%	35,85%	64,15%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	TOTAL (R\$)	1.144.271,90	100%	410.195,04	410.195,04	734.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACUMULADO (R\$)											

26.499.438/0001-50

CORONEL VIVIDA, 10 DE NOVEMBRO DE 2022
 Local/data

SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI
 ROD. BR 158, S/N
 ZONA RURAL - CEP 85550-000
 CORONEL VIVIDA - PR

Rod. BR 158, Km 4992, s/nº - 85550-000
 CORONEL VIVIDA - PR

Assinatura de Rodrigo Siliprandi
 Representante Legal e Responsável Técnico
 Rodrigo Siliprandi
 Eng. Civil CREA PR 28455/D
 RG nº. 45664627

46.3224-1715 / 46.9.9972-0911 E-mail: sudopav@gmail.com

ORÇAMENTO CONTRATADO



SUDOPAV CONSTRUTORA

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 21/2022

PROONENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

EMPRESA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 26.499.438/0001-50

ENDERECO: ROD. BR-158, KM 499,20, FAZ. PALMEIRINHA - CORONEL VIVIDA-PR

TELEFONE: (46) 3224-1715

E-MAIL: sudopav@gmail.com

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR

Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR	LOCALIZAÇÃO: RUA UBALDINO DO AMARAL (entre a Rua XV de Novembro e Rua Luiz Stédile) RUA DESEMBARGADOR MOTTA (entre a Avenida Generoso Marque e Rua Pedro Polesse + 24,1m) RUA MAIOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO (entre a Rua Primo Zeni e Rua Ricardo Bortolon + 13,97m)
---	---	---

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,52%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,67%
TAXA DE RISCO	R	0,90%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,06%
TAXA DE LUCRO	L	8,16%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		3,00%
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		
CPRB (INSS)		
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		24,22%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 60,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%

Observações:

Representante legal e Responsável Técnico
Rodrigo Siliprandi
Eng. Civil CREA PR 28455/D
RG nº. 45664627

26.499.438/0001-50
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI
ROD. BR 158, S/N
ZONA RURAL - CEP 85550-000
CORONEL VIVIDA - PR

Data: 10/11/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICONº OPERAÇÃO
0
Nº SICONV
20230/2021PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

APELIDO EMPREENDIMENTO

Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas

NOME DA EMPRESA

SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

Nº CTEF
146/2022Medição: **2** Período: **14/06/2023 a 07/08/2023** % Realizado Período.: **57,20%** % Realizado Acum.: **97,20%**

RUA	UBALDINO DO AMARAL RUA	DESEMBARGADOR DORONOTTA RUA	ESTEVÃO RIBEIRO DO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																												

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	DRENAGEM PLUVIAL
4	GUIA / MEIO-FIO
5	LIMPEZA DA PISTA
6	SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO
7	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C...
8	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O...
9	SINALIZAÇÃO

Medições	Data das Medições											
	13/06/2023	07/08/2023										
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 40,00%	57,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 457.748,79	654.480,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 40,00%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%
	R\$ 457.748,79	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Coronel Viveda - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720224174987

BOLETIM DE MEDAÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | **Nº SICONV** 20230/2021 | **PROONENTE TOMADOR** MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | **APELIDO EMPREENDIMENTO** Recapreamento Asfáltico em Vias Públ... | **NOME DA EMPRESA** SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI | **Nº CTEF** 146/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	DRENAGEM PLUVIAL
4	GUIA / MEIO-FIO
5	LIMPEZA DA PISTA
6	SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO
7	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C
8	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O
9	SINALIZAÇÃO

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

3 Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720224174987

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 20230/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapreamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas de Coronel Vivida/PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSA 960.019,00	CONTRAPARTIDA 184.252,90	INVESTIMENTO 1.144.271,90	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$)	Contrapartida (R\$)

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSOS LOTES	Em Análise	13557,91	m ²	146/2022	2	1.144.271,90	457.748,79	654.480,88	1.112.229,67	97,20%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
						(%)	(100,00%)	(40,00%)	(57,20%)	(97,20%)	97,20%
						Repassa	960.019,00	384.041,18	549.095,09	933.136,27	
						Contrapartida	184.252,90	73.707,61	105.385,79	179.093,40	
						Outros	-	-	-	-	
						Investimento	1.144.271,90	457.748,79	654.480,88	1.112.229,67	

Acumulado Anterior: 40,00%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE
Assinado de forma digital por ANDERSON
MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2023.08.11 10:38:02 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720224174987

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDAÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 20230/2021	PROONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico em Vias Públ... icas Urbanas	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 146/2022
-------------------------	--------------------------------	---	---	--	----------------------------

Medição: 2 Período: 14/06/2023 a 07/08/2023 % Realizado Período.: 57,20% % Realizado Acum.: 97,20%

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDICÃO em que os eventos foram concluídos

Nº do Evento	Titulo dos Eventos
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	DRENAGEM PLUVIAL
4	GUIA / MEIO-FIO
5	LIMPEZA DA PISTA
6	SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO
7	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C
8	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O
9	SINALIZAÇÃO

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

3 Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Name: JEAN FELIPE MIECOANSKI

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ABT/BBT: 1720224174987

BOLETIM DE MEDAÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | **Nº SICONV** 20230/2021 | **PROONENTE TOMADOR** MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | **APELIDO EMPREENDIMENTO** Recapreamento Asfáltico em Vias Públ... | **NOME DA EMPRESA** SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI | **Nº CTEF** 146/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	DRENAGEM PLUVIAL
4	GUIA / MEIO-FIO
5	LIMPEZA DA PISTA
6	SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO
7	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C
8	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O
9	SINALIZAÇÃO

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720224174987

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 20230/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapreamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas de Coronel Vivida/PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSA 960.019,00	CONTRAPARTIDA 184.252,90	INVESTIMENTO 1.144.271,90	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$)	Contrapartida (R\$)

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSOS LUGARES	Em Análise	13557,91	m ²	146/2022	2	1.144.271,90	457.748,79	654.480,88	1.112.229,67	97,20%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
						(%)	(100,00%)	(40,00%)	(57,20%)	(97,20%)	97,20%
						Repassa	960.019,00	384.041,18	549.095,09	933.136,27	
						Contrapartida	184.252,90	73.707,61	105.385,79	179.093,40	
						Outros	-	-	-	-	
						Investimento	1.144.271,90	457.748,79	654.480,88	1.112.229,67	

Acumulado Anterior: 40,00%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE
Assinado de forma digital por ANDERSON
MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2023.08.11 10:38:02 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720224174987

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICONº OPERAÇÃO
0
Nº SICONV
20230/2021PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

APELIDO EMPREENDIMENTO

Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas

NOME DA EMPRESA

SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

Nº CTEF
146/2022Medição: **2** Período: **14/06/2023 a 07/08/2023** % Realizado Período.: **57,20%** % Realizado Acum.: **97,20%**

RUA	UBALDINO DO AMARAL RUA	DESEMBARGADOR DORONOTTA RUA	ESTEVÃO RIBEIRO DO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																												

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	DRENAGEM PLUVIAL
4	GUIA / MEIO-FIO
5	LIMPEZA DA PISTA
6	SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO
7	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C...
8	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O...
9	SINALIZAÇÃO

Medições	Data das Medições												
	13/06/2023	07/08/2023	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11
Período:	%	40,00%	57,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	457.748,79	654.480,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	40,00%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%
	R\$	457.748,79	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Coronel Viveda - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720224174987

BOLETIM DE MEDAÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | **Nº SICONV** 20230/2021 | **PROONENTE TOMADOR** MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | **APELIDO EMPREENDIMENTO** Recapreamento Asfáltico em Vias Públ... | **NOME DA EMPRESA** SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI | **Nº CTEF** 146/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	DRENAGEM PLUVIAL
4	GUIA / MEIO-FIO
5	LIMPEZA DA PISTA
6	SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO
7	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C
8	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O
9	SINALIZAÇÃO

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

3 Data

 JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Pr. Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720224174987

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 20230/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapreamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas de Coronel Vivida/PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSA 960.019,00	CONTRAPARTIDA 184.252,90	INVESTIMENTO 1.144.271,90	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$)	Contrapartida (R\$)

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSOS LUGARES	Em Análise	13557,91	m ²	146/2022	2	1.144.271,90	457.748,79	654.480,88	1.112.229,67	97,20%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
						(%)	(100,00%)	(40,00%)	(57,20%)	(97,20%)	
						Repassa	960.019,00	384.041,18	549.095,09	933.136,27	
						Contrapartida	184.252,90	73.707,61	105.385,79	179.093,40	
						Outros	-	-	-	-	
						Investimento	1.144.271,90	457.748,79	654.480,88	1.112.229,67	97,20%

Acumulado Anterior: 40,00%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE
Assinado de forma digital por ANDERSON
MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2023.08.11 10:38:02 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720224174987

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICONº OPERAÇÃO
0
Nº SICONV
20230/2021PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

APELIDO EMPREENDIMENTO

Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas

NOME DA EMPRESA

SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

Nº CTEF
146/2022Medição: **2** Período: **14/06/2023 a 07/08/2023** % Realizado Período.: **57,20%** % Realizado Acum.: **97,20%**

RUA	UBALDINO DO AMARAL RUA	DESEMBARGADOR DORONOTTA RUA	ESTEVÃO RIBEIRO DO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																												

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	DRENAGEM PLUVIAL
4	GUIA / MEIO-FIO
5	LIMPEZA DA PISTA
6	SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO
7	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C...
8	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O...
9	SINALIZAÇÃO

Medições	Data das Medições											
	13/06/2023	07/08/2023										
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 40,00%	57,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 457.748,79	654.480,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 40,00%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%
	R\$ 457.748,79	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Coronel Viveda - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720224174987

BOLETIM DE MEDAÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo

Nº OPERAÇÃO 0 | **Nº SICONV** 20230/2021 | **PROONENTE TOMADOR** MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | **APELIDO EMPREENDIMENTO** Recapreamento Asfáltico em Vias Públ... | **NOME DA EMPRESA** SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI | **Nº CTEF** 146/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	DRENAGEM PLUVIAL
4	GUIA / MEIO-FIO
5	LIMPEZA DA PISTA
6	SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO
7	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C
8	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O
9	SINALIZAÇÃO

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data

 JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720224174987

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 20230/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapreamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas de Coronel Vivida/PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSA 960.019,00	CONTRAPARTIDA 184.252,90	INVESTIMENTO 1.144.271,90	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$)	Contrapartida (R\$)

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSOS LUGARES	Em Análise	13557,91	m ²	146/2022	2	1.144.271,90	457.748,79	654.480,88	1.112.229,67	97,20%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
						(%)	(100,00%)	(40,00%)	(57,20%)	(97,20%)	97,20%
						Repassa	960.019,00	384.041,18	549.095,09	933.136,27	
						Contrapartida	184.252,90	73.707,61	105.385,79	179.093,40	
						Outros	-	-	-	-	
						Investimento	1.144.271,90	457.748,79	654.480,88	1.112.229,67	

Acumulado Anterior: 40,00%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE
Assinado de forma digital por ANDERSON
MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2023.08.11 10:38:02 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720224174987

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICONº OPERAÇÃO
0
Nº SICONV
20230/2021PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

APELIDO EMPREENDIMENTO

Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas

NOME DA EMPRESA

SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

Nº CTEF
146/2022Medição: **2** Período: **14/06/2023 a 07/08/2023** % Realizado Período.: **57,20%** % Realizado Acum.: **97,20%**

RUA	UBALDINO DO AMARAL RUA	DESEMBARGADOR DORONOTTA RUA	ESTEVÃO RIBEIRO DO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																												

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	DRENAGEM PLUVIAL
4	GUIA / MEIO-FIO
5	LIMPEZA DA PISTA
6	SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO
7	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C...
8	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O...
9	SINALIZAÇÃO

Medições	Data das Medições											
	13/06/2023	07/08/2023										
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 40,00%	57,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 457.748,79	654.480,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 40,00%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%
	R\$ 457.748,79	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Coronel Viveda - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720224174987

BOLETIM DE MEDAÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | **Nº SICONV** 20230/2021 | **PROONENTE TOMADOR** MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | **APELIDO EMPREENDIMENTO** Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas | **NOME DA EMPRESA** SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI | **Nº CTEF** 146/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	DRENAGEM PLUVIAL
4	GUIA / MEIO-FIO
5	LIMPEZA DA PISTA
6	SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO
7	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C
8	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O
9	SINALIZAÇÃO

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720224174987

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 20230/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapreamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas de Coronel Vivida/PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSA 960.019,00	CONTRAPARTIDA 184.252,90	INVESTIMENTO 1.144.271,90	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$)	Contrapartida (R\$)

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSOS LUGARES	Em Análise	13557,91	m ²	146/2022	2	1.144.271,90	457.748,79	654.480,88	1.112.229,67	97,20%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
						(%)	(100,00%)	(40,00%)	(57,20%)	(97,20%)	97,20%
						Repassa	960.019,00	384.041,18	549.095,09	933.136,27	
						Contrapartida	184.252,90	73.707,61	105.385,79	179.093,40	
						Outros	-	-	-	-	
						Investimento	1.144.271,90	457.748,79	654.480,88	1.112.229,67	

Acumulado Anterior: 40,00%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE
Assinado de forma digital por ANDERSON
MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2023.08.11 10:38:02 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720224174987

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICONº OPERAÇÃO
0
Nº SICONV
20230/2021PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

APELIDO EMPREENDIMENTO

Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas

NOME DA EMPRESA

SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

Nº CTEF
146/2022Medição: **2** Período: **14/06/2023 a 07/08/2023** % Realizado Período.: **57,20%** % Realizado Acum.: **97,20%**

RUA	UBALDINO DO AMARAL RUA	DESEMBARGADOR DORONOTTA RUA	ESTEVÃO RIBEIRO DO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																												

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	DRENAGEM PLUVIAL
4	GUIA / MEIO-FIO
5	LIMPEZA DA PISTA
6	SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO
7	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C...
8	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O...
9	SINALIZAÇÃO

Medições	Data das Medições												
	13/06/2023	07/08/2023	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11
Período:	%	40,00%	57,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	457.748,79	654.480,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	40,00%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%	97,20%
	R\$	457.748,79	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67	1.112.229,67

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Coronel Viveda - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720224174987

BOLETIM DE MEDAÇÃO



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 20230/2021	PROONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 146/2022
-------------------------	--------------------------------	---	--	--	----------------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2	SERVIÇOS INICIAIS
3	DRENAGEM PLUVIAL
4	GUIA / MEIO-FIO
5	LIMPEZA DA PISTA
6	SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO
7	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C
8	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O
9	SINALIZAÇÃO

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CORONEL VIVIDA - PR

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

3 Data


Jean Felipe Miecoanski
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RTT: 1720224174987

BOLETIM DE MEDIÇÃO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 20230/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapreamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas de Coronel Vivida/PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSA 960.019,00	CONTRAPARTIDA 184.252,90	INVESTIMENTO 1.144.271,90	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$)	Contrapartida (R\$)

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSOS LUGARES	Em Análise	13557,91	m ²	146/2022	2	1.144.271,90	457.748,79	654.480,88	1.112.229,67	97,20%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
						(%)	(100,00%)	(40,00%)	(57,20%)	(97,20%)	
						Repassa	960.019,00	384.041,18	549.095,09	933.136,27	
						Contrapartida	184.252,90	73.707,61	105.385,79	179.093,40	
						Outros	-	-	-	-	
						Investimento	1.144.271,90	457.748,79	654.480,88	1.112.229,67	97,20%

Acumulado Anterior: 40,00%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE
Assinado de forma digital por ANDERSON
MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2023.08.11 10:38:02 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:
Cargo:

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RRT: 1720224174987

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA, decorrente do Convênio nº 934891/2022/MDR/CAIXA, firmado com o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

ÁREA: 13557,91 m²

ENDEREÇO: diversas ruas do município:

RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO, S/N
RUA UBALDINO DO AMARAL, S/N
RUA DESEMBARGADOR MOTTA, S/N

EMPRESA CONTRATADA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

Nº CNPJ DA EMPRESA: 26.499.438/0001-50

CONTRATO Nº 146/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº 21/2022

INICIO DA OBRA: 16/11/2022

FINAL DA OBRA: 22/11/2023

DATA DE FISCALIZAÇÃO: 22/02/2024

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 22 de fevereiro de 2024.


Jean Felipe Miecoanski
 Engenheiro Civil – Crea: 148.981D/Pr
 RNP-1714725596
 Divisão de Estudos e Projetos