

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2023	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS - LINHA NOVA, LINHA TRIGOLÂNDIA E LINHA FERRARI	Contrato 98/2023	365	01/08/2023	R\$ 670.823,96	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº7/2023
Data Inicial: 01/08/2023

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS
RURAIS - LINHA NOVA, LINHA TRIGOLÂNDIA
E LINHA FERRARI**

R\$ 670.823,96

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14311

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7860	2023	01/08/2023	12557
7861	2023	01/08/2023	12557
8349	2023	01/09/2023	12557
8351	2023	01/09/2023	12557
8907	2023	01/09/2023	12557
8908	2023	01/09/2023	12557
9780	2023	01/10/2023	12557
9781	2023	01/10/2023	12557
10679	2023	01/11/2023	12557
10680	2023	01/11/2023	12557
5663	2024	01/06/2024	12557
5664	2024	01/06/2024	12557
10082	2024	01/09/2024	12557
12442	2024	01/11/2024	12557
12300	2024	01/11/2024	12557
13775	2024	01/12/2024	12557
13261	2024	01/12/2024	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12022	01/08/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*1**56**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*1**56**	Fiscalização	Sim
CPF	29*.1*.2**-04	ART (CREA)	17**2*3**73**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61133	R\$ 751.154,67	01/08/2023	
Contrato	98	2023	78.121.936/0001-68	61134	R\$ 670.823,95	01/08/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61205	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	8,93%
61267	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	21,99%
61323	Medição	3	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	30,94%
61396	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	34,77%
61412	Medição	5	Jurisdicionado	01/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	45,58%
61427	Medição	6	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	46,00%
61442	Medição	7	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	47,00%
61458	Medição	8	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	48,00%
61476	Medição	9	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	56,71%
61488	Medição	10	Jurisdicionado	01/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	57,50%
61497	Medição	11	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	58,50%
61518	Medição	12	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	69,98%
61537	Medição	13	Jurisdicionado	01/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	71,00%
61552	Medição	14	Jurisdicionado	01/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	77,89%
61572	Medição	15	Jurisdicionado	01/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	89,50%
61592	Medição	16	Jurisdicionado	01/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 98/2023	100,00%
61604	Conclusão	17	Jurisdicionado	01/01/2025			

Nº7/2023
Data Inicial: 01/08/2023

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS
RURAIS - LINHA NOVA, LINHA TRIGOLÂNDIA
E LINHA FERRARI**

Documentos

R\$ 670.823,96



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

O Departamento de Engenharia e obra **ATESTA** para os devidos fins, que a Empresa **D R CALCAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **49.422.030/0001-85**, estabelecida na Rua das Flores, Jardim Primavera, nº 33, Salto Do Lontra-PR, executou parcialmente até o momento para esta municipalidade, a obra com as seguintes características:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, NAS COMUNIDADES DE LINHA NOVA, LINHA FERRARI E LINHA TRIGOLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, de acordo com projetos de engenharia, memoriais descritivos e condições estabelecidas no convênio com a ITAIPU Nº 4500068895 e no Edital de Tomada de Preços nº 02/2023, através do Contrato Administrativo de Execução de Obras nº 98/2023.

Responsável Contratada: Deiquimar dos Reis.

Valor licitado/contrato: R\$ 670.823,95 (Seiscentos e setenta mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos).

Saldo a executar: R\$ 70.451,05 (Setenta mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinco centavos).

DATA DE INÍCIO: 06 de julho de 2023.

DATA DE TÉRMINO: 10 de dezembro de 2024.

Atesta ainda, que a obra se encontra parcialmente em condições de ser utilizada.

Três Barras do Paraná-PR, 10 de dezembro de 2024.

JEAN CARLOS DE
LIMA:08869370941

Assinado de forma digital por
JEAN CARLOS DE
LIMA:08869370941
Dados: 2024.12.10 08:10:20
-03'00'

Jean Carlos de Lima
Engenheiro Civil
CREA-PR 167397/D