

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2023	Pavimentação poliédrica com pedras irregulares Trecho 075 Esta intervenção foi concluída	Contrato 3493/2023	365	01/09/2023	R\$ 588.006,56	100,00%

Nº15/2023
Data Inicial: 01/09/2023

**Pavimentação poliédrica com pedras
irregulares Trecho 075**

R\$ 588.006,56

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

13412

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6987	2023	01/09/2023	12334
9369	2023	01/11/2023	12334
10578	2024	02/01/2024	12334
610	2024	01/02/2024	12334
1760	2024	01/03/2024	12334
2572	2024	01/03/2024	12334
4982	2024	03/06/2024	12334
4983	2024	03/06/2024	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	6540	01/09/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.2*.0**-40	ART (CREA)	17**2*1**96**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**80**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*1**80**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*7**78	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				7349	R\$ 770.797,97	01/09/2023	
Contrato	3493	2023	76.995.430/0001-52	7350	R\$ 588.006,56	01/09/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

7348	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3493/2023	19,04%
7394	Medição	2	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3493/2023	19,04%
7544	Medição	3	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3493/2023	27,30%
7609	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3493/2023	27,30%
7673	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3493/2023	47,77%
7733	Medição	6	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3493/2023	47,77%
7738	Medição	7	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3493/2023	56,97%
7817	Medição	8	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3493/2023	63,86%
7820	Medição	9	Jurisdicionado	04/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3493/2023	71,70%
7931	Medição	10	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3493/2023	71,70%
7951	Medição	11	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3493/2023	71,70%
8150	Medição	12	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3493/2023	97,38%
8231	Medição	13	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3493/2023	100,00%
8239	Conclusão	14	Jurisdicionado	02/07/2024			

Nº15/2023
Data Inicial: 01/09/2023

Pavimentação poliédrica com pedras irregulares Trecho 075

Documentos

R\$ 588.006,56















