

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2023	REFORMA DO CAPS I Esta intervenção foi concluída	Contrato 73/2022	60	01/05/2023	R\$ 56.440,43	100,00%
11	2023	REFORMA DO CAPS I Esta intervenção foi concluída	Aditivo 7/2023	60	01/05/2023	R\$ 56.440,43	100,00%
11	2023	REFORMA DO CAPS I Esta intervenção foi concluída	Aditivo 8/2023	60	01/05/2023	R\$ 56.440,43	100,00%

Nº11/2023
Data Inicial: 01/05/2023

REFORMA DO CAPS I

R\$ 56.440,43

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136129

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5221	2022	01/05/2023	12261
6549	2023	01/06/2023	12261
6382	2023	01/06/2023	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1059	3066	01/05/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.5*.8**-00	ART (CREA)	17**2*1**77**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.8**-00	ART (CREA)	17**2*1**77**	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*1**71**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.7*.0**-50	ART (CREA)	17**2*2**95**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9436	R\$ 56.440,43	01/05/2023	
Contrato	73	2022	76.995.455/0001-56	9437	R\$ 56.440,43	01/05/2023	100,00%
Aditivo	7	2023	76.995.455/0001-56	9440	R\$ 8.985,90	01/05/2023	100,00%
Aditivo	8	2023	76.995.455/0001-56	9461	R\$ 32.364,22	01/06/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9438	Medição	1	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2022	63,36%
9439	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2023	65,83%

9462	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2022	100,00%
9463	Medição	4	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2023	100,00%
9464	Medição	5	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 8/2023	100,00%
9485	Medição	6	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2022	100,00%
9502	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 73/2022	100,00%
9525	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/09/2023			

Nº11/2023
Data Inicial: 01/05/2023

REFORMA DO CAPS I

Documentos

R\$ 56.440,43

MUNICÍ**PLANILHA DE ORÇAMEI****ART de orçamento:****Projeto:****item cód SINAPI**

1.1.

1.1.1. 97633

1.1.2. 90446

1.1.3. 87757

1.1.4. 87262

1.1.5. 99803

1.2.

1.2.1. 97622

1.2.2. 103332

1.2.3. 88489

1.2.4. 89045

1.3.

1.3.1. 90797

1.3.2. 90796

1.3.3. 94573

1.4.

1.4.1. 97902

1.4.2. 91792

1.4.3. 91793

1.4.4. 91795

1.4.5. 91785

1.4.6. 89353

1.5.

1.5.1. 93656

1.5.2. 93658

1.5.3. 93660

1.5.4. 91854

1.5.5. 91924

1.5.6. 91926

1.5.7. 91928

1.5.8. 91955

1.5.9. 91997

1.5.10. 100903

1.6.

1.6.1. CM-001

**PIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ****NTO****1720221747749****Execução de reforma do CAPS1**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
PISO	-
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_06/2014	M2
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2
ALVENARIA	-
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2
ESQUADRIAS	-
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN

ORÇAMENTO BASE

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2
HIDROSSANITÁRIO	
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
ELÉTRICO	
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN

ORÇAMENTO BASE

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN
LIMPEZA FINAL DE OBRA	-
LIMPEZA FINAL DE OBRA	M ²

ORÇAMENTO BASE

QUANT		PREÇO UNIT		PREÇO TOTAL
	0	-		-
105.52	R\$	28.49	R\$	3,006.26
16.3	R\$	40.96	R\$	667.65
3.26	R\$	62.14	R\$	202.58
105.52	R\$	167.47	R\$	17,671.43
105.52	R\$	2.63	R\$	277.52
	0	-		-
6.78	R\$	71.07	R\$	481.85
67.32	R\$	149.04	R\$	10,033.37
134.64	R\$	17.85	R\$	2,403.32
3.96	R\$	78.36	R\$	310.31
	0	-		-
4	R\$	801.48	R\$	3,205.92
1	R\$	792.02	R\$	792.02

ORÇAMENTO BASE

6.12	R\$	540.73	R\$	3,309.27
	0	-		-
2	R\$	781.44	R\$	1,562.88
6.6	R\$	79.64	R\$	525.62
5	R\$	116.98	R\$	584.90
4.7	R\$	96.57	R\$	453.88
25.7	R\$	58.72	R\$	1,509.10
4	R\$	46.59	R\$	186.36
	0	-		-
1	R\$	18.97	R\$	18.97
1	R\$	30.17	R\$	30.17
4	R\$	83.06	R\$	332.24
143.8	R\$	13.14	R\$	1,889.53
237.3	R\$	3.61	R\$	856.65
108.6	R\$	5.20	R\$	564.72
365.7	R\$	8.41	R\$	3,075.54
5	R\$	46.08	R\$	230.40

ORÇAMENTO BASE

26	R\$	47.83	R\$	1,243.58
7	R\$	39.92	R\$	279.44
	0	-		-
271.2	R\$	2.71	R\$	734.95

TOTAL **R\$ 56,440.43**

ORÇAMENTO CONTRATADO

FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA
 RUA ROSALINA GONÇALVES DA ROCHA, 70-NUCLEO BARRO PRETO- CORONEL VIVIDA - PR
 CNPJ - 23.700.938/0001-10
 FONE - 46-3232-3580



TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

PROPOSTA COMERCIAL - LOTE 01

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP

À Comissão de Licitação do Município de Coronel Vivida
 Razão Social: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA
 CNPJ: 23.700.938/0001-10
 Endereço: RUA ROSALINA GONÇALVES DA ROCHA, 70, N.BARRO PRETO, CORONEL VIVIDA - PR, CEP 85550-000.
 E-mail:jfartinox@gmail.com
 Telefone: 46-3232-3580
 Agência: 4390
 Conta Bancária nº: 14025-2
 Banco: 756- SICOOB


A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 04/2022, que tem por objeto a **execução de obras de REFORMA DO CAPS I, conforme planilhas, projetos e memoriais**, nas seguintes condições:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROPOSTO R\$
01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAPS I, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS.	56.440,43

- a) Preço Global para a execução das obras de reforma é de R\$ 56.440,43(Cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e três centavos).
- b) Prazo de execução dos serviços: 60 (sessenta) dias, conforme descrito no Anexo X, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.
- c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 04/2022.

Coronel Vivida, 05 de maio de 2022.


 FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA



ORÇAMENTO CONTRATADO

FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA
CNPJ - 23.700.938/0001-10



OBJETO: CENTRO DE ESPECIALIDADES / REFORMA

LOCALIZAÇÃO: Rua Brigadeiro Rocha Loures / Praça José Auache

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1.1.		PISO	-	0,00	-	-
1.1.1.	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	105,52	28,49	3.006,26
1.1.2.	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	16,30	40,96	667,65
1.1.3.	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	3,26	62,14	202,58
1.1.4.	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	105,52	167,47	17.671,43
1.1.5.	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	105,52	2,63	277,52
1.2.		ALVENARIA	-	0,00	-	-
1.2.1.	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,78	71,07	481,85
1.2.2.	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	67,32	149,04	10.033,37
1.2.3.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	134,64	17,85	2.403,32
1.4.	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	3,96	78,36	310,31
1.3.		ESQUADRIAS	-	0,00	-	-
1.3.1.	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	801,48	3.205,92
1.3.2.	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	792,02	792,02
1.3.3.	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,12	540,73	3.309,27
1.4.		HIDROSSANITÁRIO	-	0,00	-	-
1.4.1.	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	781,44	1.562,88
1.4.2.	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,60	79,64	525,62

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ORÇAMENTO CONTRATADO



1.4.3.	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00	116,98	584,90
1.4.4.	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,70	96,57	453,88
1.4.5.	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,70	58,72	1.509,10
1.4.6.	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	46,59	186,36
1.5.		ELÉTRICO	-	0,00	-	-
1.5.1.	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	18,97	18,97
1.5.2.	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	30,17	30,17
1.5.3.	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	83,06	332,24
1.5.4.	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	143,80	13,14	1.889,53
1.5.5.	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	237,30	3,61	856,65
1.5.6.	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,60	5,20	564,72
1.5.7.	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	365,70	8,41	3.075,54
1.5.8.	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	46,08	230,40
1.5.9.	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	47,83	1.243,58
1.5.10.	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	7,00	39,92	279,44
1.6.		LIMPEZA FINAL DE OBRA	-	0,00	-	-
1.6.1.	CM-001	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	271,20	2,71	734,95
					TOTAL	56.440,43

CORONEL VIVIDA, 04 DE MAIO DE 2022

FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA

Fernando G. da Rocha

91

[Handwritten signature]

F

v

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Planilha aditivo



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA/PR	BDI 1 24,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA									32.364,22	
1.			CENTRO DE ESPECIALIDADES - ADITIVO DE SERVIÇOS					-	32.364,22	
1.1.			PISO					-	5.011,15	
1.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,17	26,33	BDI 1	32,70	692,26	RA
1.1.2.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	21,17	164,26	BDI 1	204,01	4.318,89	RA
1.2.			ALVENARIA					-	17.455,07	
1.2.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	19,23	132,16	BDI 1	164,14	3.156,41	RA
1.2.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	173,10	4,64	BDI 1	5,76	997,06	RA
1.2.3.	SINAPI	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	173,10	22,29	BDI 1	27,68	4.791,41	RA
1.2.4.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,40	42,75	BDI 1	53,10	339,84	RA
1.2.5.	SINAPI	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	51,96	71,94	BDI 1	89,35	4.642,63	RA
1.2.6.	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	13,00	159,21	BDI 1	197,74	2.570,62	RA
1.2.7.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	32,40	8,03	BDI 1	9,97	323,03	RA
1.2.8.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	32,40	15,76	BDI 1	19,57	634,07	RA
1.3.			ESQUADRIAS					-	6.684,37	
1.3.1.	SINAPI-I	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	3,61	115,81	BDI 1	143,84	519,26	RA
1.3.2.	SINAPI	00707	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM,	UN	7,00	700,13	BDI 1	880,73	6.165,11	RA

Planilha aditivo



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA/PR	BDI 1 24.20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA									32.364,22	
1.4.			HIDROSSANITÁRIO					-	1.994,01	
1.4.1.	SINAPI-I	44019	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	UN	3,00	535,16	BDI 1	664,67	1.994,01	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.5.			ELÉTRICO					-	1.219,62	
1.5.1.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	2,00	490,99	BDI 1	609,81	1.219,62	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORONEL VIVIDA/PR

Local

segunda-feira, 2 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

0

Jean Felipe Miecowski
Engenheiro Civil - CREA 148.810/PR
RFP: 1714/2024

**JEAN FELIPE
MIECOANSKI:**
08136345988
Coronel Vivida - PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a 30-mai-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	PISO							
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		105,52	102,43	102,43	2.918,23	2.918,23
1.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.	M		16,30	15,00	15,00	614,40	614,40
1.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS	M2		3,26	3,00	3,00	186,42	186,42
1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2		105,52	102,43	102,43	17.153,95	17.153,95
1.5	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2		105,52				
2	ALVENARIA							
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3		6,78	5,41	5,41	384,42	384,42
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2		67,32	55,80	55,80	8.316,43	8.316,43
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2		134,64	111,60	111,60	1.992,06	1.992,06
2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE	M2		3,96				
3	ESQUADRIAS							
3.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E	UN		4,00				
3.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E	UN		1,00				
3.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO	M2		6,12				
4	HIDROSSANITÁRIO							
4.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN		2,00				
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,	M		6,60	5,00	5,00	398,20	398,20
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,	M		5,00	3,50	3,50	409,43	409,43
4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M		4,70	4,70	4,70	453,88	453,88
4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M		25,70	21,00	21,00	1.233,12	1.233,12
4.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021							

BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a 30-mai-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00				
5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00				
5.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		4,00				
5.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		143,80	129,42	129,42	1.700,57	
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		237,30				
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		108,60				
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		365,70				
5.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		5,00				
5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		26,00				
5.10	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN		7,00				
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA							
6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²		271,20				

BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a 30-mai-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

30-mai-23

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

R\$	35.761,11	R\$	35.761,11
-----	-----------	-----	-----------



Jean Felipe Miecowski
EMPRESÁRIO (CNPJ: 08.136.345/0001-90)
CPF: 171.4725116

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 N° do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento CENTRO DE ESPECIALIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	PISO				20.873,00			20.873,00	100,00	95,64
2	ALVENARIA				10.692,91			10.692,91	100,00	80,83
3	ESQUADRIAS								100,00	
4	HIDROSSANITÁRIO				2.494,63			2.494,63	100,00	51,73
5	ELÉTRICO				1.700,57			1.700,57	100,00	19,96
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA								100,00	
TOTAIS ACUMULADOS					35.761,11			35.761,11	100,00	63,36
TOTAIS NO PERÍODO								35.761,11		63,36

BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a 30-mai-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	REEQUILÍBRIO FINANCEIRO							
1.1	REEQUILÍBRIO FINANCEIRO	un		1,00	0,66	0,66	5.915,46	

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

30-mai-23

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

R\$ 5.915,46 R\$ 5.915,46



Jean Felipe Micoanski
Empenho: 001 - Cota: 148.00010/19
RNF: 1714725596

JEAN FELIPE
MICOANSKI:
08136345988
P Coronel Vivida - PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 N° do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento CENTRO DE ESPECIALIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	REEQUILIBRIO FINANCEIRO				5.915,46			5.915,46	100,00	65,83
TOTAIS ACUMULADOS						5.915,46		5.915,46	100,00	65,83
TOTAIS NO PERÍODO						5.915,46		5.915,46		65,83

30-mai-23

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Data da Medição

Executado: 65,83 % da 6ª etapa
Prazo decorrido: 291 dias Prazo equivalente de obra: 173 dias

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - CONTRATO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

30-mai-23 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	PISO							
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2		105,52	3,09	105,52	88,03	3.006,26
1.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.	M		16,30	1,30	16,30	53,25	667,65
1.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM	M2		3,26	0,26	3,26	16,16	202,58
1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2		105,52	3,09	105,52	517,48	17.671,43
1.5	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2		105,52	105,52	105,52	277,52	277,52
2	ALVENARIA							
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3		6,78	1,37	6,78	97,44	481,85
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2		67,32	11,52	67,32	1.716,94	10.033,37
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2		134,64	23,04	134,64	411,26	2.403,32
2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE	M2		3,96	3,96	3,96	310,31	310,31
3	ESQUADRIAS							
3.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,	UN		4,00	4,00	4,00	3.205,92	3.205,92
3.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,	UN		1,00	1,00	1,00	792,02	792,02
3.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE,	M2		6,12	6,12	6,12	3.309,27	3.309,27
4	HIDROSSANITÁRIO							
4.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN		2,00	2,00	2,00	1.562,88	1.562,88
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,	M		6,60	1,60	6,60	127,42	525,62
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,	M		5,00	1,50	5,00	175,47	584,90
4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M		4,70		4,70		453,88
4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M		25,70	4,70	25,70	275,98	1.509,10
4.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021							

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - CONTRATO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

30-mai-23 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00	1,00	1,00	18,97	18,97
5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00	1,00	1,00	30,17	30,17
5.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		4,00	4,00	4,00	332,24	332,24
5.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		143,80	14,38	143,80	188,95	1.889,53
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		237,30	237,30	237,30	856,65	856,65
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		108,60	108,60	108,60	564,72	564,72
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		365,70	365,70	365,70	3.075,54	3.075,54
5.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		5,00	5,00	5,00	230,40	230,40
5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		26,00	26,00	26,00	1.243,58	1.243,58
5.10	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN		7,00	7,00	7,00	279,44	279,44
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA							
6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²		271,20	271,20	271,20	734,95	734,95

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - CONTRATO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

30-mai-23 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

23-jun-23

Data da medição


TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

R\$	20.679,32	R\$	56.440,43
-----	-----------	-----	-----------



Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil - CREA 146.369/01/PR
RNP: 1714225596



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - CONTRATO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 2 N° do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento CENTRO DE ESPECIALIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	PISO			0,00	21.825,44			21.825,44	100,00	100,00
2	ALVENARIA				13.228,85			13.228,85	100,00	100,00
3	ESQUADRIAS				7.307,21			7.307,21	100,00	100,00
4	HIDROSSANITÁRIO				4.822,74			4.822,74	100,00	100,00
5	ELÉTRICO				8.521,24			8.521,24	100,00	100,00
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA				734,95			734,95	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	56.440,43			56.440,43	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO								20.679,32		36,64

23-jun-23

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Data da Medição

Executado: 100,00 % da 8ª etapa
Prazo decorrido: 315 dias Prazo equivalente de obra: 242 dias

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - ADITIVO 07

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

30-mai-23 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	REEQUILÍBRIO FINANCEIRO							
1.1	REEQUILÍBRIO FINANCEIRO	un		1,00	0,34	1,00	3.043,44	8.958,90

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

23-jun-23

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	3.043,44	R\$ 8.958,90



Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.9810/PR
RPM: 1714223596

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
PI Coronel Vivida - PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - ADITIVO 07

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 2 N° do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento CENTRO DE ESPECIALIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	REEQUILIBRIO FINANCEIRO				8.985,90			8.985,90	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					8.985,90			8.985,90	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO						3.070,44		3.070,44		34,17

BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO 08

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
	ADITIVO							
1	PISO							
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2		21,17	21,17	21,17	692,26	692,26
1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2		21,17	21,17	21,17	4.318,89	4.318,89
2	ALVENARIA	-						
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2		19,23	19,23	19,23	3.156,41	3.156,41
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2		173,10	173,10	173,10	997,06	997,06
2.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,	M2		173,10	173,10	173,10	4.791,41	4.791,41
2.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M		6,40	6,40	6,40	339,84	339,84
2.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE	M2		51,96	51,96	51,96	4.642,63	4.642,63
2.6	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM	UN		13,00	13,00	13,00	2.570,62	2.570,62
2.7	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M		32,40	32,40	32,40	323,03	323,03
2.8	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU	M		32,40	32,40	32,40	634,07	634,07
3	ESQUADRIAS	-						
3.1	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M		3,61	3,61	3,61	519,26	519,26
3.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,	UN		7,00	7,00	7,00	6.165,11	6.165,11
3.3	HIDROSSANITÁRIO	-						
3.4	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA	UN		3,00	3,00	3,00	1.994,01	1.994,01
4	ELÉTRICO							
4.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN		2,00	2,00	2,00	1.219,62	1.219,62

BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO 08

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

23-jun-23

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

R\$

32.364,22

R\$

32.364,22

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.9810/PR
RNP: 1714722596

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO 08

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 N° do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento CENTRO DE ESPECIALIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	PISO				5.011,15			5.011,15	100,00	100,00
2	ALVENARIA	-			17.455,07			17.455,07	100,00	100,00
3	ESQUADRIAS	-			8.678,38			8.678,38	100,00	100,00
4	ELÉTRICO				1.219,62			1.219,62	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS								32.364,22	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO								32.364,22	100,00	100,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

30-mai-23 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	PISO							
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2		105,52	3,09	105,52	88,03	3.006,26
1.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.	M		16,30	1,30	16,30	53,25	667,65
1.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM	M2		3,26	0,26	3,26	16,16	202,58
1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2		105,52	3,09	105,52	517,48	17.671,43
1.5	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2		105,52	105,52	105,52	277,52	277,52
2	ALVENARIA							
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3		6,78	1,37	6,78	97,44	481,85
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2		67,32	11,52	67,32	1.716,94	10.033,37
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2		134,64	23,04	134,64	411,26	2.403,32
2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE	M2		3,96	3,96	3,96	310,31	310,31
3	ESQUADRIAS							
3.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,	UN		4,00	4,00	4,00	3.205,92	3.205,92
3.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,	UN		1,00	1,00	1,00	792,02	792,02
3.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BÂTENTE,	M2		6,12	6,12	6,12	3.309,27	3.309,27
4	HIDROSSANITÁRIO							
4.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN		2,00	2,00	2,00	1.562,88	1.562,88
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,	M		6,60	1,60	6,60	127,42	525,62
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,	M		5,00	1,50	5,00	175,47	584,90
4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M		4,70		4,70		453,88
4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M		25,70	4,70	25,70	275,98	1.509,10
4.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021							

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

30-mai-23 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00	1,00	1,00	18,97	18,97
5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00	1,00	1,00	30,17	30,17
5.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		4,00	4,00	4,00	332,24	332,24
5.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		143,80	14,38	143,80	188,95	1.889,53
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		237,30	237,30	237,30	856,65	856,65
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		108,60	108,60	108,60	564,72	564,72
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		365,70	365,70	365,70	3.075,54	3.075,54
5.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		5,00	5,00	5,00	230,40	230,40
5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		26,00	26,00	26,00	1.243,58	1.243,58
5.10	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN		7,00	7,00	7,00	279,44	279,44
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA							
6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²		271,20	271,20	271,20	734,95	734,95

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

30-mai-23 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)			
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO	
					NO PERÍODO	ACUMULADA			
				23-jun-23		TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO		
Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município pelos itens:				Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. pelos itens:		R\$	20.679,32	R\$	56.440,43

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 2 N° do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento CENTRO DE ESPECIALIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	PISO			0,00	21.825,44			21.825,44	100,00	100,00
2	ALVENARIA				13.228,85			13.228,85	100,00	100,00
3	ESQUADRIAS				7.307,21			7.307,21	100,00	100,00
4	HIDROSSANITÁRIO				4.822,74			4.822,74	100,00	100,00
5	ELÉTRICO				8.521,24			8.521,24	100,00	100,00
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA				734,95			734,95	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	56.440,43			56.440,43	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO								20.679,32		36,64

23-jun-23

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Data da Medição

Executado: 100,00 % da 8ª etapa
Prazo decorrido: 315 dias Prazo equivalente de obra: 242 dias

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

30-mai-23 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	PISO							
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2		105,52	3,09	105,52	88,03	3.006,26
1.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.	M		16,30	1,30	16,30	53,25	667,65
1.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM	M2		3,26	0,26	3,26	16,16	202,58
1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2		105,52	3,09	105,52	517,48	17.671,43
1.5	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2		105,52	105,52	105,52	277,52	277,52
2	ALVENARIA							
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3		6,78	1,37	6,78	97,44	481,85
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2		67,32	11,52	67,32	1.716,94	10.033,37
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2		134,64	23,04	134,64	411,26	2.403,32
2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE	M2		3,96	3,96	3,96	310,31	310,31
3	ESQUADRIAS							
3.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,	UN		4,00	4,00	4,00	3.205,92	3.205,92
3.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,	UN		1,00	1,00	1,00	792,02	792,02
3.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE,	M2		6,12	6,12	6,12	3.309,27	3.309,27
4	HIDROSSANITÁRIO							
4.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN		2,00	2,00	2,00	1.562,88	1.562,88
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,	M		6,60	1,60	6,60	127,42	525,62
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,	M		5,00	1,50	5,00	175,47	584,90
4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M		4,70		4,70		453,88
4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M		25,70	4,70	25,70	275,98	1.509,10
4.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021							

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

30-mai-23 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00	1,00	1,00	18,97	18,97
5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00	1,00	1,00	30,17	30,17
5.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		4,00	4,00	4,00	332,24	332,24
5.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		143,80	14,38	143,80	188,95	1.889,53
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		237,30	237,30	237,30	856,65	856,65
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		108,60	108,60	108,60	564,72	564,72
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		365,70	365,70	365,70	3.075,54	3.075,54
5.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		5,00	5,00	5,00	230,40	230,40
5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		26,00	26,00	26,00	1.243,58	1.243,58
5.10	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN		7,00	7,00	7,00	279,44	279,44
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA							
6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²		271,20	271,20	271,20	734,95	734,95

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

30-mai-23 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)		
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

23-jun-23

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

R\$

20.679,32

R\$

56.440,43

BOLETIM DE MEDIÇÃO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 2 N° do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento CENTRO DE ESPECIALIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	PISO			0,00	21.825,44			21.825,44	100,00	100,00
2	ALVENARIA				13.228,85			13.228,85	100,00	100,00
3	ESQUADRIAS				7.307,21			7.307,21	100,00	100,00
4	HIDROSSANITÁRIO				4.822,74			4.822,74	100,00	100,00
5	ELÉTRICO				8.521,24			8.521,24	100,00	100,00
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA				734,95			734,95	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	56.440,43			56.440,43	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO								20.679,32		36,64

23-jun-23

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município


Data da Medição

Executado: 100,00 % da 8ª etapa
Prazo decorrido: 315 dias Prazo equivalente de obra: 242 dias

termo de recebimento definitivo



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO	
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CAPS I	
ÁREA: 243,41 m²	
ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO ROCHA LOURES, S/N, CORONEL VIVIDA-PR	
EMPRESA CONTRATADA: FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA & CIA LTDA	
Nº CNPJ DA EMPRESA: 23.700.938/0001-10	
CONTRATO Nº 73/2022, LOTE 01	TOMADA DE PREÇOS: Nº 04/2022
INICIO DA OBRA: 10/05/2022	FINAL DA OBRA: 23/06/2023
DATA DE FISCALIZAÇÃO: 23/09/2023	
<p>Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.</p> <p>Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade “Ex vi legis”.</p>	
Coronel Vivida, 23 de setembro de 2023.	
	
<p>Jean Felipe Micoanski Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR Divisão de Estudos e Projetos Secretaria de Obras Viação e Urbanismo</p>	