

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2023	Pavimentação Poliédrica Encruzilhada a Ponte Alta	Contrato 51/2023	300	27/03/2023	R\$ 553.480,37	100,00%

Esta intervenção foi concluída

Pavimentação Poliédrica Encruzilhada a Ponte Alta

R\$ 553.480,37

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

39210

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3554	2023	01/06/2023	12249
3555	2023	01/06/2023	12249
721	2024	08/02/2024	12249
694	2025	12/02/2025	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1030	3114	01/06/2023

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
17/06/2023	51/2023	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*7**87**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*7**87**	Orçamento	Sim
CPF	02.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*2**51**	Fiscalização	Sim
CPF	11.*8*.1**-47	ART (CREA)	17**2*2**99**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001164	R\$ 553.480,37	29/12/2022	
Contrato	51	2023	76.995.414/0001-60	9001165	R\$ 553.480,37	25/01/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001174	Medição	1	Jurisdicionado	15/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	10,03%
9001174	Medição	2	Jurisdicionado	15/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	10,03%
9001191	Medição	3	Jurisdicionado	17/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	17,70%
9001198	Medição	4	Jurisdicionado	26/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	31,39%
9001198	Medição	5	Jurisdicionado	26/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	31,39%
9001212	Medição	6	Jurisdicionado	07/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	38,84%
9001214	Medição	7	Jurisdicionado	19/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	38,85%
9001214	Medição	8	Jurisdicionado	19/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	38,85%
9001214	Medição	9	Jurisdicionado	19/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	38,85%
9001236	Medição	10	Jurisdicionado	14/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	38,86%
9001236	Medição	11	Jurisdicionado	14/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	38,86%
9001236	Medição	12	Jurisdicionado	14/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	38,86%
9001268	Paralisação	13	Jurisdicionado	03/06/2024			
9001292	Medição	14	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	38,87%
9001293	Medição	15	Jurisdicionado	19/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	44,49%
9001299	Medição	16	Jurisdicionado	22/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	59,73%
9001299	Medição	17	Jurisdicionado	22/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	59,73%
9001314	Medição	18	Jurisdicionado	12/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	74,53%
9001314	Medição	19	Jurisdicionado	13/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	74,53%
9001326	Medição	20	Jurisdicionado	10/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	83,84%
9001334	Medição	21	Jurisdicionado	30/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	100,00%
9001334	Medição	22	Jurisdicionado	30/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2023	100,00%
9001350	Conclusão	23	Jurisdicionado	27/05/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

Pavimentação Poliédrica Encruzilhada a Ponte Alta

Documentos

R\$ 553.480,37















































18/10/2024

































26/03/2025

