

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2023	Camarotes - Centro de Eventos Esta intervenção foi concluída	Contrato 27/2023	120	01/04/2023	R\$ 237.402,59	100,00%



## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2325

## Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
5290	2023	13/07/2023	12543
8549	2023	23/11/2023	12543

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	03/07/2023

# Vigência de Documento(s)

Data de Vigência№ do DocumentoTipo de Documento06/03/202427Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*7**22**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*7**22**	Orçamento	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*7**22**	Fiscalização	Sim
CPF	94*.*3*.7**-68	ART (CREA)	17**2*1**69**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5578	R\$ 255.271,60	03/01/2023	
Contrato	27	2023	80.869.886/0001-43	5577	R\$ 237.402,59	24/01/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato Tipo Número Origem Data Tipo de Medição Contrato/Aditivo % Medição

5579	Medição	1	Jurisdicionado	14/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2023	38,04%
5583	Medição	2	Jurisdicionado	02/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2023	38,04%
5593	Medição	3	Jurisdicionado	04/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2023	38,04%
5602	Medição	4	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2023	97,37%
5606	Medição	5	Jurisdicionado	14/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 27/2023	100,00%
5613	Conclusão	6	Jurisdicionado	18/12/2023			

# Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
0	90.0141949675	1	17/03/2023	27/10/2023	





PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

TERM	10 DE SITUAÇÃO DE OBRA	
MUNICÍPIO:		
SULINA – PR.		
SUBPROJETO:		_
Camarotes – Centro de Even	tos	
EMPRESA CONTRATADA:		
L B Engenharia LTDA		
VALOR REAL:	CONTRATO №:	
R\$ 237.402,59	27/2023	

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, MONTADA E COBERTA, MEDINDO 6,00 X 58,00 METROS NO PAVIMENTO INFERIOR E 7,30 X 58,00 METROS NO PAVIMENTO SUPERIOR, SENDO OS DOIS PAVIMENTOS COM 2,65 METROS DE ALTURA, COM COBERTURA EM FIBROCIMENTO E ESTRUTURA METALICA, TOTALIZANDO 757,40 METROS QUADRADOS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO conforme documentos Tomada de Preços nº 01/2023.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Obra em andamento, porém sem medição no mês de agosto.

Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento.

PAULO HORN

Prefeito Municipal

## prefeitura de sulina

**Q** 

Assinado por 2 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO e CLECILDE FABIANE 98 8 24 8 8 20 12 8 8 8 24 8 8 8 20 12 ABEC-501C Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/ED2A-8E59-4BEC-501C e informe o código ED2A-8E59-4BEC-501C

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						MEDIC	MEDIÇÃO 02		18t-
SRA: CAL: EA:	AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS RUA ANTONIO DIONISIO REICHERT 757,40 m²	Prefe	Prefeitura Municipal de	1 de (46) 3244-8000 - Cer	Prefetura Municipal de CAPA DE SERBORON-13.  CHO 10 0588 05800001-13.  CHO 10 0588 05800001-13.  CHO 10 0588 05800001-13.  CHO 10 0588 05800001-13.  Prefetura Municipal de Prefetura Perula Pe		MEDIÇÃO	AC	ACUMULADA	-69∃8-∀
ódigo	Serviço	uantidad	Unidade	Valor Initário R\$	Valor Total R\$	% peW	6 Valor R\$	% рәш	Valor R\$	ED5'
										oß
-	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA									ipo
-	Retirada de telhas, tergamento, tesouras e pilares de concreto, existentes no local, mas montagem de nova estrutura	365,40	qv	16,74	R\$ 6.116,80	<b>0,00%</b>	- R\$	100,00%	R\$ 6,116,80	
1.2	Locação convencional para estrutura pré-moldada	365,40	m <sup>2</sup>	9,30	R\$ 3.398,22	2 0,00%	- R\$	100,00%	R\$ 3.398,22	
6.5	Fundações superficiais para estrutura pré-moldada (sapatas - sem estaqueamento, detonações ou bloco de coroamento)	26,00	pun	241,80	R\$ 6.286,80	<b>0,00%</b>	- R\$	100,00%	R\$ 6.286,80	ш. 0
4.	Pilares pré-moldados, em concreto armado, seção 23x25 cm, com altura livre de 7,00 metros + até 1,50 metros de fundação (lateral estrutura)	13,00	pun	1.860,00	R\$ 24.180,00	% <b>00'0</b> 0	- R\$	100,00%	R\$ 24.180,00	Ė
1.5	Pilares pré-moldados, em concreto armado, seção 23x25 cm, com altura livre de 3,00 metros + até 1,50 metros de fundação (meio estrutura)	13,00	pun	855,60	R\$ 11.122,80	<b>0,00%</b>	% R\$	100,00%	R\$ 11.122,80	Ė
1.6	Viga pré-moldada, em concreto armado, seção 14x40 cm, para apoio de Iaje piso	198,00	ш	186,00	R\$ 36.828,00	0 <b>50,00</b> %	18 414,00 kg	100,00% R\$	R\$ 36.828,00	∋ (  -
1.7	Viga moldada in Ioco, seção 25x12 cm, para apoio de laje e parede	60,30	ш	241,80	R\$ 14.580,54	4 100,00%	14.580,54 14.580,54	100,001	R\$ 14.580,54	4 )1(
1.8	Laje pré-moldada (vigotes e lajotas de EPS 12cm), montada, escorada	415,82	m <sup>2</sup>	204,60	R\$ 85.076,77	7 100,000%	1% R\$ 85.076,77	100,00% R\$	R\$ 85,076,77	9-
6.1	Concreto para vigas e laje de piso, Fck 25 Mpa, capa de 5 cm - com polimento	35,00	m <sup>2</sup>	651,00	R\$ 22.785,00	0 100,00%	1% R\$ 22.785,00	100,00	R\$ 22.785,00	)   
1.10	Tesouras pré-fabricadas, em estrutura metálica (1 água), para apoio de cobertura com vão livre de 6,30 metros, para platibanda	13,00	pun	651,00	R\$ 8.463,00	<b>0,00%</b>	% R\$ -	100,00%	R\$ 8.463,00	181
1.11	Mão de obra para cobertura de estrutura, reaproveitando o terçamento, telhas e parafusos retiradas na estrutura pré-existente	365,40	m <sup>2</sup>	13,95	R\$ 5.097,33	3 0,00%	% R\$ -	100,00%	R\$ 5,097,33	<sub>7</sub> -6
1.12	Calha metálica (chapa 26) com 03 condutores em pvc 100 mm	58,00	ш	120,90	R\$ 7.012,20	<b>0,00%</b>	% R\$	100,00%	R\$ 7.012,20	
1.13	Rufo com algerosa metálica chapa 28	70,60	ш	88,35	R\$ 6.237,51	1 0,00%	% R\$ -	%00'0	R\$ -	8-
1.14	ART da estrutura pré-moldada	1,00	qv	217,62	R\$ 217,62	2 0,00%	% R\$	100,00%	R\$ 217,62	2م ۸۵
	TOTAL TOTAL				R\$ 237.402,59	59,33%	6 R\$ 140.856,31	97,37%	R\$ 231.165,08	ED

Sulina, 12 de setembro de 2023.

LEANDRO Assinado de forma digital por LEANDRO BAU:94603073968

073968

11:34:48-03'00'

Luciano S. Santiago Engenheiro Civil



### VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED2A-8E59-4BEC-501C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 14/09/2023 13:42:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLECILDE FABIANE (CPF 020.XXX.XXX-06) em 18/09/2023 11:04:09 (GMT-03:00) Papel: Assinante Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/ED2A-8E59-4BEC-501C



#### TERMO DE CONCLUSÃO DEFINITIVO Nº 03/2023

**OBRA:** AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS

**OBJETO:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ -FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, MONTADA E COBERTA, MEDINDO 6,00 X 58,00 METROS NO PAVIMENTO INFERIOR E 7,30 X 58,00 METROS NO PAVIMENTO SUPERIOR, SENDO OS DOIS PAVIMENTOS COM 2,65 METROS DE ALTURA, COM COBERTURA EM FIBROCIMENTO E ESTRUTURA METALICA, TOTALIZANDO 757,40 METROS QUADRADOS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO"

**CONTRATO:** 27/2023

**VALOR CONTRATADO:** R\$ 237.402,59 (duzentos e trinta e sete mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e nove centavos).

**VALOR ADITIVADO:** R\$ 45.125,06 (quarenta e cinco mil e cento e vinte e cinco reais e seis centavos).

**VALOR TOTAL:** 282.527,65 (duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses, contados da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

PRAZO DA EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias, contados partir do 10° (décimo) dia da data da assinatura da Ordem de Serviço

Pelo presente **Termo de Conclusão Definitivo** declaramos que a obra supracitada foi concluída e está para ser vistoriada pela Comissão de Recebimento de Obras Públicas da Contratante Prefeitura Municipal de Sulina CNPJ: 80.869.886/0001-43. A referida obra foi executada pela a Empresa **LB ENGENHARIA LTDA**, com sede no Município de Salto do Lontra/PR, CNPJ: 04.351.798/0001-77, vencedora da LICITAÇÃO MODALIDADE — TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

Sulina – PR, 11 de dezembro de 2023.

## Município de Sulina



Paulo Horn

Prefeito Municipal

CPF: Gelso Roberto Chioquetta

CPF:

Gilberto João Rossi

Luciano S. Santiago

CPF:

prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43



#### VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C09-1E0E-4443-7A63

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 13/12/2023 10:25:51 (GMT-03:00) Papel: Assinante Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ GILBERTO JOÃO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 13/12/2023 16:31:56 (GMT-03:00) Papel: Assinante Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GELSO ROBERTO CHIOQUETTA (CPF 524.XXX.XXX-34) em 14/12/2023 09:57:08 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 18/12/2023 14:59:06 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/1C09-1E0E-4443-7A63