

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2023	Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 502/2022	240	01/06/2023	R\$ 6.725.989,82	100,00%

Nº4/2023  
Data Inicial: 01/06/2023

## **Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município**

**R\$ 6.725.989,82**

## Intervenção X Bem

### Bem Patrimonial

29494; 30023; 30028; 30030; 30031; 30036; 30044; 30047; 30048; 30050; 30054; 30056; 30062; 30065; 30069; 30070; 30077; 30080; 30082; 30085; 30086; 30088; 30090; 30091; 30092; 30096; 30111; 30117; 30122; 30147; 30149; 30150; 30153; 30157; 30164; 30165; 30167; 30168; 30170; 30172; 30177; 30183; 30188; 30191; 30201; 30203; 30219; 30227; 30233; 30236; 33467; 39725; 39791

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3452	2023	29/05/2023	12249
3454	2023	29/05/2023	12249
1231	2024	04/03/2024	12249
717	2024	08/02/2024	12249
718	2024	08/02/2024	12249
716	2024	08/02/2024	12249
1335	2024	07/03/2024	12249

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	3114	01/06/2023

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
08/04/2024	502/2022	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*1**32**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*5**66**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*5**66**	Orçamento	Sim
CPF	03*.5*.3**-33	ART (CREA)	17**2*2**41**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001166	R\$ 6.726.572,72	01/02/2022	



Contrato	502	2022	76.995.414/0001-60	9001167	R\$ 6.725.989,82	23/11/2022	100,00%
----------	-----	------	--------------------	---------	------------------	------------	---------

# Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001173	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 502/2022	8,80%
9001173	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 502/2022	8,80%
9001173	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 502/2022	8,80%
9001197	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 502/2022	41,36%
9001197	Medição	5	Jurisdicionado	01/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 502/2022	41,36%
9001197	Medição	6	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 502/2022	41,36%
9001216	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/12/2023			
9001238	Medição	8	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 502/2022	100,00%
9001245	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/04/2024			

# Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900141373375					

**Nº4/2023**  
**Data Inicial: 01/06/2023**

# **Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município**

## **Documentos**

**R\$ 6.725.989,82**





















**GOVERNO DO ESTADO**

**PARANÁ  
EM OBRAS**

RECAPE - CBUQ



VALOR DA OBRA: R\$ 6.725.989,82  
FONTE DE RECURSO: GOVERNO DO ESTADO  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS  
EXECUÇÃO: PEDREIRA SANTIAGO LTDA.

Trecho: VIAS URBANAS  
Extensão/Área: 76.606,58 M²

**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DAS CIDADES

04/04/2023

































2024/2/1 15:31





