

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2023	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ COM 12.493,62 M2	Contrato 132/2023	120	03/11/2023	R\$ 1.254.238,38	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº9/2023
Data Inicial: 03/11/2023

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ COM
12.493,62 M2**

R\$ 1.254.238,38

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10125381; 10125382; 10125383

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2483	2023	03/11/2023	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	1430	03/11/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**66**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*4**66**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*2**96**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9635	R\$ 1.359.487,20	03/11/2023	
Contrato	132	2023	80.874.100/0001-86	9636	R\$ 1.254.238,38	03/11/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9637	Medição	1	Jurisdicionado	03/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 132/2023	100,00%
9638	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/12/2023			

Nº9/2023
Data Inicial: 03/11/2023

**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ COM
12.493,62 M2**

Documentos

R\$ 1.254.238,38

Planilha Base

phpzdx0jH_658496710aa740_51899524.xlsx

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	0.50
	PIS =	0.65
	COFINS =	3.00
	CPMF =	0.00
	TOTAL =	4.15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.01	3.45
RISCOS	0.56	0.48
SEGUROS E GRANTIAS	0.40	0.85
DESPESAS FINANCEIRAS	1.11	0.85
LUCRO	7.30	5.11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	18.81	15.28
BDI=(((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100)-1)*100		
BDI (OBRA)	18.81%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15.28%	

Planilha Base

phpzdx0jH_658496710aa740_51899524.xlsx

GRANDES ITENS				
Município:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	38	
Projeto:	Recape Asfáltico em CBUQ	LOTE n°	1	
			(R\$) - PM TOTAIS	Grandes ítems (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		#NAME?	#NAME?
2	TERRAPLENAGEM		#NAME?	#NAME?
3	BASE / SUB-BASE		#NAME?	#NAME?
4	REVESTIMENTO		#NAME?	#NAME?
5	MEIO-FIO E SARJETA		#NAME?	#NAME?
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		#NAME?	#NAME?
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		#NAME?	#NAME?
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		#NAME?	#NAME?
9	SERVIÇOS DIVERSOS		#NAME?	#NAME?
10	DRENAGEM		#NAME?	#NAME?
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		#NAME?	#NAME?
TOTAL GERAL			0.00	#NAME?
Experiência:		Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Pavimentação Asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)		1.561.40	tonelada	780.00

Planilha Base

phpzdx0jH_658496710aa740_51899524.xlsx

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO									
Município:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	38	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente	1.200.000,00	#NAME?	#NAME?						
Projeto:	Recape Asfáltico em CBUQ	LOTE nº	1	Data	12/30/2023	Dias	70	Data	31/03/2024	nº		Contrapartida do Proponente	#NAME?	#NAME?							
Quantidade:	12.493,62 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total	#NAME?	#NAME?					
GRUPO	ITEM	N	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL	% S/ TOTAL				
																ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
	Data Inicio		19/3/24	18/4/24	20/5/24	20/6/24	30/12/29	30/12/29	30/12/29	30/12/29	30/12/29	30/12/29	30/12/29	30/12/29	30/12/29						
	Data Fim		18/4/24	19/5/24	19/6/24	20/7/24	30/12/29	30/12/29	30/12/29	30/12/29	30/12/29	30/12/29	30/12/29	30/12/29	30/12/29						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100														#NAME?				
2	TERRAPLENAGEM																#NAME?				
3	BASE / SUB-BASE																#NAME?				
4	REVESTIMENTO			15	65	20											#NAME?				
5	MEIO-FIO E SARJETA																#NAME?				
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		10	30	30	30											#NAME?				
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				20	80											#NAME?				
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																#NAME?				
9	SERVIÇOS DIVERSOS																#NAME?				
10	DRENAGEM																#NAME?				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			15	65	20											#NAME?				
TOTAIS																					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																					
ITEM			1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nº DE MESES	TOTAL	% S/ TOTAL			
11T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	RS	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
11C		CONTRAPARTIDA	RE	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	RS	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
2C		CONTRAPARTIDA	RE	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	RS	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
3C		CONTRAPARTIDA	RE	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	RS	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
4C		CONTRAPARTIDA	RE	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	RS	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
5C		CONTRAPARTIDA	RE	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	RS	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
6C		CONTRAPARTIDA	RE	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	RS	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
7C		CONTRAPARTIDA	RE	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	RS	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
8C		CONTRAPARTIDA	RE	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	RS	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
9C		CONTRAPARTIDA	RE	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
10T	DRENAGEM	TESOURO	RS	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
10C		CONTRAPARTIDA	RE	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	RS	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
11C		CONTRAPARTIDA	RE	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	0	#NAME?	#NAME?		
T	TOTAIS	TESOURO	RS	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?		#NAME?	#NAME?		
C		CONTRAPARTIDA	RE	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?		#NAME?	#NAME?		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO																					
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %																					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %																					
Resp. Técnico:	Assinatura:			Prefeito:			Assinatura:			Data:											

Planilha Base

phpxdz0H_658496710aa740_51899524.xlsx

DER Agosto 2022										Linha			
Resumo Outubro 2022										Analis			
ESCRITÓRIO REGIONAL SUPERPROJETO PAVIMENTAÇÃO													
PROJETO LOCAL													
AVIAÇÃO													
EQUÍV. (%) - MATERIAIS										16,29%			
EQUÍV. (%) - SERVIÇOS										18,81%			
ENGAÇOS (%)													
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO													
BOM SUCESSO DO SUL										SOM			
Resposta Adicional em CRIBQ										SE			
Local da Obra: Avenida Padre Frei Zaiet										LOTE			
										1			
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	UNITÁRIOS - (R\$)			UD	QUANT	UNIT	PARCIDADE (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAL
			km	(ton)	TRANSP	EXEC.	SIBDI	CIBDI					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES											3.861,14
742001	Onçóvia	PLACA DE OBRAS 4,00 X 2,00 M. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PORTALETES			3199,34	3199,34	3861,14		un	1,00	3.861,14	3.861,14	
4		REVESTIMENTO									0,00	0,00	876,779,56
591000	PM (curtel)	Leitura de Linhas de água (barragem)				0,50	0,50	0,50	m2	8.411,028	0,50	5.507,014	5.507,014
56110A	DER	Planta de laçada com RR-1C - exclusiva emulsa			0,34	0,34	0,40		m2	18.824,048	0,40	7.529,63	7.529,63
561000	DER	Planta de laçada com RR-1C - planta de laçada	485,00	1.000,00	420,00	360,00	418,10	467,46	un	8,42	4.811,028	46.269,01	46.269,01
57000A	DER	CRIBQ - Reparamento Quantidade menor que 10000 toneladas			0,00	0,00	29,53	29,53	ton	470,99	470,99	148.620,18	148.620,18
transporte					20,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					445,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	2,40	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Área													

Planilha Base

phpzd0H_658496710aa740_51899524.xlsx

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA		DER Agosto 2022	DER Setembro 2022					DER						
Anexo		Anexo	Anexo					Anexo						
ESCRITÓRIO REGIONAL: PAVIMENTAÇÃO		SUPERPROJETO:		PROTÓTIPO:		LOCAL:								
EQU (N) - MATERIAIS:		EQU (N) - SERVIÇOS:		ENGAÇOS (N):										
11,2%		18,81%												
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO														
Banco: BOM SUCESSO DO BUA		SM	SE											
Projeto: Resaca Asfáltica em CRUQ		LOTES	1											
Local da Obra: Rua Laudemir Prechak														
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	UNIDADES	EXEC.	SIBDI	CRBDI	UD	QUANT	UNIT	PARCELAMENTO (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAL
4 REVESTIMENTO														
PMV-085	PM OUTRO	Imprima e Lavagem de pista (Resaca)			0,50	0,50	0,50	m2		1.205,00	0,50	602,50	770,50	121.429,50
562100A	DER	Preparação de base com RPS 24 - resaca e emulso	1000 RPS 24	0,0005	0,24	0,24	0,24	m2		2.613,20	0,24	1.044,96	1.144,96	
564308	DER mat	Pavimentação de amplitude 09,10 m, pista de ligação	400,00	1,0000	400,00	30,00	40,00	40,00	un	1,33	4.017,00	6.441,30	6.441,30	
57000A	DER	CRUQ - Repavimentação (Quantidade menor que 10000 toneladas)	SUBA CAP	0,0070	66,30	66,30	260,52	260,52	un	45,30	120,80	20.000,00	20.000,00	
transporte		Anexo	200,00	0,0000	20,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
transporte		CRUQ HORTALAS CH 1	400,00	0,0150	6,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
transporte		CRUQ (CRUQ)	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
transporte		Manta	20,00	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
transporte	DER mat	Pavimentação de CAP - CRUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	SUBA CAP	0,0000	483,15	572,20	6038,06	7172,82	un	3,72	7.172,82	26.000,00	26.000,00	
57000B	DER	CRUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	SUBA CAP	0,0000	64,59	201,15	260,10	324,15	un	97,60	324,15	30.000,00	30.000,00	
transporte		Anexo	200,00	0,0000	20,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
transporte		CRUQ HORTALAS CH 1	400,00	0,0150	6,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
transporte		CRUQ (CRUQ)	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
transporte		Manta	20,00	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
58000A	DER mat	Pavimentação de CAP - CRUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	400,00	1,0000	400,00	3720,00	6038,06	7172,82	un	4,80	7.172,82	35.000,00	35.000,00	
5 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO														
100076B	SM/AF	Regulagem e Compactação e assentamento de calçadas/regulatórias	0,00		0,00	2,43	2,43	2,89	m2	325,40	2,89	943,79	943,79	
62000C	DER	Solo de Bica	20,00	1,5000	30,12	124,36	100,42	108,60	m3	0,78	100,42	1.866,24	1.866,24	
62000C	DER	Calças Concreto (e = 5,00 cm)	0,00	0,00	0,00	26,73	31,70	34,70	m2	240,34	31,70	7.884,10	7.884,10	
transporte		Concreto	114,00	0,0135	1,54	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
transporte		Anexo	200,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
transporte		Beta	20,00	0,0555	1,11	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
62000C	DER	Barras para PNE com Pico Tapa (NBR 5095 - Modelo 02 - 5,54 m2)	0,00		0,00	463,92	463,92	506,34	un	4,00	2.027,56	2.027,56	2.027,56	
62000C	DER	SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO												
62000C	DER	Transporte e assentamento de blocos de concreto, lateral/bordão (30x30cm)				114,48	135,45	149,00	m2	54,40	135,45	7.504,05	7.504,05	
7 REALIZAÇÃO DE TRÁFEGO														
62000C	DER	Plano de Organização Tráfego para obras de infraestrutura básica viária (0,054 milhões)				34,51	34,51	43,00	m2	77,20	43,00	3.195,00	3.195,00	
11 SERVIÇOS TECNOLÓGICOS														
Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.														
742007	SEL-0026	Ensaios de Compressão de Taxa de Aplicação de Ligante Autônomo			10,54	10,54	93,43	93,43	un	4,00	93,43	373,72	373,72	
74	DMERIS	Ensaios de Percentagem de Betão - Mistura Betoneiras			141,60	141,60	188,31	188,31	un	2,00	188,31	376,62	376,62	
742005	SEL-0026	Ensaios de Compressão de Taxa de Compactação de Mistura Asfáltica			62,27	62,27	54,40	54,40	un	2,00	54,40	108,80	108,80	
742005	SEL-0026	Ensaios de Densidade de Material Betoneiras			17,53	17,53	16,23	16,23	un	2,00	16,23	32,46	32,46	
74	DMERIS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa			110,45	110,45	131,29	131,29	un	2,00	131,29	262,58	262,58	
TOTAL DO PAVIMENTO (2-3-4-5)										146.213,96		146.213,96	146.213,96	
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7)										11.429,58		11.429,58	11,429,58	
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7)										23.653,51		23.653,51	23.653,51	
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)										0,00		0,00	0,00	
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)										0,00		0,00	0,00	
TOTAL DE URBANISMO (10)										0,00		0,00	0,00	
TOTAL DE ENGAÇOS TECNOLÓGICOS (11)										1.330,14		1.330,14	1.330,14	

Planilha Contratada



SUDOPAV CONSTRUTORA

PROponente TOMADOR: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR
 APÊLIDO/DESCRIÇÃO: RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, 12.493,62M²
 EMPRESA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI
 ENDEREÇO: ROD BR 158, SN, KM 4992, FAZENDA PALMEIRINHA CORONEL VIVA - PR
 E-MAIL: sudopav@gmail.com

CNPJ: 26.499.438/0001-50
 TELEFONE: (46) 3224-1715

ORÇAMENTO

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.789,74
74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	3.789,74	3.789,74	
4		REVESTIMENTO					1.206.772,47
PAV-085	PM curtiliba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	12.493,62	0,59	7.371,24	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	24.987,24	0,40	9.994,90	
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,49	4.902,26	61.229,23	
570000A	DER	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	624,68	314,86	196.686,74	
589000H	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	35,61	7.152,30	254.693,40	
570000D	DER	CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	936,72	314,86	294.935,66	
589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	53,39	7.152,30	381.861,30	
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					25.890,94
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/línia resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	633,34	40,88	25.890,94	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS					17.785,23
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)					
74022/27	SEIL/2016	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	32,00	93,15	2.980,80	
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	19,00	167,81	3.188,39	
74022/63	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	19,00	98,16	1.865,04	
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	19,00	79,99	1.519,81	
7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	19,00	130,84	2.485,96	
3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	5.745,23	5.745,23	
		PREÇO GLOBAL				1.254.238,38	1.254.238,38

Bom Sucesso do Sul - PR
 Local:

Data:

terça-feira, 2 de maio de 2023

Data:

26.499.438/0001-50

SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

ROD. BR 158, S/N

ZONA RURAL - CEP 85550-000

CORONEL VIVIDA - PR


Rod. BR 158, Km 4992, s/nº - 85550-000 - Coronel Vivida - PR

RG nº. 45664627

Rodrigo Silveira
 Representante Resp. Técnico
 Eng. Civil CREA PR 28455/D

269
 sudopav@gmail.com
 46.3224-1715 / 46.9.9972-0911 E-mail: sudopav@gmail.com

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
 Div. Licitações - FL



SUDOPAV CONSTRUTORA

À

Comissão de Licitação

Município de Bom Sucesso do Sul - PR

Ref. Edital de Concorrência Pública nº 03/2023

ANEXO VII - PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

A empresa **Sudopav Construtora Eireli.**, inscrita no CNPJ nº 26.499.438/0001-50, com sede na BR 158, KM 4992, Fazenda Palmeirinha, s/n, Coronel Vivida, Paraná, CEP 85550-000, telefone (46) 3224-1715, email: sudopav@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o **Sr. Rodrigo Siliprandi**, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.566.462-7 SSPP-PR e inscrito no CPF nº 638.302-999-15, apresenta e submete à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa a **execução de recape asfáltico em CBUQ, 12.493,62 m², incluindo serviços preliminares, revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. Trechos: Avenida Padre Ivo Zolett entre a Estrada Municipal Dom Agostinho e Lote 01 da Quadra Q66; Rua Laudomiro Prechak entre as ruas João Girardello e Fioravante Jorge Favarsani; Rua João Nunes de Oliveira entre a Rua João Girardello e Lote 01 da Quadra Q79**, da licitação em epígrafe.


O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 1.254.238,38 (Um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos)**.


O prazo de execução do objeto é de **120 (cento e vinte) dias** contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Bom Sucesso do Sul-PR, 02 de maio de 2023.



Rodrigo Siliprandi - Representante Legal
RG 4.566.462-7 SSP-PR


26.499.438/0001-50
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI

ROD. BR 158, S/N
ZONA RURAL - CEP 85550-000
CORONEL VIVIDA PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

	MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL						Mês	Set	REGIONAL	ncisco Beltrão (P)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
	SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						SAM	38	PARCELA	1	DATA	28/09/2023 - qui
	FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI.						Lote	1	CONTRATO EMPREITADA:	Nº	132/2023	ORDEM DE SERVIÇO:
							Ano	2023	DATA:	23/05/2023	DATA	




MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO				
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantidade ADITADA	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
	74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,0032	0,32%	3.789,73	3.789,73	3.789,73	-
	4		REVESTIMENTO											
	PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	12.493,62	-	12.493,62	100,00%	0,0062	0,62%	0,59	7.371,24	7.371,24	-
	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	24.987,24	-	24.987,24	100,00%	0,0084	0,84%	0,40	9.994,90	9.994,90	-
	589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	12,49	-	12,49	100,00%	0,0517	5,17%	4.902,26	61.229,23	61.229,23	-
	570000A	DER	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	624,68	(14,24)	610,44	100,00%	0,1623	16,23%	314,86	192.203,14	192.203,14	-
	589000H	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	35,61	(3,32)	32,29	100,00%	0,1951	19,51%	7.152,30	230.947,77	230.947,77	-
	570000D	DER	CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	936,72	(21,06)	915,66	100,00%	0,2435	24,35%	314,86	288.304,71	288.304,71	-
	589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	53,39	(4,95)	48,44	100,00%	0,2926	29,26%	7.152,30	346.457,41	346.457,41	-
3	7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	633,34	-	633,34	100,00%	0,0219	2,19%	40,88	25.890,93	25.890,93	-
4	11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)											
	74022/27	SEIL/2016	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	32,00	-	32,00	100,00%	0,0025	0,25%	93,15	2.980,80	2.980,80	-
	7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	19,00	-	19,00	100,00%	0,0027	0,27%	167,81	3.188,39	3.188,39	-
	74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	19,00	-	19,00	100,00%	0,0016	0,16%	98,16	1.865,04	1.865,04	-
	74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	19,00	-	19,00	100,00%	0,0013	0,13%	79,99	1.519,81	1.519,81	-
	7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	19,00	-	19,00	100,00%	0,0021	0,21%	130,84	2.485,96	2.485,96	-
	3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	-	1,00	100,00%	0,0049	0,49%	5.745,22	5.745,22	5.745,22	-
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :				% PREVISTO :				% EXECUTADO :			SOMAS	1.183.974,28	1.183.974,28	-

1. AV. PADRE IVO														
1			SERVIÇOS PRELIMINARES											
	74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	1,00	1,00		0,0032		3.789,73	-	3.789,73	3.789,73
	4		REVESTIMENTO											
	PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	9.412,02	9.412,02	9.412,02		0,0047		0,59	-	5.553,09	5.553,09
	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.824,04	18.824,04	18.824,04		0,0064		0,40	-	7.529,62	7.529,62
	589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,41	9,41	9,41		0,0390		4.902,26	-	46.130,27	46.130,27

MEDIÇÃO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantidade ADITADA	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
589000K	DER mat		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	40,24	40,24	40,24		0,2431		7.152,30	-	287.808,55	287.808,55
7			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									-	-	-
822000	DER		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	450,04	450,04	450,04		0,0155		40,88	-	18.397,64	18.397,64
11			ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)									-	-	-
74022/27	SEIL/2016		Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	24,00	24,00	24,00		0,0019		93,15	-	2.235,60	2.235,60
7.4	DAER/RS		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	14,00	14,00	14,00		0,0020		167,81	-	2.349,34	2.349,34
74022/53	SEIL/2016		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	14,00	14,00	14,00		0,0012		98,16	-	1.374,24	1.374,24
74022/56	SEIL/2016		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	14,00	14,00	14,00		0,0009		79,99	-	1.119,86	1.119,86
7.1	DAER/RS		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	14,00	14,00	14,00		0,0015		130,84	-	1.831,76	1.831,76
3.20	DAER/RS		Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	1,00	1,00		0,0049		5.745,22	-	5.745,22	5.745,22
1. AV. PADRE IVO					% PREVISTO :				% EXECUTADO :		SOMAS	-	946.122,40	946.122,40
2. RUA JOÃO NUNES														
4			REVESTIMENTO									-	-	-
PAV-085	PM curitiba		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.773,00	1.773,00	1.773,00		0,0009		0,59	-	1.046,07	1.046,07
561100A	DER		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	3.552,00	3.552,00	3.552,00		0,0012		0,40	-	1.420,80	1.420,80
589420B	DER mat		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,78	1,78	1,78		0,0074		4.902,26	-	8.726,02	8.726,02
570000A	DER		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	88,80	88,80	88,80		0,0236		314,86	-	27.959,57	27.959,57
589000H	DER mat		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,06	5,06	5,06		0,0306		7.152,30	-	36.190,64	36.190,64
570000D	DER		CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	133,20	133,20	133,20		0,0354		314,86	-	41.939,35	41.939,35
589000K	DER mat		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	7,59	7,59	7,59		0,0459		7.152,30	-	54.285,96	54.285,96
7			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									-	-	-
822000	DER		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	106,70	106,70	106,70		0,0037		40,88	-	4.361,90	4.361,90
11			ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)									-	-	-
74022/27	SEIL/2016		Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	4,00	4,00	4,00		0,0003		93,15	-	372,60	372,60
7.4	DAER/RS		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	3,00	3,00	3,00		0,0004		167,81	-	503,43	503,43
74022/53	SEIL/2016		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	3,00	3,00	3,00		0,0002		98,16	-	294,48	294,48
74022/56	SEIL/2016		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	3,00	3,00	3,00		0,0002		79,99	-	239,97	239,97
7.1	DAER/RS		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	3,00	3,00	3,00		0,0003		130,84	-	392,52	392,52
2. RUA JOÃO NUNES					% PREVISTO :				% EXECUTADO :		SOMAS	-	177.733,31	177.733,31
3. LAUDOMIRO PRECLHAK														
4			REVESTIMENTO									-	-	-
PAV-085	PM curitiba		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.305,30	1.305,30	1.305,30		0,0007		0,59	-	770,13	770,13
561100A	DER		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.611,20	2.611,20	2.611,20		0,0009		0,40	-	1.044,48	1.044,48
589420B	DER mat		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,31	1,31	1,31		0,0054		4.902,26	-	6.421,96	6.421,96
570000A	DER		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	65,28	65,28	65,28		0,0174		314,86	-	20.554,06	20.554,06
589000H	DER mat		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,72	3,72	3,72		0,0225		7.152,30	-	26.606,56	26.606,56
570000D	DER		CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	97,62	97,62	97,62		0,0260		314,86	-	30.736,63	30.736,63
589000K	DER mat		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,56	5,56	5,56		0,0336		7.152,30	-	39.766,79	39.766,79

MEDIÇÃO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantidade ADITADA	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
11			ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)									-	-	-
	74022/27	SEIL/2016	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	4,00	4,00	4,00		0,0003		93,15	-	372,60	372,60
	7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2,00	2,00	2,00		0,0003		167,81	-	335,62	335,62
	74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	2,00	2,00		0,0002		98,16	-	196,32	196,32
	74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	2,00	2,00		0,0001		79,99	-	159,98	159,98
	7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	2,00	2,00	2,00		0,0002		130,84	-	261,68	261,68
2. RUA JOAO NUNES				% PREVISTO :				% EXECUTADO :			SOMAS	-	130.382,75	130.382,75
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :				% PREVISTO :			24,32%	% EXECUTADO :	100,00%		SOMAS	1.183.974,28	1.183.974,28	-
OBSERVAÇÕES :											Valor Total do Contrato:	R\$1.183.974,28		
											Medição Acumulada:	1.183.974,28		
											Total Anterior:	-		
											Valor Desta Medição:	R\$1.183.974,28		
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):														
RODRIGO SILIPRANDI:6383029915  <small>Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:6383029915 ND; c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLLITI Multipla v5, OU=34797814000110, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=RODRIGO SILIPRANDI:6383029915 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2023.11.14 09:36:06-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0</small>			FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902  <small>Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902 Dados: 2023.11.14 14:37:47 -03'00'</small>			NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959  <small>Assinado de forma digital por NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959 Dados: 2023.11.14 14:44:59 -03'00'</small>								
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI. RODRIGO SILIPRANDI ENGº CIVIL - CREA PR 28.455-D			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA ENGº CIVIL - CREA PR 82.120/D			PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL NILSON ANTONIO FEVERSANI								

TERMO DE CONCLUSAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO



SUPERVISÃO:
PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

MUNICÍPIO: **BOM SUCESSO DO SUL** **SIT** **SAM** **LOTE** **CONCLUSÃO:**
58066 38 1 28/09/2023

EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO **CNPJ/ CPF** **Nº CONTRATO:**
SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI 26499438000150 132/2023

VALOR:
R\$ 1.183.974,28 (UM MILHÃO E CENTO E OITENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS***)**

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
 Recape asfáltico em CBUQ, 12.493,62 m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos.

LOCALIZAÇÃO:
 VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
 - AVENIDA PADRE IVO ZOLETT entre a Estrada Municipal Dom Agostinho e Lote 01 da Quadra Q66;
 - RUA LAUDOMIRO PRECLHAK entre as ruas João Girardello e Fioravante Jorge Faversani;
 - RUA JOÃO NUNES DE OLIVEIRA entre a rua João Girardello e Lote 01 da Quadra Q79.

Em vinte e sete de novembro do ano de dois mil e vinte e três a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

RODRIGO
SILIPRANDI:6383029
9915

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 NDI:CNBR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=2679284020110, CN=Rodrigo, CN=Certificado PE AL, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
 Localizado:
 Data: 2023.11.16 08:26:55 -03'00'
 Fonte PDF-Reader Versão: 2023.2.0

Rodrigo Siliprandi
28.455/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

FABIO JUNIOR DE
OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
 NDI:CNBR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=2679284020110, CN=Fabio, CN=Certificado PE AL, CN=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
 Localizado:
 Data: 2023.11.16 08:26:55 -03'00'
 Fonte PDF-Reader Versão: 2023.2.0

Fábio Júnior de Oliveira
82.120/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

NILSON ANTONIO
FEVERSANI:71795120
959

Assinado de forma digital por NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959
 NDI:CNBR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=2679284020110, CN=Nilson, CN=Certificado PE AL, CN=NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959
 Localizado:
 Data: 2023.11.14 15:36:25 -03'00'

NILSON ANTONIO FEVERSANI

PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Bom Sucesso do Sul, 27 de novembro de 2023

Filipe de Araujo Lourenço
61504/D

Engenheiro Civil

- PARANACIDADE