

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2023	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS - RUAS BAHIA, MATO GROSSO, NEREU RAMOS E CASTELO BRANCO Esta intervenção foi concluída	Contrato 199/2022	180	01/10/2023	R\$ 1.026.440,75	100,00%
8	2023	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS - RUAS BAHIA, MATO GROSSO, NEREU RAMOS E CASTELO BRANCO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2023	180	01/10/2023	R\$ 1.026.440,75	100,00%

Nº8/2023
Data Inicial: 01/10/2023

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS
URBANAS - RUAS BAHIA, MATO GROSSO,
NEREU RAMOS E CASTELO BRANCO**

R\$ 1.026.440,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

14346; 4113; 4496; 4498

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9620	2023	01/10/2023	12557
9633	2023	01/10/2023	12557
2505	2024	01/03/2024	12557
3045	2024	01/03/2024	12557
3428	2024	01/04/2024	12557
3469	2024	01/04/2024	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12022	01/10/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.1*.4**-52	ART (CREA)	17**2*4**80**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**16**	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	17**2*2**16**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				61270	R\$ 1.026.440,75	01/10/2023	
Contrato	199	2022	78.121.936/0001-68	61269	R\$ 1.026.440,75	01/10/2023	100,00%
Aditivo	2	2023	78.121.936/0001-68	61419	R\$ 30.559,25	01/02/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
61324	Medição	1	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2022	27,51%

61397	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2022	28,50%
61411	Medição	3	Jurisdicionado	01/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 199/2022	100,00%
61428	Medição	4	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
61443	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/03/2024			

Nº8/2023
Data Inicial: 01/10/2023

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS
URBANAS - RUAS BAHIA, MATO GROSSO,
NEREU RAMOS E CASTELO BRANCO**

Documentos

R\$ 1.026.440,75

MEDIÇÃO FINAL



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	Nº OPERAÇÃO 1081527-25	Nº SICONV 924678	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	REPASSE 960.019,00	CONTRAPARTIDA 66.421,75	INVESTIMENTO 1.026.440,75	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: fev-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Licitado / Em Execução	5479,7	m²	199/2022	2	737.018,27	110.019,98	626.998,29	737.018,27	100,00%	
2.	PASSEIO PÚBLICO	Licitado / Em Execução	1308,34	m²	199/2022	2	289.422,48	172.307,00	117.115,48	289.422,48	100,00%	
							(%)	(100,00%)	(27,51%)	(72,49%)	(100,00%)	
							Repasse	960.019,00	264.057,38	695.961,62	960.019,00	
							Contrapartida	66.421,75	18.269,60	48.152,15	66.421,75	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	1.026.440,75	282.326,98	744.113,77	1.026.440,75	100,00%

Acumulado Anterior: 27,51%

Observações:

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR

Local

Representante Tomador

Nome: GERSO FRANCISCO GUSSO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

GERSO FRANCISCO
GUSSO:409886600
59

Assinado de forma digital por GERSO FRANCISCO GUSSO:40988660059
Dados: 2024.02.23 14:27:13 -03'00'

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN CARLOS DE LIMA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-167397/D
ART/RRT: 1720234880078

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: