

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2023	REFORMA NA CAIXA D'ÁGUA DO GINÁSIO MARIO NARDI <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 121/2023	60	04/10/2023	R\$ 56.086,30	100,00%

Nº5/2023  
Data Inicial: 04/10/2023

## REFORMA NA CAIXA D'ÁGUA DO GINÁSIO MARIO NARDI

R\$ 56.086,30

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3719

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6022	2023	04/10/2023	12476

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1013	1748022	04/10/2023

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
02/08/1180	121	Contrato

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.3*.7**-38	ART (CREA)	17**2*4**19**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*0**68**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*0**68**	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*0**68**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5519	R\$ 57.232,52	18/04/2023	
Contrato	121	2023	76.205.681/0001-96	5520	R\$ 56.086,30	04/10/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5523	Medição	1	Jurisdicionado	20/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2023	87,13%

5530	Medição	2	Jurisdicionado	11/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2023	100,00%
5535	Conclusão	3	Jurisdicionado	25/01/2024			