

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|-------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 6 | 2023 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, LINHA VITORIA,CERRO AZUL,LACTICÍNIO,SANTO EXPEDITO Esta intervenção foi concluída | Contrato 152/2023 | 365 | 04/09/2023 | R\$ 298.672,54 | 100,00% |
| 6 | 2023 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, LINHA VITORIA,CERRO AZUL,LACTICÍNIO,SANTO EXPEDITO Esta intervenção foi concluída | Aditivo 1/2023 | 365 | 04/09/2023 | R\$ 298.672,54 | 100,00% |
| 6 | 2023 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, LINHA VITORIA,CERRO AZUL,LACTICÍNIO,SANTO EXPEDITO Esta intervenção foi concluída | Aditivo 2/2024 | 365 | 04/09/2023 | R\$ 298.672,54 | 100,00% |
| 6 | 2023 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, LINHA VITORIA,CERRO AZUL,LACTICÍNIO,SANTO EXPEDITO Esta intervenção foi concluída | Aditivo 3/2024 | 365 | 04/09/2023 | R\$ 298.672,54 | 100,00% |

Nº6/2023
Data Inicial: 04/09/2023

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS,
LINHA VITORIA,CERRO
AZUL,LACTICÍNIO,SANTO EXPEDITO**

R\$ 298.672,54

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10125372

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 3153 | 2023 | 01/09/2023 | 12217 |
| 3558 | 2023 | 02/10/2023 | 12217 |
| 3727 | 2023 | 01/10/2023 | 12217 |
| 3849 | 2023 | 01/10/2023 | 12217 |
| 4959 | 2023 | 02/02/2024 | 12217 |
| 4960 | 2024 | 01/03/2024 | 12217 |
| 4961 | 2024 | 03/06/2024 | 12217 |
| 2232 | 2024 | 03/06/2024 | 12217 |
| 2557 | 2024 | 03/06/2024 | 12217 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12217 | 1003 | 1430 | 01/09/2023 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 05*.3*.1**-65 | ART (CREA) | 17**2*1**71** | Projeto Estrutural | Sim |
| CPF | 05*.3*.1**-65 | ART (CREA) | 17**2*1**71** | Orçamento | Sim |
| CPF | 05*.3*.1**-65 | ART (CREA) | 17**2*1**71** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 08*.4*.9**-78 | ART (CREA) | 17**2*4**46** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9617 | R\$ 298.872,11 | 01/09/2023 | |
| Contrato | 152 | 2023 | 80.874.100/0001-86 | 9618 | R\$ 298.672,54 | 29/07/2023 | 100,00% |
| Aditivo | 1 | 2023 | 80.874.100/0001-86 | 9646 | R\$ 8.098,90 | 11/10/2023 | 100,00% |
| Aditivo | 2 | 2024 | 80.874.100/0001-86 | 9683 | R\$ 18.042,35 | 04/06/2024 | 100,00% |
| Aditivo | 3 | 2024 | 80.874.100/0001-86 | 9684 | R\$ 11.146,24 | 14/06/2024 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 9619 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 04/09/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 152/2023 | 17,62% |
| 9620 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 03/10/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 152/2023 | 29,04% |
| 9628 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 30/11/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 152/2023 | 33,29% |
| 9644 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 11/12/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 152/2023 | 34,30% |
| 9647 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 02/01/2024 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2023 | 100,00% |
| 9648 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 25/01/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 152/2023 | 35,00% |
| 9661 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 27/02/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 152/2023 | 35,96% |
| 9665 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 15/03/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 152/2023 | 46,73% |
| 9666 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 27/03/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 152/2023 | 59,65% |
| 9672 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 25/04/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 152/2023 | 78,65% |
| 9674 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 21/05/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 152/2023 | 81,52% |
| 9685 | Medição | 12 | Jurisdicionado | 04/06/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 152/2023 | 90,89% |
| 9686 | Medição | 13 | Jurisdicionado | 11/06/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 152/2023 | 94,44% |
| 9687 | Medição | 14 | Jurisdicionado | 11/06/2024 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 2/2024 | 100,00% |
| 9688 | Medição | 15 | Jurisdicionado | 24/06/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 152/2023 | 100,00% |
| 9689 | Medição | 16 | Jurisdicionado | 24/06/2024 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 3/2024 | 100,00% |
| 9694 | Conclusão | 17 | Jurisdicionado | 24/07/2024 | | | |

Nº6/2023
Data Inicial: 04/09/2023

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS,
LINHA VITORIA,CERRO
AZUL,LACTICÍNIO,SANTO EXPEDITO**

Documentos

R\$ 298.672,54

Planilha Base



ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO LINHA VITÓRIA

| Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário (R\$) | Qtd. | Custo Transp. (R\$) | Total s/ BDI (R\$) | BDI % | Total c/ BDI (R\$) |
|---------------|--|-------|----------------------|----------|---------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1.28 | 1,313.64 | | R\$1,681.46 | 33.33% | R\$2,241.89 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$9.37 | 330.80 | R\$1.05 | R\$3,446.94 | 33.33% | R\$4,595.80 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$20.37 | 1,313.64 | R\$4.08 | R\$32,118.50 | 33.33% | R\$42,823.59 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$0.77 | 1,412.88 | | R\$1,087.92 | 33.33% | R\$1,450.52 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1.45 | 330.80 | | R\$479.66 | 33.33% | R\$639.53 |
| SUBTOTAL | | | | | | R\$38,814.47 | 33.33% | R\$51,751.33 |

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO CERRO AZUL

| Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário (R\$) | Qtd. | Custo Transp. (R\$) | Total s/ BDI (R\$) | BDI % | Total c/ BDI (R\$) |
|---------------|--|-------|----------------------|----------|---------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1.28 | 2,506.59 | | R\$3,208.44 | 33.33% | R\$4,277.81 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$9.37 | 1,080.70 | R\$1.05 | R\$11,260.89 | 33.33% | R\$15,014.15 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$20.37 | 2,506.59 | R\$4.08 | R\$61,286.13 | 33.33% | R\$81,712.79 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$0.77 | 2,830.80 | | R\$2,179.72 | 33.33% | R\$2,906.22 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1.45 | 1,080.70 | | R\$1,567.02 | 33.33% | R\$2,089.30 |
| SUBTOTAL | | | | | | R\$79,502.19 | 33.33% | R\$106,000.26 |

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO LATICÍNIO

| Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário (R\$) | Qtd. | Custo Transp. (R\$) | Total s/ BDI (R\$) | BDI % | Total c/ BDI (R\$) |
|---------------|--|-------|----------------------|----------|---------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1.28 | 2,385.16 | | R\$3,053.01 | 33.33% | R\$4,070.57 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$9.37 | 757.56 | R\$1.05 | R\$7,893.78 | 33.33% | R\$10,524.77 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$20.37 | 2,385.16 | R\$4.08 | R\$58,317.21 | 33.33% | R\$77,754.34 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$0.77 | 2,612.43 | | R\$2,011.57 | 33.33% | R\$2,682.03 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1.45 | 757.56 | | R\$1,098.46 | 33.33% | R\$1,464.58 |
| SUBTOTAL | | | | | | R\$72,374.03 | 33.33% | R\$96,496.29 |

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SANTO EXPEDITO

| Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário (R\$) | Qtd. | Custo Transp. (R\$) | Total s/ BDI (R\$) | BDI % | Total c/ BDI (R\$) |
|---------------|--|-------|----------------------|----------|---------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1.28 | 1,093.14 | | R\$1,399.22 | 33.33% | R\$1,865.58 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$9.37 | 371.94 | R\$1.05 | R\$3,875.61 | 33.33% | R\$5,167.36 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$20.37 | 1,093.14 | R\$4.08 | R\$26,727.22 | 33.33% | R\$35,635.41 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$0.77 | 1,204.72 | | R\$927.63 | 33.33% | R\$1,236.81 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1.45 | 371.94 | | R\$539.31 | 33.33% | R\$719.07 |
| | | | | | | R\$33,469.00 | 33.33% | R\$44,624.22 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|---------------|--------|---------------|
| TOTAL DA LICITAÇÃO | | | | | | R\$224,159.69 | 33.33% | R\$298,872.11 |
|--------------------|--|--|--|--|--|---------------|--------|---------------|

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

IE: 90926859-15

E-mail: zanin@wln.com.br

Tel: (46) 98409-3177

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul -
Div. Licitações - Fl. 226

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.620-000

**ANEXO IV
Tomada de Preços nº 02/2023****PROPOSTA DE PREÇOS**

Pela presente, CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 44.906.326/0001-58, com sede na cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná, por seu representante legal adiante assinado, Sra. MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES, brasileira, casada, sócia administradora, portadora do CPF/MF nº 038.565.839-71, vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 02/2023, tem por objeto a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo na linha Vitória com extensão de 1.412,88 m², de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo.

Lote 01

LINHA VITÓRIA: VALOR: DE R\$ 51.715,82 (Cinquenta e um mil, setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).

O valor da proposta é composto pela soma de R\$ 36.201,07 (Trinta e seis mil, duzentos e um reais e sete centavos) de material e R\$ 15.514,75 (Quinze mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) de mão de obra.

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

As condições de pagamentos são constantes no subitem 14.1 da Tomada de Preços nº 02/2023.

Salgado Filho/PR, 31 de maio de 2023.

Maria de Fátima Antunes
EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
CNPJ: 44.906.326/0001-58
MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
CPF: 038.565.839-71
RG: 9054985-5 SESP-PR
SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58

**CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA**R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Planilha Contratada

Div. Licitações - FL 227

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - Linha Vitória

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 1.412,88 m²

DATA: 31/05/2023

| Item | Descrição | Valor (R\$) | % Equivalente | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|-------------|--------------------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | PAVIMENTAÇÃO POLIDÉDRICA | R\$ 51.715,82 | 100,00% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| VALOR TOTAL | | R\$ 51.715,82 | 100% | | | | | | |
| | | Período | % | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| | | Acumul. | % | 8,33% | 16,66% | 24,99% | 33,32% | 41,65% | 49,98% |
| | | Investimento | % | 4,307,93 | 4,307,93 | 4,307,93 | 4,307,93 | 4,307,93 | 4,307,93 |
| | | Investimento | % | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| | | Investimento | % | 4,307,93 | 8,615,86 | 12,923,78 | 17,231,71 | 21,539,64 | 25,847,57 |

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Salgado Filho / PR

Local

Responsável Técnico da Empresa

Nome: Marcos Rech

CREA PR: 198.008/D

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.

Data

Representante Legal da Empresa

Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes

RG: 9.054.985-5

R NELSON MACHADO, Nº 254, BAIRRO BORGIA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Dir. Licitação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - Linha Vitória

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 1.412,88 m²

DATA: 31/05/2023

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/0

R NEILSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

089.045.979.78

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

44.906.326/0001-58

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário Global (R\$) | Prego Total (R\$) |
|--|---|----------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES | | | | | |
| 1.1 | Colchão de argila p/paviment. Polidétrica (mão de obra) | m ² | 1313,64 | R\$ 1,70 | R\$ 2.233,19 |
| 1.2 | Extração, carga, transp. e assent. Cordão lat. Pedra p/ pav Polidétrico | m ² | 330,80 | R\$ 13,88 | R\$ 4.591,51 |
| 1.3 | Extração, carga, transp., preparo e assent. Polidétrico | m | 1313,64 | R\$ 32,59 | R\$ 42.811,53 |
| 1.4 | Enchimento com argila p/ pav. Polidétrico (Mão de obra) | m ² | 1412,88 | R\$ 1,02 | R\$ 1.441,14 |
| | | | | R\$ 51.715,82 | |

marc

pavimento

Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do sul

Div. Licitações - FL 229

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------|-----|------|-----|---------------|
| 1.5 | Contenção Lat. Com solo local p/ pav. Polidétrica, largura 1,0 metro cada margem | m ² | 330,80 | R\$ | 1,93 | R\$ | 638,45 |
| | | | | | | | R\$ 51.715,82 |
| Foi Considerado arredondamento de duas casas decimais na quantidade, Valor unitário global e Preço total. | | | | | | | |
| <p>Salgado Filho / PR</p> <p>089.045.979.78</p> <p>MARCOS RECH ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>CREA PR: 198.008/D</p> <p>Local</p> <p>Responsável Técnico da Empresa</p> <p>Nome: Marcos Rech</p> <p>CREA PR: 198.008/D</p> <p>Data</p> <p>Quinta-feira, 25 de maio de 2023.</p> <p>Representante Legal da Empresa</p> <p>Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes</p> <p>RG: 9.054.985-5</p> <p>44.906.326/0001-58</p> <p>CONSTRUTORA GLASMANN LTDA</p> <p>R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR</p> | | | | | | | |

Assessor

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

IE: 90926859-15

E-mail: zanin@wln.com.br

Tel: (46) 98409-3177

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 239

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO – PARANÁ – CEP: 85.620-000

**ANEXO IV
Tomada de Preços nº 02/2023****PROPOSTA DE PREÇOS**

Pela presente, CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 44.906.326/0001-58, com sede na cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná, por seu representante legal adiante assinado, Sra. MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES, brasileira, casada, sócia administradora, portadora do CPF/MF nº 038.565.839-71, vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 02/2023, tem por objeto a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo na Cerro Azul, com extensão de 2830,80 m², de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo.

Lote 02

CERRO AZUL: VALOR: DE R\$ 105.935,08 (Cento e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e oito centavos).

O valor da proposta é composto pela soma de R\$ 74.154,56 (Setenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais, e cinquenta e seis centavos) de material e R\$ 31.780,52 (Trinta e um mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) de mão de obra.

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

As condições de pagamentos são constantes no subitem 14.1 da Tomada de Preços nº 02/2023.

Salgado Filho/PR, 31 de maio de 2023.

Maria de F. de Antunes
EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES

CPF: 038.565.839-71

RG: 9054985-5 SESP-PR

SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58**CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA**R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR*Antunes*

Planilha Contratada

Prer. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL 232

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - Cerro Azul

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.830,80 m²

DATA: 31/05/2023

| Item | Descrição | Valor (R\$) | % Equivalente | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|-------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA | R\$ 105.935,08 | 100,00% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| VALOR TOTAL | | R\$ 105.935,08 | 100% | | | | | | |
| | | Período | % | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| | | Investimento | % | R\$ 8.824,39 | R\$ 8.824,39 | R\$ 8.824,39 | R\$ 8.824,39 | R\$ 8.824,39 | R\$ 8.824,39 |
| | | Acumul. | % | 8,33% | 16,66% | 24,99% | 33,32% | 41,65% | 49,98% |
| | | Investimento | % | R\$ 8.824,39 | R\$ 17.648,78 | R\$ 26.473,18 | R\$ 35.297,57 | R\$ 44.121,96 | R\$ 52.946,35 |
| | | MES 7 | | | | | | | |
| | | 8,33% | | | | | | | |
| | | R\$ 8.824,39 | | | | | | | |
| | | 8,33% | | | | | | | |
| | | R\$ 8.824,39 | | | | | | | |
| | | 66,64% | | | | | | | |
| | | R\$ 74.98% | | | | | | | |
| | | R\$ 79.430,13 | | | | | | | |
| | | R\$ 88.265,11 | | | | | | | |
| | | R\$ 97.100,10 | | | | | | | |
| | | R\$ 105.935,08 | | | | | | | |

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Salgado Filho / PR

Local

Responsável Técnico da Empresa

Nome: Marcos Rech

CREA PR: 198.008/D

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.

Data

Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes

RG: 9.054.985-5

R NEILSON MACHADO, N° 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - FL. 233

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - Cerro Azul

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.830,80 m²

DATA: 31/05/2023

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVILR NEILSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

CREA PR: 198.008/0

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário Global (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|---|---------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES | | | | | |
| 1.1 | Colchão de argila p/paviment. Polidétrica (mão de obra) | m² | 2506,59 | R\$ 1,70 | R\$ 4.261,20 |
| 1.2 | Extração, carga, transp. e assent. Cordão lat. Pedra p/ pav Polidétrico | m² | 1080,70 | R\$ 13,89 | R\$ 15.010,93 |
| 1.3 | Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico | m | 2506,59 | R\$ 32,59 | R\$ 81.689,77 |
| 1.4 | Enchimento com argila p/ pav. Polidétrico (Mão de obra) | m² | 2830,80 | R\$ 1,02 | R\$ 2.887,42 |
| | | | R\$ 105.935,08 | | |

materia.

pavimentação

A

Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 234

| | | | | | | | |
|-----|--|----|---------|-----|------|-----|----------|
| 1.5 | Contenção Lat. Com solo local p/ pav. Polidétrica, largura 1,0 metro cada margem | m² | 1080,70 | R\$ | 1,93 | R\$ | 2.085,76 |
|-----|--|----|---------|-----|------|-----|----------|

| | |
|-----|------------|
| R\$ | 105.935,08 |
|-----|------------|

Foi Considerado arredondamento de duas casas decimais na quantidade, Valor unitário global e Preço total.

Salgado Filho / PR

089.045.979.78

Local

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Responsável Técnico da Empresa

Nome: Marcos Rech

CREA PR: 198.008/D

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.

Data

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

Representante Legal da Empresa

Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes

RG: 9.054.985-5

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

IE: 90926859-15

E-mail: zanin@wln.com.br

Tel: (46) 98409-3177

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - FL 236

R NELSON MACHADO, N° 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO – PARANÁ – CEP: 85.620-000

ANEXO IV**Tomada de Preços nº 02/2023****PROPOSTA DE PREÇOS**

Pela presente, CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 44.906.326/0001-58, com sede na cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná, por seu representante legal adiante assinado, Sra. MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES, brasileira, casada, sócia administradora, portadora do CPF/MF nº 038.565.839-71, vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 02/2023, tem por objeto a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo no Laticínio, com extensão de 2.612,43 m², de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo.

Lote 03

LATICINIO: VALOR: DE R\$ 96.428,66 (Noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos).


O valor da proposta é composto pela soma de R\$ 67.500,06 (Sessenta e sete mil, quinhentos reais e seis centavos) de material e R\$ 28.928,60 (Vinte e oito mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) de mão de obra.

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

As condições de pagamentos são constantes no subitem 14.1 da Tomada de Preços nº 02/2023.

Salgado Filho/PR, 31 de maio de 2023.


EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
CNPJ: 44.906.326/0001-58
MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
CPF: 038.565.839-71
RG: 9054985-5 SESP-PR
SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58**CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA**R NELSON MACHADO, N° 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Planilha Contratada

Div. Licitações - FL 237

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - Laticínio

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.612,43 m²

DATA: 31/05/2023

| Item | Descrição | Valor (R\$) | % Equivalente | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|-------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA | R\$ 96.428,66 | 100,00% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| VALOR TOTAL | | R\$ 96.428,66 | 100% | | | | | | |
| | | Período | % | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| | | Investimento | % | R\$ 8.032,51 | R\$ 8.032,51 | R\$ 8.032,51 | R\$ 8.032,51 | R\$ 8.032,51 | R\$ 8.032,51 |
| | | Acumul. | % | R\$ 8,33% | R\$ 16,66% | R\$ 24,99% | R\$ 33,32% | R\$ 41,65% | R\$ 49,98% |
| | | Investimento | % | R\$ 8.032,51 | R\$ 16.065,02 | R\$ 24.097,52 | R\$ 32.130,03 | R\$ 40.162,54 | R\$ 48.195,05 |
| | | MES 7 | | | | | | | |
| | | 8,33% | | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | R\$ | | R\$ 8.032,51 | R\$ 8.032,51 | R\$ 8.042,15 | R\$ 8.042,15 | R\$ 8.042,15 | R\$ 8.042,15 |
| | | 8,33% | | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | R\$ | | R\$ 8.032,51 | R\$ 66,64% | R\$ 74,98% | R\$ 83,32% | R\$ 91,66% | R\$ 100,00% |
| | | 58,31% | | R\$ 56,227,55 | R\$ 64,260,06 | R\$ 72,302,21 | R\$ 80,344,36 | R\$ 88,386,51 | R\$ 96,428,66 |

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Salgado Filho / PR

Responsável Técnico da Empresa

Nome: Marcos Rech

CREA PR: 198.008/D

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.

Data

R NEILSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes

RG: 9.054.985-5

Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - FL

238

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

44.906.326/0001-58

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - Laticínio

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

089.045.979.78

CONSTRUTORA
GLSMANN LTDA

ÁREA: 2.612,43 m²

MARCOS RECH

ENGENHEIRO CIVIL

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SAL GADO FILHO/PR

DATA: 31/05/2023

CNPJ: 08.906.326/0001-58

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário Global (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|---|---------|------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES | | | | | |
| 1.1 | Colchão de argila p/paviment. Polidétrica (mão de obra) | m² | 2385,16 | R\$ 1,70 | R\$ 4.054,77 |
| 1.2 | Extração, carga, transp. e assent. Cordão lat. Pedra p/ pav Polidétrico | m² | 757,56 | R\$ 13,88 | R\$ 10.514,94 |
| 1.3 | Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico | m | 2385,16 | R\$ 32,59 | R\$ 77.732,37 |
| 1.4 | Enchimento com argila p/ pav. Polidétrico (Mão de obra) | m² | 2612,43 | R\$ 1,02 | R\$ 2.664,68 |
| | | | | R\$ 96.428,66 | |



 Marcio
 

Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Dir. Licitações - Fl. 239

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|--------|-----|------|-----|---------------|
| 1.5 | Contenção Lat. Com solo local p/ pav. Poliédrica, largura 1,0 metro cada margem | m ² | 757,46 | R\$ | 1,93 | R\$ | 1.461,90 |
| | | | | | | | R\$ 96.428,66 |
| Foi Considerado arredondamento de duas casas decimais na quantidade, Valor unitário global e Preço total. | | | | | | | |
| <p>Salgado Filho / PR</p> <p>089.045.979.78</p> <p>MARCOS RECH ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>CREA PR: 198.008/D</p> <p>Local</p> <p>Responsável Técnico da Empresa Nome: Marcos Rech CREA PR: 198.008/D</p> <p>Quinta-feira, 25 de maio de 2023.</p> <p><i>Maria de Fátima Antunes</i> Representante Legal da Empresa Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes RG: 9.054.985-5</p> <p>44.906.326/0001-58</p> <p>CONSTRUTORA GLASMANN LTDA</p> <p>R NELSON MACHADO, N° 251, BAIRRO BORBA, CEP: 86.620-000, SALGADO FILHO/PR</p> <p><i>Processo</i></p> | | | | | | | |

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

IE: 90926859-15

E-mail: zanin@wln.com.br

Tel: (46) 98409-3177

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - Fl. 241

R NELSON MACHADO, N° 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.620-000

ANEXO IV**Tomada de Preços nº 02/2023****PROPOSTA DE PREÇOS**

Pela presente, CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 44.906.326/0001-58, com sede na cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná, por seu representante legal adiante assinado, Sra. MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES, brasileira, casada, sócia administradora, portadora do CPF/MF nº 038.565.839-71, vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 02/2023, tem por objeto a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo no Santo Expedito, com extensão de 1.204,72 m², de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo.

Lote 05

SANTO EXPEDITO: VALOR: DE R\$ 44.592,98 (Quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos).


O valor da proposta é composto pela soma de R\$ 31.215,09 (Trinta e um mil, duzentos e quinze reais e nove centavos) de material e R\$ 13.377,89 (Treze mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) de mão de obra.

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

As condições de pagamentos são constantes no subitem 14.1 da Tomada de Preços nº 02/2023.

Salgado Filho/PR, 31 de maio de 2023.


EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
CNPJ: 44.906.326/0001-58
MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
CPF: 038.565.839-71
RG: 9054985-5 SESP-PR
SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58**CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA**R NELSON MACHADO, N° 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - FL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENHIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - Santo Expedito

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 1.204,72 m²

DATA: 31/05/2023

| Item | Descrição | Valor (R\$) | % Equivalente | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
|-------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA | R\$ 44.592,98 | 100,00% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| VALOR TOTAL | | R\$ 44.592,98 | 100% | | | | | | |
| | | Período | % | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| | | | Investimento | R\$ 3.714,60 | R\$ 3.714,60 | R\$ 3.714,60 | R\$ 3.714,60 | R\$ 3.714,60 | R\$ 3.714,60 |
| | | | % | 8,33% | 16,66% | 24,99% | 33,32% | 41,65% | 49,98% |
| | | Acumul. | Investimentos | R\$ 3.714,60 | R\$ 7.429,19 | R\$ 11.143,79 | R\$ 14.858,38 | R\$ 18.572,96 | R\$ 22.287,57 |

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Salgado Filho / PR

Responsável Técnico da Empresa

Nome: Marcos Rech

CREA PR: 198.008/D

44.906.326/0001-58

**CONSTRUTORA
GLASMAN LTDA**

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.

Data

Nome: Maria de Fátima ~~Clas~~mann Antunes

RG: 9.054.985-5

R NELSON MACHADO, N° 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Planilha Contratada

Prof. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL 243

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - Santo Expedito

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 1.204,72 m²

DATA: 31/05/2023

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198-00870

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

089.045.979-78

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

44.906.326/0001-58

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário Global (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|---|---------|------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES | | | | | |
| 1.1 | Colchão de argila p/paviment. Polidétrica (mão de obra) | m² | 1093,14 | R\$ 1,70 | R\$ 1.858,34 |
| 1.2 | Extração, carga, transp. e assent. Cordão lat. Pedra p/ pav Polidétrico | m² | 371,94 | R\$ 13,88 | R\$ 5.162,53 |
| 1.3 | Extração, carga, transp., preparo e assent. Polidétrico | m | 1093,14 | R\$ 32,59 | R\$ 35.625,44 |
| 1.4 | Enchimento com argila p/ pav. Polidétrico (Mão de obra) | m² | 1204,72 | R\$ 1,02 | R\$ 1.228,82 |
| | | | | R\$ | 44.592,98 |

maria

[Assinatura]

[Assinatura]

Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - PL

| | | | | | | | |
|-----|--|----------------|--------|-----|------|-----|---------------|
| 1.5 | Contenção Lat. Com solo local p/ pav. Poliédrlica, largura 1,0 metro cada margem | m ² | 371,94 | R\$ | 1,93 | R\$ | 717,85 |
| | | | | | | | R\$ 44.592,98 |

Foi Considerado arredondamento de duas casas decimais na quantidade, Valor unitário global e Preço total.

Salgado Filho / PR

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Responsável Técnico da Empresa
Nome: Marcos Rech
CREA PR: 198.008/D

Representante Legal da Empresa
Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
RG: 9.054.985-5

maria de fatima antunes

procurador



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

ADITIVO CONTRATUAL Nº 02

AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023

Pelo presente termo, o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL**, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **NILSON ANTONIO FEVERSANI**, e **CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME**, representada pela Sra. **MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES**, têm certa e ajustada a presente adição ao Contrato de Empreitada Global, celebrado entre ambos na data de 29 de junho de 2023, em decorrência da Tomada de Preços nº 02/2023, o que fazem com fundamento nos art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para nele alterar o que segue.

Cláusula Primeira – Acréscimo de Quantidades de Serviços Contratados

O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de adequar melhor os acessos às estradas existentes. Para tanto, por escolha da administração aumentou em um metro de largura a estrada, a qual tinha previsão de ser de 5 metros, e foi executada com 6 metros de largura, resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R\$18.042,35 (dezoito mil e quarenta e dois reais, com trinta e cinco centavos).

O custo do LOTE 02 – CERRO AZUL, que antes era de R\$ 105.935,08 (cento e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais com oito centavos), passa a ser de R\$ 123.977,43 (cento e vinte e três mil novecentos e setenta e sete reais com quarenta e três centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 17,03% do lote contratado.

Clausula Segunda – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo. Assim, por estarem certos e contratados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do presente ajuste, os contratantes firmam-no em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas infra-assinadas.

Bom Sucesso do Sul, 04 de junho de 2024

**NILSON ANTONIO
FEVERSANI:717951
20959**

Assinado de forma digital por
NILSON ANTONIO
FEVERSANI:71795120959
Dados: 2024.06.06 08:53:17
-03'00'

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
MUNICÍPIO
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

**CONSTRUTORA
GLASMANN
LTDA:44906326000
158**

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
GLASMANN
LTDA:44906326000158
Dados: 2024.06.04 14:26:30
-03'00'

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME
CONTRATADA
MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
Responsável Legal

TESTEMUNHAS:

Thalyzia Kopp Prechlak
RG: 8.869.492-9

Josiane Folle
RG: 6.008.824-1

07/06/2024, 08:44

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 AO CONTRATO DE
EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 02
AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº
152/2023

CONTRATADA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA -
ME

CNPJ: 44.906.326/0001-58

Cláusula Primeira – Acréscimo de Quantidades de Serviços
Contratados

O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de adequar melhor os acessos às estradas existentes. Para tanto, por escolha da administração aumentou em um metro de largura a estrada, a qual tinha previsão de ser de 5 metros, e foi executada com 6 metros de largura, resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R\$18.042,35 (dezoito mil e quarenta e dois reais, com trinta e cinco centavos).

O custo do LOTE 02 – CERRO AZUL, que antes era de R\$ 105.935,08 (cento e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais com oito centavos), passa a ser de R\$ 123.977,43 (cento e vinte e três mil novecentos e setenta e sete reais com quarenta e três centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 17,03% do lote contratado.

Clausula Segunda – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.

Bom Sucesso do Sul - PR, 06 de junho de 2024

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Publicado por:

Yonara Beatriz de Araujo Penso
Código Identificador:D7C4FE38

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 07/06/2024. Edição 3040
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

ADITIVO CONTRATUAL Nº 03 AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023

Pelo presente termo, o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL**, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **NILSON ANTONIO FEVERSANI**, e **CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME**, representada pela Sra. **MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES**, têm certa e ajustada a presente adição ao Contrato de Empreitada Global, celebrado entre ambos na data de 29 de junho de 2023, em decorrência da Tomada de Preços nº 02/2023, o que fazem com fundamento nos art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para nele alterar o que segue.

Cláusula Primeira – Acréscimo de Quantidades de Serviços Contratados

O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de aumentar a extensão do trecho a ser pavimentado.

Para tanto, por escolha da administração aumentou em 286,84m², passando ao total de 1.491,56m², resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R\$ 11.146,24 (onze mil, cento e quarenta e seis reais, com vinte e quatoros centavos).

O custo do LOTE 04 – SANTO EXPEDITO, que antes era de R\$44.592,98 (quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais, com noventa e oito centavos), passa a ser de R\$55.741,22 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais, com vinte e dois centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 25% do lote contratado.

Clausula Segunda – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo. Assim, por estarem certos e contratados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do presente ajuste, os contratantes firmam-no em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas infra-assinadas.

Bom Sucesso do Sul, 14 de junho de 2024

NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959
Assinado de forma digital por
NILSON ANTONIO
FEVERSANI:71795120959
Dados: 2024.06.14 15:23:53
-03'00'

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
MUNICÍPIO
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES:03856583971
Assinado de forma digital por
MARIA DE FATIMA GLASMANN
ANTUNES:03856583971
Dados: 2024.06.14 14:27:01
-03'00'

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME
CONTRATADA
MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
Responsável Legal

TESTEMUNHAS:

Thalyzia Kopp Prechlak
RG: 8.869.492-9

Josiane Folle
RG: 6.008.824-1

17/06/2024, 09:31

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 03 AO CONTRATO DE
EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 03
AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº
152/2023

CONTRATADA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA -
ME

CNPJ: 44.906.326/0001-58

**Cláusula Primeira – Acréscimo de Quantidades de Serviços
Contratados**

O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de aumentar a extensão do trecho a ser pavimentado.

Para tanto, por escolha da administração aumentou em 286,84m², passando ao total de 1.491,56m², resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R\$ 11.146,24 (onze mil, cento e quarenta e seis reais, com vinte e quatro centavos).

O custo do LOTE 04 – SANTO EXPEDITO, que antes era de R\$44.592,98 (quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais, com noventa e oito centavos), passa a ser de R\$55.741,22 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais, com vinte e dois centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 25% do lote contratado.

Clausula Segunda – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.

Bom Sucesso do Sul - PR, 14 de junho de 2024

NILSON ANTONIO FEVERSANI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Yonara Beatriz de Araujo Penso

Código Identificador:AF3A1FCD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 17/06/2024. Edição 3046

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

Atos Oficiais

Sábado, 15.6.2024 - Nº 7.977 JORNAL DE BELTRÃO 3A

Prefeitura de Bom Sucesso do Sul

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR
CNPJ: 80.874.100/0001-86
EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2024
INEXIGIBILIDADE 09/2024 - Processo Licitatório Nº 48/2024 - Data do Aviso: 03/06/2024.

CONTRATADA: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PÚBLICOS LTDA - EPP
CNPJ: 01.484.708/0001-39.

OBJETO: Contratação de empresa para serviços técnicos especializados para a revisão e atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Sucesso do Sul, colecionando com as alterações ocorridas na Lei Orgânica Municipal, constituição Federal, Estadual e Jurisprudências observados os seguintes procedimentos:

1) REGIMENTO INTERNO:

(a) Reunião inicial para apresentação da metodologia e definição de cronograma (online ao vivo);

(b) Formação de Comissão Especial para Revisão e Atualização do Regimento Interno;

(c) Desenvolvimento, pelo IGAM, análise, pesquisa e elaboração de relatório com a indicação de artigos e demais dispositivos do Regimento Interno que precisem ser corrigidos ou revogados, além de novos conteúdos a serem inseridos, considerando os parâmetros apresentados na Lei Orgânica Municipal, pelas emendas constitucionais, legislações federais e jurisprudência;

(d) Desenvolvimento, pela Comissão especial da Câmara Municipal, de pesquisa e de relatório de dispositivos do Regimento Interno que precisem ser alterados em razão de modificação junto ao contexto local.

(e) Reunião de definição de conteúdo para discussão e finalização das matérias que comporão o anteprojeto de Resolução do Regimento Interno; (f) Entrega do anteprojeto de Resolução do Regimento Interno, com a devida justificativa, dentro das normas de técnica legislativa.

VALOR TOTAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Pela prestação de serviços a Contratante pagará à Contratada o valor de R\$ 16.000,00 (dezoito mil reais) a serem pagos até o 10º útil do mês que for entregue o serviço. As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas pelo Orçamento Municipal, à conta da seguinte Dotação Orçamentária: nº 01.001 Câmara Municipal de Vereadores; 01.01 Câmara dos Vereadores; 01.03.100012.001 - atividades operacionais do legislativo; 33.90.39 Serviço de terceiros pessoa jurídica; despesa 1268.

VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

Bom Sucesso do Sul, 13 de Junho de 2024.

NILSON ANTONIO FEVERSANI - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024
REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024
UASG: 989979

O Município de Bom Sucesso do Sul/PR, comunica que realizará o Pregão Eletrônico nº 23/2024, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado ao registro de preços para eventuais aquisições de utensílios domésticos, para atender as necessidades e suprir o funcionamento diário de toda a estrutura administrativa municipal. A sessão do pregão eletrônico será realizada através do site www.gov.br/compras/pt-br, no dia 28/06/2024, às 09h00min. O edital encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.gov.br/compras/pt-br e www.bomsucessodosul.pr.gov.br, podendo também ser solicitado pelos e-mails pregao@bssul.pr.gov.br ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Obs. edital exclusivo para microempresa (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual (MEI), nos termos do art. 3º e art. 18 e, da lei complementar 123/06 e lei complementar 147/14. Informações pelo fone (46) 3234-1135 ou por e-mail.

Bom Sucesso do Sul, 14 de junho de 2024.

JOSIANE FOLLE
FOLLE.022956@bssul.pr.gov.br
94981
Josiane Folle
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
ERRATA
REF. AO AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2024

Nas publicações do dia 07 de junho de 2024, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, edição de nº 3040, e no Jornal de Beltrão, edição 7.971 do dia 07 de abril de 2024, e no site do município no dia 06 de junho de 2024, tendo em vista equívoco cometido quanto ao número da dispensa de licitação, então:

*anda-se à:

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024

*Lata-se:

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2024

Bom Sucesso do Sul, 14 de junho de 2024.

JOSIANE FOLLE
FOLLE.022956@bssul.pr.gov.br
94981
Josiane Folle
Pregoeira

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2024 - (Processo Licitatório 34/2024)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL, Estado do Paraná, com sede à Rua Cândido Mello, nº 290, Centro, inscrito no CGC/ME nº 80.874.100/0001-86, neste ato representado pelo (a) Prefeito

(a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. NILSON ANTONIO FEVERSANI, e
CONTRATADA: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA - ME, CNPJ nº 39.819.708/0001-04, Representada pelo Proprietário - Administrador Sr. CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA.

OBJETO: Execução da obra da construção do Portal no Cemitério Municipal de Bom Sucesso do Sul-Pr, de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo ao edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2024.

VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor total do contrato é de R\$ 77.900,00 (Setenta e Sete Mil e Novecentos Reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, conforme a seguir: 06.00- Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 06.01 - Divisão de Obras e Serviços Urbanos; 15.452.0006.1.005 - Execução de obras públicas; 44.90.51 - Obras e instalações; Despesa - 1748.

PRazo DE EXECUÇÃO: Início da execução dos se dará após o recebimento da ordem de serviço, com previsão de término em 90 (Noventa) dias.

PRazo DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14 de Junho de 2024.

FORO: Comarca de Palo Branco, Estado do Paraná.

BOM SUCESSO DO SUL, 14 de Junho de 2024.

NILSON ANTONIO FEVERSANI - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 03
AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023
CONTRATADA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME
CNPJ: 44.906.326/0001-58

Cláusula Primeira - Acréscimo de Quantidades de Serviços Contratados O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de aumentar a extensão do trecho a ser pavimentado.

Para tanto, por escolha da administração aumentou em 286,84m², passando ao total de 1.491,56m², resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R\$ 11.146,24 (onze mil, cento e quarenta e seis reais, com vinte e quatro centavos).

O custo do LOTE 04 - SANTO EXPEDITO que antes era de R\$44.592,98 (quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais, com noventa e oito centavos), passa a ser de R\$55.741,22 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais, com vinte e dois centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 25% do lote contratado.

Cláusula Segunda - Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.

Bom Sucesso do Sul - PR, 14 de junho de 2024

Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Renascença

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024 - PMR

Retifica-se o Termo de Adjudicação e Homologação publicado do dia 13 de junho de 2024, de acordo como segue:

ODONTO TEC LTDA, no valor total de R\$ 31.483,95 (trinta e um mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos);

ATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, no valor total de R\$ 16.421,86 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

Renascença, 14 de junho de 2024.

IDALIR JOÃO ZANELLA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008/2024
Em análise ao processo de Inexigibilidade nº 008/2024, de 14 de junho de 2024, atendendo solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, no uso de suas atribuições o Sr. Idalir João Zanelle Prefeito Municipal de Renascença - PR, HOMOLOGA o procedimento com amparo na Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 74, inciso II.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 meses, contados da publicação do extrato do contrato do Diário Oficial do Município.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

OBJETO: contratação de empresa para realização de Show Nacional destinado a abertura do Natal dos Sonhos de Renascença e em comemoração ao 63º aniversário do Município de Renascença.

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 74, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

CONTRATADO: MB PRODUÇÕES LTDA, CNPJ - 31.694.521/0001-10, Endereço Rua: Av. Ibiapua, nº 331, sala 131, Bairro Moema, São Paulo - PR.

CONTRATANTE: Município de Renascença - PR.

Renascença - PR, 14 de junho de 2024.

IDALIR JOÃO ZANELLA

Prefeito Municipal

CLASSIFICADOS

JORNAL DE BELTRÃO

O lugar certo para quem quer fazer bons negócios!



EDITAL 04/2024 DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO GESTÃO 2024/2028
DO GRÊMIO INDUSTRIAL PATROBRANCOENSE

O Grêmio Industrial Patrobrancoense, por intermédio do Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Valério José Martignoni, no uso de suas atribuições legais previstas no §1º do Art. 41 do Regimento Interno e em obediência ao inciso I do artigo 18, da Seção I do Estatuto Social, convoca ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, a ser realizada na sala de reuniões da sede do Grêmio, sito à Rua Anacária, 883, Bairro Santa Teresinha, na cidade de Palo Branco/PR, no dia 13/07/2024, com início às 09:00h e encerramento às 17:00 horas, conforme normas e prazos para o procedimento de votação a seguir:

1. DAS CHAPAS E DOS ASSOCIADOS ELIGÍVEIS

1.1. A Chapa Oficial, será apresentada pelo Conselho Deliberativo em exercício, nos termos do Art. 81, §1º, I, c/c Art. 43 R;

1.2. As chapas concorrentes à eleição do Conselho Deliberativo deverão ser indicadas por pelo menos 100 sócios com direito a voto, devidamente identificadas e mediante assinatura. (inciso II, §1º Art. 41)

1.3. Somente poderão se candidatar a cargo do Conselho Deliberativo os sócios patrimoniais, patrimoniais individuais beneficiários e patrimoniais terceira idade, ter no mínimo um ano de matrícula social e ter mais de 18 anos. (Art. 81, §1º, III, c/c Art. 43 R)

1.4. No pedido de inscrição das chapas deverão constar as assinaturas dos candidatos manifestando a sua concordância (Art. 81, §1º, V, c/c Art. 43 R)

1.5. É vedada a participação do candidato em duas ou mais chapas (Art. 81, §1º, V, c/c Art. 43 R)

1.6. Somente será admitida a inscrição das chapas que atenderem ao disposto no artigo 22 do estatuto social, ou seja, 30 membros efetivos e 50 suplentes.



2. SOCIADOS ELIGÍVEIS

2.1. Somente poderão votar os sócios patrimoniais, patrimoniais individuais, patrimoniais beneficiários e patrimoniais terceira idade, maiores de 18 anos, que tenham a sua quota em pleno gozo dos seus direitos e das prerrogativas sociais. (art. 79 R)

2.2. Não podem votar nem ser votados os associados que exerçam funções remuneradas no Grêmio, as dependentes dos sócios e as pessoas jurídicas proprietárias de várias patrimônios (§2º do art. 79 do R)

2.3. Não podem votar nem ser votados os associados que ostentem seu título a forasteiros. (§5º Art. 11)

2.4. Não será admitido voto por procuração (§4º do art. 79 do R)

3. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS

3.1. Conforme estabelece o artigo 82 do Regimento Interno, as chapas que desejarem concorrer ao cargo de conselho do GRÊMIO INDUSTRIAL PATROBRANCOENSE, deverão formalizar as inscrições das chapas mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral Sr. Solenar Campagnoni, protocoladas diretamente na secretaria do clube até as 10:00 do quinto dia anterior à data designada (06/07/24) para a realização do pleito eleitoral previsto para o dia 13/07/2024, na sede do Grêmio, localizada na Rua Anacária, 883, bairro Santa Teresinha na cidade de Palo Branco/PR, podendo designar um nome que a identifique.

3.2. Também deverá ser anexado ao ato de inscrição, documento assinado por cada um dos candidatos afirmando seu interesse em compor a chapa e o cargo correspondente.

3.3. Não serão aceitas inscrições de candidatos ao cargo de conselho isoladamente.

3.4. A ausência de cumprimento dos itens acima descritos acarretará automaticamente a chapa.

4. DA DIVULGAÇÃO DAS CHAPAS

4.1. Expirado o prazo de registro das candidaturas, as chapas e os nomes dos candidatos, serão afixadas nas dependências sociais, no quadro de avisos e nos locais de maior concentração de associados. (Art. 83 do R)



5. DEMAIS ORIENTAÇÕES

5.1. Concluída a apuração da eleição, se não houve impugnação, o Presidente da Assembleia Geral anunciará o resultado da votação e proclamará a chapa eleita que tomará posse, levando-se o turno no livro ata respectivo. (Art. 111 do R)

5.2. Em caso de empate observar-se-á o artigo 115, inciso I do R.

6. EVENTUAIS CASOS OMISSOS

6.1. As eleições serão regidas pelas regras do artigo 18 e seguintes do Estatuto social e demais disposições do Regimento Interno e os eventuais casos omissos, lacunas, respostas a requerimentos formulados pelas chapas ou eleitores serão deliberados pela Comissão Eleitoral, responsável pela condução do pleito.

6.2. Os associados poderão consultar cópia do Estatuto Social e/ou Regimento Interno diretamente site eletrônico ou na secretaria do GRÊMIO.

7. MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL

- Solenar Campagnoni - Presidente

- Nivaldo do Prado - Vice - Presidente

- Felix Pradito - Secretário

Palo Branco, 13 de junho de 2024.

Valério José Martignoni
Presidente do Conselho Deliberativo



1º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

| Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário Licitado (R\$) | Quantidade Total | Quantidade 1º Medição | % Acumulado | Valor Total Licitado (R\$) | Total da Medição (R\$) |
|--|--|-------|----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
| LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 1.313,64 | | 0,00% | 2.233,19 | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 330,80 | | 0,00% | 4.591,51 | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 1.313,64 | | 0,00% | 42.811,53 | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 1.412,88 | | 0,00% | 1.441,14 | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 330,80 | | 0,00% | 638,45 | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 01 | | | | | 0,00% | R\$51.715,82 | R\$0,00 |
| LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 2.506,59 | | 0,00% | 4.261,20 | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 1.080,70 | | 0,00% | 15.010,93 | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 2.506,59 | | 0,00% | 81.689,77 | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 2.830,80 | | 0,00% | 2.887,42 | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 1.080,70 | | 0,00% | 2.085,76 | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 02 | | | | | 0,00% | R\$105.935,08 | R\$0,00 |
| LOTE 03 - TRECHO LATÍCIO | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 2.385,16 | 1.288,20 | 54,01% | 4.054,77 | R\$2.189,94 |
| 53520 | Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 757,56 | 452,00 | 59,67% | 10.514,94 | R\$6.273,76 |
| 52145 | Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 2.385,16 | 1.288,20 | 54,01% | 77.732,37 | R\$41.982,44 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 2.612,43 | 1.296,00 | 49,61% | 2.664,68 | R\$1.321,92 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 757,46 | 452,00 | 59,67% | 1.461,90 | R\$872,36 |
| | EXECUTADO DO LOTE 03 | | | | | 54,59% | R\$96.428,66 | R\$52.640,42 |
| LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 1.093,14 | | 0,00% | 1.858,34 | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 371,94 | | 0,00% | 5.162,53 | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 1.093,14 | | 0,00% | 35.625,44 | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 1.204,72 | | 0,00% | 1.228,82 | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 371,94 | | 0,00% | 717,85 | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 05 | | | | | 0,00% | R\$44.592,98 | R\$0,00 |
| TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 17,62% | R\$ 298.672,54 | R\$52.640,42 |

Diogo Rossetto

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Bom Sucesso do Sul, 04 de setembro de 2023



2º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

| Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário Licitado (R\$) | Quantidade Total | Quantidade 2º Medição | % Acumulado | Valor Total Licitado (R\$) | Total da 2ª Medição (R\$) |
|--|--|-------|-------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 1.313,64 | | 0,00% | 2.233,19 | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 330,80 | | 0,00% | 4.591,51 | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 1.313,64 | | 0,00% | 42.811,53 | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 1.412,88 | | 0,00% | 1.441,14 | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 330,80 | | 0,00% | 638,45 | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 01 | | | | | 0,00% | R\$51.715,82 | R\$0,00 |
| LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 2.506,59 | | 0,00% | 4.281,20 | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 1.080,70 | | 0,00% | 15.010,93 | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 2.506,59 | | 0,00% | 81.689,77 | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 2.830,80 | | 0,00% | 2.887,42 | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 1.080,70 | | 0,00% | 2.085,76 | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 02 | | | | | 0,00% | R\$105.935,08 | R\$0,00 |
| LOTE 03 - TRECHO LATÍGINIO | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 2.385,16 | 855,00 | 89,86% | 4.054,77 | R\$1.453,50 |
| 53520 | Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 757,56 | 240,00 | 91,35% | 10.514,94 | R\$3.331,20 |
| 52145 | Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 2.385,16 | 855,00 | 89,86% | 77.732,37 | R\$27.864,45 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 2.612,43 | 960,00 | 86,36% | 2.664,68 | R\$979,20 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 757,46 | 240,00 | 91,36% | 1.461,90 | R\$463,20 |
| | EXECUTADO DO LOTE 03 | | | | | 89,94% | R\$96.428,66 | R\$34.091,55 |
| LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 1.093,14 | | 0,00% | 1.858,34 | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 371,94 | | 0,00% | 5.162,53 | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 1.093,14 | | 0,00% | 35.625,44 | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 1.204,72 | | 0,00% | 1.228,82 | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 371,94 | | 0,00% | 717,85 | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 05 | | | | | 0,00% | R\$44.592,98 | R\$0,00 |
| TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 29,04% | R\$ 298.672,54 | R\$34.091,55 |

Diogo Rossetto

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Bom Sucesso do Sul, 03 de outubro de 2023

**MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****CNPJ 80.874.100/0001-86****TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, conforme Contrato de Empreitada Global nº 152/2023, informo que a obra está em execução, com percentual de 33,29%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 novembro de 2023.


Diogo Rossetto

**MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****CNPJ 80.874.100/0001-86****TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, conforme Contrato de Empreitada Global nº 152/2023, informo que a obra está em execução, com percentual de 34,30%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 11 dezembro de 2023.


.....
Diogo Rossetto



1º ADIVITO - 1ª MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

| Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário Licitado (R\$) | Quantidade Total | Quantidade 1ª Medição | % Acumulado | Valor Total Aditivado (R\$) | Total da 1ª Medição (R\$) |
|---------------------------------------|--|-------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1º ADITIVO - LOTE 03 - LATÍCIO | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 214,70 | 214,70 | 100,00% | 364,99 | R\$364,99 |
| 53520 | Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 32,44 | 32,44 | 100,00% | 450,27 | R\$450,27 |
| 52145 | Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 214,70 | 214,70 | 100,00% | 6.997,07 | R\$6.997,07 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 219,57 | 219,57 | 100,00% | 223,96 | R\$223,96 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 32,44 | 32,44 | 100,00% | 62,61 | R\$62,61 |
| EXECUTADO DO 1º ADITIVO | | | | | | | R\$8.098,90 | R\$8.098,90 |
| TOTAL EXECUTADO DO 1º ADITIVO | | | | | | | | |
| TOTAL | TOTAL EXECUTADO DO 1º ADITIVO | | | | | | R\$8.098,90 | R\$8.098,90 |

De documento assinado digitalmente
 MARCOS RECH
 Data: 24/10/2023 12:02:05-03:00
 Verifique em: <https://validar.rn.gov.br>

gov.br

DIOGO
 ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por
 DIOGO ROSSETTO:05903313965
 Dados: 2023.10.24 14:19:05 -03'00'

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsável Técnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR 198.008/D

**MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****CNPJ 80.874.100/0001-86****TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, conforme Contrato de Empreitada Global nº 152/2023, informo que a obra está em execução, com percentual de 35,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 25 janeiro de 2024.


Diogo Rossetto

MEDIÇÃO



8º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

| Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário Licitado (R\$) | Quantidade Total | Quantidade 8º Medição | % Acumulado | Valor Total Licitado (R\$) | BDI % | Total da 8º Medição (R\$) |
|--|--|-------|-------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------------------|
| LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 1.313,64 | 213,64 | 100,00% | 2.233,19 | 33,33% | R\$363,19 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 330,80 | 65,80 | 100,00% | 4.591,51 | 33,33% | R\$913,31 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 1.313,64 | 213,64 | 100,00% | 42.811,53 | 33,33% | R\$6.962,53 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 1.412,88 | 212,88 | 100,00% | 1.441,14 | 33,33% | R\$217,14 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 330,80 | 65,80 | 100,00% | 638,45 | 33,33% | R\$127,00 |
| EXECUTADO DO LOTE 01 | | | | | | 100,00% | R\$51.715,82 | | R\$8.583,17 |
| LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 2.506,59 | | 90,00% | 4.261,20 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,89 | 1.080,70 | | 90,00% | 15.010,93 | 33,33% | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 2.506,59 | | 90,00% | 81.689,77 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 2.830,80 | | 90,00% | 2.887,42 | 33,33% | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 1.080,70 | | 90,00% | 2.085,76 | 33,33% | R\$0,00 |
| EXECUTADO DO LOTE 02 | | | | | | 90,00% | R\$105.935,08 | | R\$0,00 |
| LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 2.385,16 | | 100,00% | 4.054,77 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 757,56 | | 100,00% | 10.514,94 | 33,33% | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 2.385,16 | | 100,00% | 77.732,37 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 2.612,43 | | 100,00% | 2.664,68 | 33,33% | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 757,46 | | 100,00% | 1.461,90 | 33,33% | R\$0,00 |
| EXECUTADO DO LOTE 03 | | | | | | 100,00% | R\$96.428,66 | | R\$0,00 |
| LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 1.093,14 | | 0,00% | 1.858,34 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 371,94 | | 0,00% | 5.162,53 | 33,33% | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 1.093,14 | | 0,00% | 35.625,44 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 1.204,72 | | 0,00% | 1.228,82 | 33,33% | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 371,94 | | 0,00% | 717,85 | 33,33% | R\$0,00 |
| EXECUTADO DO LOTE 05 | | | | | | 0,00% | R\$44.592,98 | | R\$0,00 |
| TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO | | | | | | 81,52% | R\$243.486,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 298.672,54 | 33,33% | R\$8.583,17 |

DIOGO
ROSSETTO:0590331

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Data: 2024.05.23 15:20:40



Documento assinado digitalmente

MARCOS RECH
Data: 21/05/2024 11:42:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MEDIÇÃO



9º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

| Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário Licitado (R\$) | Quantidade Total | Quantidade 9º Medição | % Acumulado | Valor Total Licitado (R\$) | BDI % | Total da 9º Medição (R\$) |
|--|--|-------|-------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------------------|
| LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 1.313,64 | | 100,00% | 2.233,19 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 330,80 | | 100,00% | 4.591,51 | 33,33% | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 1.313,64 | | 100,00% | 42.811,53 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 1.412,88 | | 100,00% | 1.441,14 | 33,33% | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 330,80 | | 100,00% | 638,45 | 33,33% | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 01 | | | | | 100,00% | R\$51.715,82 | | R\$0,00 |
| LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 2.506,59 | | 90,00% | 4.261,20 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,89 | 1.080,70 | | 90,00% | 15.010,93 | 33,33% | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 2.506,59 | | 90,00% | 81.689,77 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 2.830,80 | | 90,00% | 2.887,42 | 33,33% | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 1.080,70 | | 90,00% | 2.085,76 | 33,33% | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 02 | | | | | 90,00% | R\$105.935,08 | | R\$0,00 |
| LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 2.385,16 | | 100,00% | 4.054,77 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 757,56 | | 100,00% | 10.514,94 | 33,33% | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 2.385,16 | | 100,00% | 77.732,37 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 2.612,43 | | 100,00% | 2.664,68 | 33,33% | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 757,46 | | 100,00% | 1.461,90 | 33,33% | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 03 | | | | | 100,00% | R\$96.428,66 | | R\$0,00 |
| LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 1.093,14 | 684,00 | 62,57% | 1.858,34 | 33,33% | R\$1.162,80 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 371,94 | 240,00 | 64,53% | 5.162,53 | 33,33% | R\$3.331,20 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 1.093,14 | 684,00 | 62,57% | 35.625,44 | 33,33% | R\$22.291,56 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 1.204,72 | 720,00 | 59,76% | 1.228,82 | 33,33% | R\$734,40 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 371,94 | 240,00 | 64,53% | 717,85 | 33,33% | R\$463,20 |
| | EXECUTADO DO LOTE 05 | | | | | 62,75% | R\$44.592,98 | | R\$27.983,16 |
| | TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO | | | | | 90,89% | R\$271.469,16 | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 298.672,54 | 33,33% | R\$27.983,16 |

DIOGO
ROSSETTO:0590331

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Data: 2024.06.04 12:04:00



Documento assinado digitalmente

MARCOS RECH
Data: 04/06/2024 12:04:08-0300

MEDIÇÃO



10º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

| Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário Licitado (R\$) | Quantidade Total | Quantidade 10º Medição | % Acumulado | Valor Total Licitado (R\$) | BDI % | Total da 10º Medição (R\$) |
|--|--|-------|-------------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 1.313,64 | | 100,00% | 2.233,19 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 330,80 | | 100,00% | 4.591,51 | 33,33% | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 1.313,64 | | 100,00% | 42.811,53 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 1.412,88 | | 100,00% | 1.441,14 | 33,33% | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 330,80 | | 100,00% | 638,45 | 33,33% | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 01 | | | | | 100,00% | R\$51.715,82 | | R\$0,00 |
| LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 2.506,59 | 250,66 | 100,00% | 4.261,20 | 33,33% | R\$426,12 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,89 | 1.080,70 | 108,07 | 100,00% | 15.010,93 | 33,33% | R\$1.501,10 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 2.506,59 | 250,66 | 100,00% | 81.689,77 | 33,33% | R\$8.169,01 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 2.830,80 | 283,08 | 100,00% | 2.887,42 | 33,33% | R\$288,75 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 1.080,70 | 108,07 | 100,00% | 2.085,76 | 33,33% | R\$208,58 |
| | EXECUTADO DO LOTE 02 | | | | | 100,00% | R\$105.935,08 | | R\$10.593,56 |
| LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 2.385,16 | | 100,00% | 4.054,77 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 757,56 | | 100,00% | 10.514,94 | 33,33% | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 2.385,16 | | 100,00% | 77.732,37 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 2.612,43 | | 100,00% | 2.664,68 | 33,33% | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 757,46 | | 100,00% | 1.461,90 | 33,33% | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 03 | | | | | 100,00% | R\$96.428,66 | | R\$0,00 |
| LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 1.093,14 | | 62,57% | 1.858,34 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 371,94 | | 64,53% | 5.162,53 | 33,33% | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 1.093,14 | | 62,57% | 35.625,44 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 1.204,72 | | 59,76% | 1.228,82 | 33,33% | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 371,94 | | 64,53% | 717,85 | 33,33% | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 05 | | | | | 62,75% | R\$44.592,98 | | R\$0,00 |
| | TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO | | | | | 94,44% | R\$282.062,72 | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 298.672,54 | 33,33% | R\$10.593,56 |

MEDIÇÃO



2º ADIVITO CONTRATUAL - 1º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

| Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário Licitado (R\$) | Quantidade Total | Quantidade 1º Medição | % Acumulado | Valor Total Aditivado (R\$) | Total da 1º Medição (R\$) |
|--|--|-------|----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL - ADITIVO | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 510,97 | 510,97 | 100,00% | 868,65 | R\$868,65 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 510,97 | 510,97 | 100,00% | 16.652,51 | R\$16.652,51 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 510,97 | 510,97 | 100,00% | 521,19 | R\$521,19 |
| EXECUTADO DO ADITIVO | | | | | | 100,00% | R\$18.042,35 | R\$18.042,35 |
| TOTAL EXECUTADO DO 2º ADITIVO CONTRATUAL | | | | | | 100,00% | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$18.042,35 | R\$18.042,35 |

DIOGO
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO
ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.06.11 13:45:29 -03'00'

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

11/06/2024

MEDIÇÃO



11º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

| Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário Licitado (R\$) | Quantidade Total | Quantidade 11º Medição | % Acumulado | Valor Total Licitado (R\$) | BDI % | Total da 11º Medição (R\$) |
|--|--|-------|-------------------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 1.313,64 | | 100,00% | 2.233,19 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 330,80 | | 100,00% | 4.591,51 | 33,33% | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 1.313,64 | | 100,00% | 42.811,53 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 1.412,88 | | 100,00% | 1.441,14 | 33,33% | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 330,80 | | 100,00% | 638,45 | 33,33% | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 01 | | | | | 100,00% | R\$51.715,82 | | R\$0,00 |
| LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 2.506,59 | | 100,00% | 4.261,20 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,89 | 1.080,70 | | 100,00% | 15.010,93 | 33,33% | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 2.506,59 | | 100,00% | 81.689,77 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 2.830,80 | | 100,00% | 2.887,42 | 33,33% | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 1.080,70 | | 100,00% | 2.085,76 | 33,33% | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 02 | | | | | 100,00% | R\$105.935,08 | | R\$0,00 |
| LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 2.385,16 | | 100,00% | 4.054,77 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 757,56 | | 100,00% | 10.514,94 | 33,33% | R\$0,00 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 2.385,16 | | 100,00% | 77.732,37 | 33,33% | R\$0,00 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 2.612,43 | | 100,00% | 2.664,68 | 33,33% | R\$0,00 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 757,46 | | 100,00% | 1.461,90 | 33,33% | R\$0,00 |
| | EXECUTADO DO LOTE 03 | | | | | 100,00% | R\$96.428,66 | | R\$0,00 |
| LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO | | | | | | | | | |
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 1.093,14 | 409,14 | 100,00% | 1.858,34 | 33,33% | R\$695,54 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 371,94 | 131,94 | 100,00% | 5.162,53 | 33,33% | R\$1.831,33 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 1.093,14 | 409,14 | 100,00% | 35.625,44 | 33,33% | R\$13.333,88 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 1.204,72 | 484,72 | 100,00% | 1.228,82 | 33,33% | R\$494,42 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 371,94 | 131,94 | 100,00% | 717,85 | 33,33% | R\$254,65 |
| | EXECUTADO DO LOTE 05 | | | | | 100,00% | R\$44.592,98 | | R\$16.609,82 |
| | TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO | | | | | 100,00% | R\$298.672,54 | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 298.672,54 | 33,33% | R\$16.609,82 |

DIOGO
ROSSETTO:0590331

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Data: 2024.06.24 11:03:10



Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 24/06/2024 14:23:37-0300



3º ADITIVO CONTRATUTAL - 1º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SANTO EXPEDITO - LOTE 4

| Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário Licitado (R\$) | Quantidade Contratada | Quantidade ADITIVO | Quantidade 1º Medição | % Acumulado | Total da 1º Medição (R\$) | Valor Total ADITIVO (R\$) |
|--|--|-------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra) | m² | R\$1,70 | 1.093,14 | 272,50 | 272,50 | 100,00% | R\$463,25 | R\$463,25 |
| 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | R\$13,88 | 371,94 | 95,61 | 95,61 | 100,00% | R\$1.327,12 | R\$1.327,12 |
| 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | R\$32,59 | 1.093,14 | 272,50 | 272,50 | 100,00% | R\$8.880,76 | R\$8.880,76 |
| 53265 | Enchimento com argila (somente mão de obra) | m² | R\$1,02 | 1.204,72 | 286,84 | 286,84 | 100,00% | R\$292,58 | R\$292,58 |
| 57510 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado) | m² | R\$1,93 | 371,94 | 95,61 | 95,61 | 100,00% | R\$184,53 | R\$184,54 |
| TOTAL EXECUTADO DO 3º ADITIVO CONTRATUAL | | | | | | | 100,00% | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$11.148,24 | R\$11.148,24 |

DIOGO
ROSSETTO:0590331
3965

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.06.24 11:03:47
-03'00'



Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 24/06/2024 14:11:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Resp. Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

24/06/2024