

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2023	BANHEIROS NO CENTRO DE EVENTOS ARNALDO WEISS <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 40/2023	180	02/10/2023	R\$ 232.362,85	100,00%

Nº9/2023  
Data Inicial: 02/10/2023

## **BANHEIROS NO CENTRO DE EVENTOS ARNALDO WEISS**

**R\$ 232.362,85**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3685

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4352	2023	03/10/2023	12386
5619	2023	15/12/2023	12386
1200	2024	08/04/2024	12386
3907	2024	03/09/2024	12386

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1037	1	02/10/2023

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**01**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**01**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**01**	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**01**	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	17**2*0**01**	Fiscalização	Sim
CPF	07*.3*.1**-99	ART (CREA)	17**2*4**36**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2216	R\$ 232.362,85	02/10/2023	
Contrato	40	2023	76.995.323/0001-24	2217	R\$ 207.296,99	02/10/2023	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2218	Medição	1	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 40/2023	14,65%

2221	Medição	2	Jurisdicionado	30/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 40/2023	35,00%
2224	Medição	3	Jurisdicionado	13/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 40/2023	49,13%
2235	Medição	4	Jurisdicionado	31/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 40/2023	55,00%
2244	Medição	5	Jurisdicionado	29/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 40/2023	58,00%
2247	Medição	6	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 40/2023	80,38%
2270	Medição	7	Jurisdicionado	31/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 40/2023	83,00%
2285	Medição	8	Jurisdicionado	31/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 40/2023	87,00%
2296	Medição	9	Jurisdicionado	30/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 40/2023	100,00%
2304	Conclusão	10	Jurisdicionado	30/09/2024			

Nº9/2023  
Data Inicial: 02/10/2023

# **BANHEIROS NO CENTRO DE EVENTOS ARNALDO WEISS**

## **Documentos**

**R\$ 232.362,85**

























