

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO PARA A ESCOLA ULISSES GUIMARÃES <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 86/2014	210	04/07/2014	R\$ 480.675,00	98,81%

Nº9/2014  
Data Inicial: 04/07/2014

**CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR  
COBERTA COM VESTIÁRIO PARA A ESCOLA  
ULISSES GUIMARÃES**

**R\$ 480.675,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144225

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5932	2014	01/07/2014	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1015	2528	05/07/2014

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.5**-04	ART (CREA)	20**2*9**19	Execução de Obra	Sim
CPF	20**0*9**06	ART (CREA)	20**0*9**06	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*9**06	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5056	R\$ 510.000,00	05/06/2012	
Contrato 86		2014	76.995.455/0001-56	5045	R\$ 480.675,00	22/05/2014	98,81%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5046	Medição	1	Jurisdicionado	03/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2014	2,40%
0	Medição	2	Jurisdicionado	07/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2014	10,69%
0	Medição	3	Jurisdicionado	03/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2014	17,55%
5103	Medição	4	Jurisdicionado	07/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2014	52,53%
5132	Medição	5	Jurisdicionado	02/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2014	59,27%

5182	Medição	6	Jurisdicionado	03/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2014	88,33%
5196	Medição	7	Jurisdicionado	30/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2014	98,81%