

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2025	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA PASSO DO SOL CONVENIO 955848/2024/MAPA Esta intervenção está em andamento	Contrato 145/2025	540	21/07/2025	R\$ 816.000,00	44,30%

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA PASSO DO SOL CONVENIO 955848/2024/MAPA

R\$ 816.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30378

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4059	2025	29/07/2025	12249
4018	2025	29/07/2025	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1030	4061	01/11/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
21/01/2027	145/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*5**28**	Fiscalização	Sim
CPF	05.*4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*3**06**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05.*4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*3**06**	Orçamento	Sim
CPF	06.*0*.4**-97	ART (CREA)	17**2*5**06**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001388	R\$ 883.323,10	30/08/2024	
Contrato	145	2025	76.995.414/0001-60	9001389	R\$ 816.000,00	03/06/2025	44,30%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001390	Medição	1	Jurisdicionado	25/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2025	44,30%
9001390	Medição	2	Jurisdicionado	24/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 145/2025	44,30%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900257731079					

PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA PASSO DO SOL CONVENIO 955848/2024/MAPA

Documentos

R\$ 816.000,00







