

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2025	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA DO LAGO Esta intervenção foi concluída	Contrato 36/2025	60	01/10/2025	R\$ 146.072,78	100,00%

Nº9/2025
Data Inicial: 01/10/2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA DO LAGO

R\$ 146.072,78

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

135891

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5439	2025	01/10/2025	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/10/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*1**97**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*1**97**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*1**97**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*2**92**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10091	R\$ 146.657,24	13/03/2025	
Contrato	36	2025	76.995.455/0001-56	10092	R\$ 146.072,78	25/04/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10093	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2025	100,00%
10116	Medição	2	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2025	100,00%
10140	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2025	100,00%
10157	Conclusão	4	Jurisdicionado	05/01/2026			

Nº9/2025
Data Inicial: 01/10/2025

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA DO LAGO

Documentos

R\$ 146.072,78

MUNICÍ**PLANILHA DE ORÇAMEI****Projeto:**

item	cód SINAPI
1	
1.1	511130A
2	
2.1	600300
2.2	601200
2.3	620000
2.4	610400C
2.5	BLSA150
3	
3.1	531000
3.2	531300
4	
4.1	560100A
4.2	589420A
4.3	561100A
4.4	589420B
4.1	570000F
4.2	589000P
5	
5.1	810200
6	
6.1	822000
6.2	2
6.3	3
6.4	8
7	
7.1	0

7.2	09.02.11C
7.3	09.02.11D
7.4	09.02.01
7.5	74022/27
7.6	09.04.04
7.7	74022/53
7.8	09.05.02
7.9	09.04.01
7.10	09.01.18
TOTAL	


PIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ
NT0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
SERVIÇOS INICIAIS	
TERRAPLENAGEM	
Escarificação e conformação do subleito	m3
DRENAGEM	
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3
Reaterro e apiloamento mecânico	m3
Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m	un
Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un
BASE / SUB-BASE	
Brita Graduada	m3
Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3
REVESTIMENTO	
Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2
Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton
CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton
MEIO-FIO E SARJETA	
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un
ENSAIOS TECNOLÓGICOS	

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un
Ensaio de Granulometria do Agregado	un
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb

QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
309.65	R\$ 1.48	R\$ 458.28
16.72	R\$ 10.73	R\$ 179.41
14.33	R\$ 31.42	R\$ 450.25
1	R\$ 811.64	R\$ 811.64
19	R\$ 219.55	R\$ 4,171.45
2	R\$ 2,041.32	R\$ 4,082.64
	R\$ -	R\$ -
91.07	R\$ 218.65	R\$ 19,912.46
182.15	R\$ 179.81	R\$ 32,752.39
607.16	R\$ 0.61	R\$ 370.37
0.73	R\$ 4,290.96	R\$ 3,132.40
607.16	R\$ 0.42	R\$ 255.01
0.3	R\$ 4,290.96	R\$ 1,287.29
90.71	R\$ 301.86	R\$ 27,381.72
4.72	R\$ 5,906.76	R\$ 27,879.91
	R\$ -	R\$ -
253.74	R\$ 41.03	R\$ 10,410.95
41.52	R\$ 39.43	R\$ 1,637.13
2	R\$ 272.46	R\$ 544.92
1	R\$ 328.32	R\$ 328.32
1	R\$ 252.47	R\$ 252.47

orcamento proposto

2	R\$	192.70	R\$	385.40
2	R\$	192.70	R\$	385.40
2	R\$	140.69	R\$	281.38
2	R\$	236.00	R\$	472.00
2	R\$	180.89	R\$	361.78
2	R\$	64.65	R\$	129.30
2	R\$	131.42	R\$	262.84
1	R\$	8,080.13	R\$	8,080.13
	TOTAL		R\$	146,657.24



Ao

Município de Coronel Vivida - PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 06/2025

ANEXO IV - PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: *Sudopav Construtora Ltda*

CNPJ: **26.499.438/0001-50**

Endereço: BR 158, KM 4992, Fazenda Palmeirinha, s/nº

Bairro: Zona Rural CEP: 85.550-000

Telefone: (46)3224-1715 E-mail: sudopav@gmail.com

Inscrição Estadual: 90737395-91 Cidade: Coronel Vivida Estado: Paraná

Banco: Sicoob 756 Agência: 4390 Conta-corrente: 39.142-5

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa à licitação, modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025, que tem por objeto a **execução da PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA URBANA EM CBUQ, COM 607,16 M², INCLUINDO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, conforme condições especificadas no projeto executivo e demais elementos de engenharia e a seguir:**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL RS
01	OBRA DE ENGENHARIA COMUM PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA URBANA EM CBUQ, COM 607,16 M², INCLUINDO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS.	RS 146.072,78

a) Valor total para execução da obra é de **R\$146.072,78 (cento e quarenta e seis mil, setenta e dois reais e setenta e oito centavos).**

b) O prazo de execução: **60 (sessenta) dias**, conforme cronograma físico-financeiro.





SUDOPAV CONSTRUTORA

c) A presente proposta tem o prazo de validade **de 60(sessenta) dias** consecutivos, a contar da data de abertura da sessão.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 06/2025.

Coronel Vivida -PR, 23 de abril de 2025.

FERNANDO
ZANCANARO:0068394098
8

Assinado de forma digital por
FERNANDO
ZANCANARO:00683940988
Dados: 2025.04.23 11:11:22 -03'00'

Fernando Zancanaro – Representante Legal
CPF n ° 006.839.409-88





SUDOPAV CONSTRUTORA

Ao

Município de Coronel Vivida - PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 06/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - RUAL OLAVO BILAC

LOCALIZAÇÃO: Rua Olavo Bilac (entre as Ruas Duque de Caxias e Ernesto Stédila (Parque Arnaldo Wentz de Moraes)

ITEM	C/SINAPI	CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	TOTAL
1		TERRAPLENAGEM			-	-
1.1	511130A	Escarificação e conformação do subleito	m3	309,65	1,47	455,19
2		DRENAGEM			-	-
2.1	600300	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	16,72	10,69	178,74
2.2	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	14,33	31,29	448,39
2.3	620000	Boca (Ala) de BSTC e 0,40 m	un	1,00	808,39	808,39
2.4	610400C	Corpo de BSTC e 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	19,00	218,67	4.154,73
2.5	BLSA150	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	2,00	2.033,15	4.066,30
3		BASE / SUB-BASE			-	-
3.1	531000	Brita Graduada	m3	91,07	217,78	19.833,22
3.2	531300	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	182,15	179,09	32.621,24
4		REVESTIMENTO			-	-
4.1	560100A	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	607,16	0,61	370,37
4.2	589420A	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	0,73	4.273,80	3.119,87
4.3	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	607,16	0,42	255,01
4.4	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,30	4.273,80	1.282,14
4.1	570000F	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	90,71	300,65	27.271,96
4.2	589000P	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	4,72	5.883,13	27.768,37
5		MEIO-FIO E SARJETA			-	-
5.1	810200	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	253,74	40,87	10.370,35
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			-	-
6.1	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	41,52	39,27	1.630,49
6.2	2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	2,00	271,37	542,74
6.3	3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	1,00	327,01	327,01
6.4	8	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	1,00	251,46	251,46
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS			-	-
7.1	0	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	0		-	-
7.2	09.02.11C	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	2,00	191,93	383,86
7.3	09.02.11D	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	2,00	191,93	383,86
7.4	09.02.01	Ensaio de Granulometria do Agregado	un		-	-
7.5	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	2,00	140,13	280,26
7.6	09.04.04	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2,00	235,06	470,12
7.7	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	180,17	360,34



SUDOPAV CONSTRUTORA

7.8	09.05.02	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	64,39	128,78
7.9	09.04.01	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	2,00	130,89	261,78
7.10	09.01.18	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	8.047,81	8.047,81
TOTAL						146.072,78

FERNANDO
ZANCANARO:0068
3940988

Assinado de forma digital por
FERNANDO
ZANCANARO:00683940988
Dados: 2025.04.23 11:11:09
-03'00'

Fernando Zancanaro – Representante Legal
CPF nº 006.839.409-88

Coronel Vivida -PR, 23 de abril de 2025.

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299
915

Assinado de forma digital por
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2025.04.23 11:27:05 -03'00'

Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D
CPF Nº 638.302.999-15





Ao

Município de Coronel Vivida - PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 06/2025

CRONOGRAMA GLOBAL

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - RUAL OLAVO BILAC															
LOCALIZAÇÃO: Rua Olavo Bilac (entre as Ruas Duque de Caxias e Ernesto Stédila (Parque Arnaldo Wentz de Moraes)															
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR															
Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	PESO %	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	TERRAPLENAGEM	466,19	0,31%	100,00	100,00										
2	DRENAGEM	9.656,55	8,81%	100,00	100,00										
3	BASE / SUB-BASE	52.454,48	38,91%	100,00	100,00										
4	REVESTIMENTO	80.087,72	41,12%			100,00	100,00								
5	MEIO-FIO E SARJETA	10.370,35	7,10%	100,00	100,00										
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	2.751,70	1,88%			100,00	100,00								
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	10.316,81	7,06%			100,00	100,00								
TOTAL (%)		100%	100%	49,93%	49,93%	50,07%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL (R\$)		146.072,78	100%		72.936,55		73.136,23		0,00		0,00		0,00		0,00
ACUMULADO (R\$)					72.936,55		146.072,78		0,00		0,00		0,00		0,00

FERNANDO

ZANCANARO:006839409

88

Assinado de forma digital por

FERNANDO

ZANCANARO:00683940988

Dados: 2025.04.23 11:10:54 -03'00'

Fernando Zancanaro – Representante Legal
CPF nº 006.839.409-88

RODRIGO

SILIPRANDI:63830299915

Assinado de forma digital por

RODRIGO SILIPRANDI:63830299915

Dados: 2025.04.23 11:26:50 -03'00'

Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D
CPF Nº 638.302.999-15

Coronel Vivida -PR, 23 de abril de 2025.



SUDOPAV CONSTRUTORA

Ao

Município de Coronel Vivida - PR**Referência: Concorrência Eletrônica nº 06/2025****QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Programa	Município/UF
		CORONEL VIVIDA - PR
Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - RUAL OLAVO BILAC	LOCALIZAÇÃO: Rua Olavo Bilac (entre as Ruas Duque de Caxias e Ernesto Stédila (Parque Arnaldo Wentz de Moraes)

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,65%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,61%
TAXA DE RISCO	R	0,95%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,05%
TAXA DE LUCRO	L	8,05%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)	3,00%
	ISS (legislação municipal)	3,00%
	CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		24,23%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a **60,00%** do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **aliquota** de **5,00%**

Observações:

Coronel Vivida -PR, 23 de abril de 2025.

FERNANDO

ZANCANARO:00683940988

Assinado de forma digital por
FERNANDO
ZANCANARO:00683940988
Dados: 2025.04.23 11:10:39 -03'00'

Fernando Zancanaro – Representante Legal
CPF nº 006.839.409-88

RODRIGO

SILIPRANDI:6383029991

5

Assinado de forma digital por
RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2025.04.23 11:26:35 -03'00'

Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D
CPF Nº 638.302.999-15



Rod. BR 158, Km 4992, s/nº - 85550-000 - Coronel Vivida - PR

46.3224-1715 / 46.9.9972-0911 E-mail: sudopav@gmail.com |

BOLETIM DE MEDICAO

Nº do contrato: 0-* / 0
Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná
Programa: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO AO LAGO ARNALDO WENTZ DE MORAES - RUA OLAVO BILAC

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº:	1
Data da Medição:	15-out-25
Período:	25-abr-25 15-out-25
Data de Início do Empreendimento:	25/04/25

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	146.072,78	R\$ 146.072,78	R\$ -	R\$ 146.072,78	R\$ 146.072,78
				UNIT.	TOTAL						ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO
1	TERRAPLENAGEM				455,19					1,00				455,19	455,19
1.1	Escarificação e conformação do subleito	m3	309,65	1,47	455,19	309,65		309,65	309,65	1,00	455,19			455,19	455,19
2	DRENAGEM				9.656,55					1,00				9.656,55	9.656,55
2.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	16,72	10,69	178,74	16,72		16,72	16,72	1,00	178,74			178,74	178,74
2.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	14,33	31,29	448,39	14,33		14,33	14,33	1,00	448,39			448,39	448,39
2.3	Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m	un	1,00	808,39	808,39	1,00		1,00	1,00	1,00	808,39			808,39	808,39
2.4	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	19,00	218,67	4.154,73	19,00		19,00	19,00	1,00	4.154,73			4.154,73	4.154,73
2.5	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	2,00	2.033,15	4.066,30	2,00		2,00	2,00	1,00	4.066,30			4.066,30	4.066,30
3	BASE / SUB-BASE				52.454,46					1,00				52.454,46	52.454,46
3.1	Brita Graduada	m3	91,07	217,78	19.833,22	91,07		91,07	91,07	1,00	19.833,22			19.833,22	19.833,22
3.2	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	182,15	179,09	32.621,24	182,15		182,15	182,15	1,00	32.621,24			32.621,24	32.621,24
4	REVESTIMENTO				60.067,72					1,00				60.067,72	60.067,72
4.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	607,16	0,61	370,37	607,16		607,16	607,16	1,00	370,37			370,37	370,37
4.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	0,73	4.273,80	3.119,87	0,73		0,73	0,73	1,00	3.119,87			3.119,87	3.119,87
4.3	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	607,16	0,42	255,01	607,16		607,16	607,16	1,00	255,01			255,01	255,01
4.4	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,30	4.273,80	1.282,14	0,30		0,30	0,30	1,00	1.282,14			1.282,14	1.282,14
4.1	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	90,71	300,65	27.271,96	90,71		90,71	90,71	1,00	27.271,96			27.271,96	27.271,96
4.2	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	4,72	5.883,13	27.768,37	4,72		4,72	4,72	1,00	27.768,37			27.768,37	27.768,37
5	MEIO-FIO E SARJETA				10.370,35					1,00				10.370,35	10.370,35
5.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "In loco"	m	253,74	40,87	10.370,35	253,74		253,74	253,74	1,00	10.370,35			10.370,35	10.370,35
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				2.751,70					1,00				2.751,70	2.751,70
6.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034	m2	41,52	39,27	1.630,49	41,52		41,52	41,52	1,00	1.630,49			1.630,49	1.630,49
6.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m -	un	2,00	271,37	542,74	2,00		2,00	2,00	1,00	542,74			542,74	542,74
6.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA	un	1,00	327,01	327,01	1,00		1,00	1,00	1,00	327,01			327,01	327,01
6.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA	un	1,00	251,46	251,46	1,00		1,00	1,00	1,00	251,46			251,46	251,46
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				10.316,81					1,00				10.316,81	10.316,81
7.1	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a														
7.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	un	2,00	191,93	383,86	2,00		2,00	2,00	1,00	383,86			383,86	383,86
7.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	un	2,00	191,93	383,86	2,00		2,00	2,00	1,00	383,86			383,86	383,86
7.4	Ensaio de Granulometria do Agregado	un													
7.5	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	2,00	140,13	280,26	2,00		2,00	2,00	1,00	280,26			280,26	280,26
7.6	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2,00	235,06	470,12	2,00		2,00	2,00	1,00	470,12			470,12	470,12
7.7	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	180,17	360,34	2,00		2,00	2,00	1,00	360,34			360,34	360,34
7.8	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	64,39	128,78	2,00		2,00	2,00	1,00	128,78			128,78	128,78
7.9	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	2,00	130,89	261,78	2,00		2,00	2,00	1,00	261,78			261,78	261,78
7.10	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos	gb	1,00	8.047,81	8.047,81	1,00		1,00	1,00	1,00	8.047,81			8.047,81	8.047,81
Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.															


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 206761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.17 14:18:12-03'00"

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado de forma digital por
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2025.10.16 17:42:33 -03'00"

BOLETIM DE MEDICAO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Nº do contrato: 0-* / 0


Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO AO LAGO ARNALDO WENTZ DE MORAES - RUA OLAVO BILAC

Programa: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

Medição Nº: 1

ITEM	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	INVESTIMENTO	REPASSE	C.P. FINANCEI.	C.P. FISICA	OUT.FONTES	TOTAL MEDIDO	EVOL.ACUM. (%)		EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
								PREV.	EXEC.	
1	TERRAPLENAGEM	455,19		455,19			455,19	100,00	100,00	CONCLUIDO
2	DRENAGEM	9.656,55		9.656,55			9.656,55	100,00	100,00	CONCLUIDO
3	BASE / SUB-BASE	52.454,46		52.454,46			52.454,46	100,00	100,00	CONCLUIDO
4	REVESTIMENTO	60.067,72		60.067,72			60.067,72	100,00	100,00	CONCLUIDO
5	MEIO-FIO E SARJETA	10.370,35		10.370,35			10.370,35	100,00	100,00	CONCLUIDO
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	2.751,70		2.751,70			2.751,70	100,00	100,00	CONCLUIDO
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	10.316,81		10.316,81			10.316,81	100,00	100,00	CONCLUIDO
TOTAIS ACUMULADOS (R\$)				146.072,78			146.072,78	100,00	100,00	CONCLUIDO
TOTAIS NO PERÍODO (R\$)				146.072,78			146.072,78		100,00	
ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR (R\$)										



Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento

ESTATÍSTICA:

BOLETIM DE MEDICAO

Nº do contrato: 0-* / 0
Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná
Programa: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO AO LAGO ARNALDO WENTZ DE MORAES - RUA OLAVO BILAC

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº:	1
Data da Medição:	15-out-25
Período:	25-abr-25 15-out-25
Data de Início do Empreendimento:	25/04/25

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS						
		UD	QUANT.	R\$		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	146.072,78					
				UNIT.	TOTAL						146.072,78	R\$ 146.072,78	R\$ -	R\$ 146.072,78	R\$ 146.072,78	
1	TERRAPLENAGEM				455,19					1,00						
1.1	Escarificação e conformação do subleito	m3	309,65	1,47	455,19	309,65		309,65	309,65	1,00	455,19		455,19	455,19	455,19	455,19
2	DRENAGEM				9.656,55					1,00						
2.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	16,72	10,69	178,74	16,72		16,72	16,72	1,00	178,74		178,74	178,74	178,74	178,74
2.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	14,33	31,29	448,39	14,33		14,33	14,33	1,00	448,39		448,39	448,39	448,39	448,39
2.3	Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m	un	1,00	808,39	808,39	1,00		1,00	1,00	1,00	808,39		808,39	808,39	808,39	808,39
2.4	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	19,00	218,67	4.154,73	19,00		19,00	19,00	1,00	4.154,73		4.154,73	4.154,73	4.154,73	4.154,73
2.5	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	2,00	2.033,15	4.066,30	2,00		2,00	2,00	1,00	4.066,30		4.066,30	4.066,30	4.066,30	4.066,30
3	BASE / SUB-BASE				52.454,46					1,00						
3.1	Brita Graduada	m3	91,07	217,78	19.833,22	91,07		91,07	91,07	1,00	19.833,22		19.833,22	19.833,22	19.833,22	19.833,22
3.2	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	182,15	179,09	32.621,24	182,15		182,15	182,15	1,00	32.621,24		32.621,24	32.621,24	32.621,24	32.621,24
4	REVESTIMENTO				60.067,72					1,00						
4.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	607,16	0,61	370,37	607,16		607,16	607,16	1,00	370,37		370,37	370,37	370,37	370,37
4.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	0,73	4.273,80	3.119,87	0,73		0,73	0,73	1,00	3.119,87		3.119,87	3.119,87	3.119,87	3.119,87
4.3	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	607,16	0,42	255,01	607,16		607,16	607,16	1,00	255,01		255,01	255,01	255,01	255,01
4.4	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,30	4.273,80	1.282,14	0,30		0,30	0,30	1,00	1.282,14		1.282,14	1.282,14	1.282,14	1.282,14
4.1	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	90,71	300,65	27.271,96	90,71		90,71	90,71	1,00	27.271,96		27.271,96	27.271,96	27.271,96	27.271,96
4.2	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	4,72	5.883,13	27.768,37	4,72		4,72	4,72	1,00	27.768,37		27.768,37	27.768,37	27.768,37	27.768,37
5	MEIO-FIO E SARJETA				10.370,35					1,00						
5.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	253,74	40,87	10.370,35	253,74		253,74	253,74	1,00	10.370,35		10.370,35	10.370,35	10.370,35	10.370,35
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				2.751,70					1,00						
6.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034	m2	41,52	39,27	1.630,49	41,52		41,52	41,52	1,00	1.630,49		1.630,49	1.630,49	1.630,49	1.630,49
6.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m -	un	2,00	271,37	542,74	2,00		2,00	2,00	1,00	542,74		542,74	542,74	542,74	542,74
6.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA	un	1,00	327,01	327,01	1,00		1,00	1,00	1,00	327,01		327,01	327,01	327,01	327,01
6.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA	un	1,00	251,46	251,46	1,00		1,00	1,00	1,00	251,46		251,46	251,46	251,46	251,46
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				10.316,81					1,00						
7.1	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a															
7.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	un	2,00	191,93	383,86	2,00		2,00	2,00	1,00	383,86		383,86	383,86	383,86	383,86
7.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	un	2,00	191,93	383,86	2,00		2,00	2,00	1,00	383,86		383,86	383,86	383,86	383,86
7.4	Ensaio de Granulometria do Agregado	un														
7.5	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	2,00	140,13	280,26	2,00		2,00	2,00	1,00	280,26		280,26	280,26	280,26	280,26
7.6	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2,00	235,06	470,12	2,00		2,00	2,00	1,00	470,12		470,12	470,12	470,12	470,12
7.7	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	180,17	360,34	2,00		2,00	2,00	1,00	360,34		360,34	360,34	360,34	360,34
7.8	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	64,39	128,78	2,00		2,00	2,00	1,00	128,78		128,78	128,78	128,78	128,78
7.9	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	2,00	130,89	261,78	2,00		2,00	2,00	1,00	261,78		261,78	261,78	261,78	261,78
7.10	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos	gb	1,00	8.047,81	8.047,81	1,00		1,00	1,00	1,00	8.047,81		8.047,81	8.047,81	8.047,81	8.047,81
Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.																


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 20676/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.17 14:18:12-03'00"

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado de forma digital por
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2025.10.16 17:42:33 -03'00"

BOLETIM DE MEDICAO

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Nº do contrato: 0-* / 0


Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO AO LAGO ARNALDO WENTZ DE MORAES - RUA OLAVO BILAC

Programa: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

Medição Nº: 1

ITEM	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	INVESTIMENTO	REPASSE	C.P. FINANCEI.	C.P. FISICA	OUT.FONTES	TOTAL MEDIDO		EVOL.ACUM. (%)		EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
									PREV.	EXEC.	
1	TERRAPLENAGEM	455,19		455,19			455,19	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
2	DRENAGEM	9.656,55		9.656,55			9.656,55	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
3	BASE / SUB-BASE	52.454,46		52.454,46			52.454,46	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
4	REVESTIMENTO	60.067,72		60.067,72			60.067,72	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
5	MEIO-FIO E SARJETA	10.370,35		10.370,35			10.370,35	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	2.751,70		2.751,70			2.751,70	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	10.316,81		10.316,81			10.316,81	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
TOTAIS ACUMULADOS (R\$)				146.072,78			146.072,78	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
TOTAIS NO PERÍODO (R\$)				146.072,78			146.072,78		100,00		
ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR (R\$)											



Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento

ESTATÍSTICA:

boletim de medicao

Nº do contrato: 0-* / 0
Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná
Programa: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO AO LAGO ARNALDO WENTZ DE MORAES - RUA OLAVO BILAC

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº:	1
Data da Medição:	15-out-25
Período:	25-abr-25 15-out-25
Data de Início do Empreendimento:	25/04/25

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	146.072,78	R\$ 146.072,78	R\$ -	R\$ 146.072,78	R\$ 146.072,78
				UNIT.	TOTAL						ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADO
1	TERRAPLENAGEM				455,19					1,00				455,19	455,19
1.1	Escarificação e conformação do subleito	m3	309,65	1,47	455,19	309,65		309,65	309,65	1,00	455,19			455,19	455,19
2	DRENAGEM				9.656,55					1,00				9.656,55	9.656,55
2.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	16,72	10,69	178,74	16,72		16,72	16,72	1,00	178,74			178,74	178,74
2.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	14,33	31,29	448,39	14,33		14,33	14,33	1,00	448,39			448,39	448,39
2.3	Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m	un	1,00	808,39	808,39	1,00		1,00	1,00	1,00	808,39			808,39	808,39
2.4	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	19,00	218,67	4.154,73	19,00		19,00	19,00	1,00	4.154,73			4.154,73	4.154,73
2.5	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	2,00	2.033,15	4.066,30	2,00		2,00	2,00	1,00	4.066,30			4.066,30	4.066,30
3	BASE / SUB-BASE				52.454,46					1,00				52.454,46	52.454,46
3.1	Brita Graduada	m3	91,07	217,78	19.833,22	91,07		91,07	91,07	1,00	19.833,22			19.833,22	19.833,22
3.2	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	182,15	179,09	32.621,24	182,15		182,15	182,15	1,00	32.621,24			32.621,24	32.621,24
4	REVESTIMENTO				60.067,72					1,00				60.067,72	60.067,72
4.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	607,16	0,61	370,37	607,16		607,16	607,16	1,00	370,37			370,37	370,37
4.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	0,73	4.273,80	3.119,87	0,73		0,73	0,73	1,00	3.119,87			3.119,87	3.119,87
4.3	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	607,16	0,42	255,01	607,16		607,16	607,16	1,00	255,01			255,01	255,01
4.4	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,30	4.273,80	1.282,14	0,30		0,30	0,30	1,00	1.282,14			1.282,14	1.282,14
4.1	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	90,71	300,65	27.271,96	90,71		90,71	90,71	1,00	27.271,96			27.271,96	27.271,96
4.2	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	4,72	5.883,13	27.768,37	4,72		4,72	4,72	1,00	27.768,37			27.768,37	27.768,37
5	MEIO-FIO E SARJETA				10.370,35					1,00				10.370,35	10.370,35
5.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	253,74	40,87	10.370,35	253,74		253,74	253,74	1,00	10.370,35			10.370,35	10.370,35
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				2.751,70					1,00				2.751,70	2.751,70
6.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034	m2	41,52	39,27	1.630,49	41,52		41,52	41,52	1,00	1.630,49			1.630,49	1.630,49
6.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m -	un	2,00	271,37	542,74	2,00		2,00	2,00	1,00	542,74			542,74	542,74
6.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA	un	1,00	327,01	327,01	1,00		1,00	1,00	1,00	327,01			327,01	327,01
6.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA	un	1,00	251,46	251,46	1,00		1,00	1,00	1,00	251,46			251,46	251,46
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				10.316,81					1,00				10.316,81	10.316,81
7.1	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a														
7.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	un	2,00	191,93	383,86	2,00		2,00	2,00	1,00	383,86			383,86	383,86
7.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de	un	2,00	191,93	383,86	2,00		2,00	2,00	1,00	383,86			383,86	383,86
7.4	Ensaio de Granulometria do Agregado	un													
7.5	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	2,00	140,13	280,26	2,00		2,00	2,00	1,00	280,26			280,26	280,26
7.6	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2,00	235,06	470,12	2,00		2,00	2,00	1,00	470,12			470,12	470,12
7.7	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	180,17	360,34	2,00		2,00	2,00	1,00	360,34			360,34	360,34
7.8	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	64,39	128,78	2,00		2,00	2,00	1,00	128,78			128,78	128,78
7.9	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	2,00	130,89	261,78	2,00		2,00	2,00	1,00	261,78			261,78	261,78
7.10	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos	gb	1,00	8.047,81	8.047,81	1,00		1,00	1,00	1,00	8.047,81			8.047,81	8.047,81
Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.															


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 20676/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.17 14:18:12-03'00"

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado de forma digital por
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2025.10.16 17:42:33 -03'00"

boletim de medicao

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Nº do contrato: 0-* / 0


Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO AO LAGO ARNALDO WENTZ DE MORAES - RUA OLAVO BILAC

Programa: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q

Medição Nº: 1

ITEM	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	INVESTIMENTO	REPASSE	C.P. FINANCEI.	C.P. FISICA	OUT.FONTES	TOTAL MEDIDO		EVOL.ACUM. (%)		EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA
									PREV.	EXEC.	
		146.072,78		146.072,78							
1	TERRAPLENAGEM	455,19		455,19			455,19	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
2	DRENAGEM	9.656,55		9.656,55			9.656,55	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
3	BASE / SUB-BASE	52.454,46		52.454,46			52.454,46	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
4	REVESTIMENTO	60.067,72		60.067,72			60.067,72	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
5	MEIO-FIO E SARJETA	10.370,35		10.370,35			10.370,35	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	2.751,70		2.751,70			2.751,70	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	10.316,81		10.316,81			10.316,81	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
TOTAIS ACUMULADOS (R\$)				146.072,78			146.072,78	100,00	100,00	CONCLUÍDO	
TOTAIS NO PERÍODO (R\$)				146.072,78			146.072,78		100,00		
ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR (R\$)											



Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento

ESTATÍSTICA:

TERMO DE RECEBIMENTO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA URBANA EM CBUQ, COM 607,16 M², INCLUINDO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM SARJETA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ENSAIOS TECNOLÓGICOS

ÁREA: 607,16 m²

ENDEREÇO: diversas ruas do município:

Rua Olavo Bilac, entre a Rua Ernesto Stédile e a Rua Santos Dumont

EMPRESA CONTRATADA: **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**

Nº CNPJ DA EMPRESA: **26.499.438/0001-50**

CONTRATO Nº **36/2025**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº **06/2025**

INICIO DA OBRA: **25/04/2025**

FINAL DA OBRA: **15/10/2025**

DATA DE FISCALIZAÇÃO: **15/01/2026**

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo, a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 15 de janeiro de 2026.

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste
documento
Coronel Vivida - PR

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil – Crea: 209.761D/Pr
Divisão de Estudos e Projetos