

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2025	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS EM CBUQ Esta intervenção está em andamento	Contrato 75/2025	180	01/12/2025	R\$ 1.433.500,00	8,94%

Nº5/2025
Data Inicial: 01/12/2025

PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS EM CBUQ

R\$ 1.433.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9535

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**10**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**10**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*4**10**	Fiscalização	Sim
CPF	17*.2*.7**-10	ART (CREA)	17**2*1**51**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3394	R\$ 1.458.883,66	01/12/2025	
Contrato	75	2025	95.589.289/0001-32	3395	R\$ 1.433.500,00	01/12/2025	8,94%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3397	Medição	1	Jurisdicionado	12/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2025	8,93%
3425	Medição	2	Jurisdicionado	30/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2025	8,94%
3484	Medição	3	Jurisdicionado	31/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2025	8,94%
3542	Medição	4	Jurisdicionado	29/05/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 75/2025	8,94%