

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|---------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 7 | 2025 | FECHAMENTO DE BARRAÇÃO PARQUE ARNALDO WEISS Esta intervenção está em andamento | Contrato 47/2025 | 180 | 02/09/2025 | R\$ 570.050,00 | 42,84% |

Nº7/2025
Data Inicial: 02/09/2025

FECHAMENTO DE BARRAÇÃO PARQUE ARNALDO WEISS

R\$ 570.050,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3685

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4591 | 2025 | 24/09/2025 | 12386 |
| 4592 | 2025 | 24/09/2025 | 12386 |
| 5242 | 2025 | 30/10/2025 | 12386 |
| 5243 | 2025 | 30/10/2025 | 12386 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12386 | 1037 | 1 | 30/09/2025 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*.*3*.0**-12 | ART (CREA) | 17**2*3**83** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 04*.*3*.0**-10 | RRT (CAU) | 15**3*4* | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 04*.*3*.0**-10 | RRT (CAU) | 15**3*4* | Projeto Complementar | Sim |
| CPF | 07*.*8*.9**-08 | ART (CREA) | 17**2*0**03** | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.*8*.9**-08 | ART (CREA) | 17**2*0**03** | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|-------------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 2385 | R\$ 689.492,54 | 02/09/2025 | |
| Contrato 47 | | 2025 | 76.995.323/0001-24 | 2386 | R\$ 570.050,00 | 02/09/2025 | 42,84% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 2387 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 30/09/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 47/2025 | 24,83% |
| 2392 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 30/10/2025 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 47/2025 | 42,84% |