

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2025	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA SEDE OURO E RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO	Contrato 44/2025	240	07/04/2025	R\$ 3.332.162,45	59,02%

Esta intervenção está em andamento

PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA SEDE OURO E RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO

R\$ 3.332.162,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10000507; 10000509; 10000510; 10000511; 10000513; 10001128; 10001130; 10001131; 10001725; 10003453; 10003454; 10003455; 10003456; 2170

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4995	2025	01/07/2025	12543
4996	2025	01/07/2025	12543
4997	2025	01/07/2025	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/09/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
28/07/2026	44	Aditivo

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*1**12**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*6**56**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*6**56**	Orçamento	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**98**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Base	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
				5827	R\$ 3.332.162,50	27/11/2024	
Contrato	44	2025	80.869.886/0001-43	5826	R\$ 3.332.162,45	18/03/2025	59,02%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5828	Medição	1	Jurisdicionado	11/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 44/2025	55,53%
5842	Medição	2	Jurisdicionado	29/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 44/2025	55,53%
5850	Medição	3	Jurisdicionado	28/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 44/2025	55,53%
5861	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 44/2025	59,02%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900234881472					

PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA SEDE OURO E RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO

Documentos

R\$ 3.332.162,45







PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PLANILHA DE MEDAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : SULINA
 PROJETO : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
 CONVÉNIO : Nº 944/2024 PAM
 EMPRESA VENCEDORA : PEDREIRA SANTIAGO LTDA
 CNPJ : 77.744.134/0001-41
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 44/2025 DATA ASSINATURA : 04/04/2025
 VALOR TOTAL CONTRATADO : 3.332.162,45
 SAM : Nº 59
 LOTE : Nº 1

MEDAÇÃO Nº: 2
 DATA DA MEDAÇÃO : 28/10/2025
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 2
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 30/11/2025
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/07/2026

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Nº DA LICITAÇÃO: 002/2025

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDAÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDAÇÃO (R\$)	ETAPA DESTA MEDAÇÃO (%)
			% MÊS	(R\$) MÊS						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	11.166,35	100,00%	11.166,35	11.166,35	11.166,35	-	
2		TERRAPLENAGEM		-	38,60%	12.548,38	4.843,90	-	4.843,90	38,60%
3		DRENAGEM		-	52,79%	168.006,64	88.689,55	-	88.689,55	52,79%
4		BASE / SUB-BASE	2,03%	12.790,81	2,03%	631.120,33	12.790,83	12.790,83	-	
5		REVESTIMENTO	39,56%	885.382,12	78,78%	2.238.080,23	1.763.145,97	1.763.145,97	-	
6		MEIO-FIO E SARJETA		-		80.953,82	-	-	-	
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-		35.096,57	-	-	-	
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	38,37%	58.749,91	22.542,69	-	22.542,69	38,37%
9		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	31,64%	30.511,29	65,69%	96.440,22	63.348,45	63.348,45	-	
		TOTAL CRONOGRAMA		939.850,57		TOTAL MEDAÇÃO	1.966.527,74			

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição:

R\$116.076,14

3,48 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 002/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

CAROLINA TAVARES
DE

Assinado de forma digital por
CAROLINA TAVARES DE
ARAUJO:08348218939

LUCIANO
STEINEMANN
SANTIAGO:8159

Assinado digitalmente por LUCIANO
STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
ND: C-Br, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=2392401000119,
OU=AC SingularID Multiplo, CN=LUCIANO
STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Razão: Eu sou o autor deste documento

GILBERTO JOAO
ROSSI:031604533

Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO
ROSSI:031604533901
ND: C-Br, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=81047508000147,
OU=videofidelidade, CN=GILBERTO JOAO
ROSSI:031604533901
Razão: Eu sou o autor deste documento

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Sulina
Projeto/Lote/Medição:	59 / 1 / 2
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA
Contrato Nº:	44/2025
Data da Vistoria:	28/10/2025

Objeto:

Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 27.818,69 m², sendo 23.461,91 m² de recape e 4.356,78 m² de implantação, incluindo os serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base/sub-base; revestimento; meio fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização da trânsito; ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **11/07/2025** até **28/10/2025**.

SERVIÇOS EXECUTADOS





4 | RUA 01 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



5 | RUA 01 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



6 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



7 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



8 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



9 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



10 | RUA 02 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



11 | RUA 04 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



12 | RUA 03 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



13 | RUA 03 – SERVIÇO EXECUTADO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM



14 | RUA COMENDADOR ARAÚJO, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



15 | RUA ANTÔNIO DIONISIO REICHART, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



16 | RUA ANTÔNIO DIONISIO REICHART, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



17 | RUA BARRÃO DO RIO BRANCO, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



18 | RUA BARRÃO DO RIO BRANCO, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



19 | RUA SANTOS DUMONT, SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EXECUTADO



Versão digital: <https://portaldosmunicípios.pr.gov.br/projeto-medicao/17199/lote/21274/medicao/16740/relatorio-fotográfico/6268>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Sulina, 07 de novembro de 2025.

Luciano Steinemann Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR31879-D



PARANACIDADE



Documento assinado eletronicamente por:
Luciano Steinemann Santiago (07/11/2025 08:40:48)

Nome/controle do arquivo:
2025110708404817.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025110708404817>





25°38'59"S 52°44'55"W
11 de julho de 2025 11:03



25°38'60"S 52°44'55"W
11 de julho de 2025 11:02



25°38'59"S 52°44'55"W
11 de julho de 2025 11:03











25°38'59"S 52°44'55"W
11 de julho de 2025 11:06



25°38'59"S 52°44'55"W
11 de julho de 2025 11:05





25°38'54"S 52°45'9"W
11 de julho de 2025 11:09





25°38'54"S 52°45'8"W
11 de julho de 2025 11:10



25°38'53"S 52°45'3"W
11 de julho de 2025 11:11





































