

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2025	TST do Programa Itaipu mais que Energia Esta intervenção está em andamento	Contrato 36/2025	180	18/04/2025	R\$ 2.099.900,00	11,68%

Nº4/2025
Data Inicial: 18/04/2025

TST do Programa Itaipu mais que Energia

R\$ 2.099.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10003491; 10003492; 10003493

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2669	2025	11/04/2025	12543
2670	2025	11/04/2025	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/09/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
12/03/2026	36	Aditivo

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.8*.4**-67	ART (CREA)	17**2*3**38**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*1**77**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*1**77**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*5**78**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5830	R\$ 2.298.225,86	10/10/2024	
Contrato	36	2025	80.869.886/0001-43	5829	R\$ 2.099.900,00	18/12/2024	11,68%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5831	Medição	1	Jurisdicionado	15/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2025	11,68%
5841	Medição	2	Jurisdicionado	29/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2025	11,68%
5849	Medição	3	Jurisdicionado	28/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2025	11,68%
5856	Medição	4	Jurisdicionado	23/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2025	11,68%
5865	Medição	5	Jurisdicionado	30/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2025	11,68%
5876	Medição	6	Jurisdicionado	30/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2025	11,68%
5889	Medição	7	Jurisdicionado	30/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 36/2025	11,68%

Nº4/2025
Data Inicial: 18/04/2025

TST do Programa Itaipu mais que Energia

Documentos

R\$ 2.099.900,00



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA	
MUNICÍPIO: SULINA – PR.	
SUBPROJETO: TST do Programa Itaipu mais que Energia	
EMPRESA CONTRATADA: SIX PAVIMENTACAO LTDA	
VALOR REAL: RS 2.099.900,00	CONTRATO Nº: 36/2025
SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA) execução das obras “EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST), NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA SEDE OURO”, conforme as especificações, previsões e exigências contidas no Edital deste certame CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 020/2024	
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: Obra aguardando próxima medição	
Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em aguardando a liberação do próximo medição.	
 GILBERTO JOÃO ROSSI Prefeito Municipal	

Sulina – PR, 30 de janeiro de 2026.



Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de
SULINA
 Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
 CNPJ 80.869.886/0001-43
 prefeitura@sulina.pr.gov.br
 www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

SULINA – PR.

SUBPROJETO:

TST do Programa Itaipu mais que Energia

EMPRESA CONTRATADA:

SIX PAVIMENTACAO LTDA

VALOR REAL:

RS 2.099.900,00

CONTRATO Nº:

36/2025

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

execução das obras “EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO (TST), NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA SEDE OURO”, conforme as especificações, previsões e exigências contidas no Edital deste certame CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 020/2024

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Obra aguardando próxima medição

Aos 30 (trinta) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em aguardando a liberação do próximo medição.


 GILBERTO JOÃO ROSSI
 Prefeito Municipal

Sulina – PR, 30 de março de 2026