

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2025	Pavimentação Asfáltica Linha São João Esta intervenção está em andamento	Contrato 4023/2025	120	01/09/2025	R\$ 3.079.500,00	20,10%

Nº11/2025
Data Inicial: 01/09/2025

Pavimentação Asfáltica Linha São João

R\$ 3.079.500,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

16150

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8191	2025	01/09/2025	12334
9190	2025	01/09/2025	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	6540	01/09/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*1**97**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**13**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**13**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*6**13**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9903	R\$ 3.148.321,04	01/09/2025	
Contrato	4023	2025	76.995.430/0001-52	9905	R\$ 3.079.500,00	01/09/2025	20,10%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9907	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4023/2025	20,10%
10011	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4023/2025	20,10%

Nº11/2025
Data Inicial: 01/09/2025

Pavimentação Asfáltica Linha São João

Documentos

R\$ 3.079.500,00

