

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2025	Pavimentação Poliédrica Trecho 075 Esta intervenção foi concluída	Contrato 4067/2025	120	01/09/2025	R\$ 720.000,00	100,00%

Nº10/2025
Data Inicial: 01/09/2025

Pavimentação Poliédrica Trecho 075

R\$ 720.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

16248

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7460	2025	01/09/2025	12334
7461	2025	01/09/2025	12334
7939	2025	01/09/2025	12334
7460	2025	01/10/2025	12334
9527	2025	01/10/2025	12334
7460	2025	01/12/2025	12334
10630	2025	01/12/2025	12334
11421	2026	05/01/2026	12334
646	2026	02/02/2026	12334
2152	2026	02/03/2026	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	6540	01/09/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*8*.9**-21	ART (CREA)	17**2*3**88**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**09**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**09**	Orçamento	Sim
CPF	08*.*1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**09**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9902	R\$ 751.706,23	01/09/2025	
Contrato	4067	2025	76.995.430/0001-52	9904	R\$ 720.000,00	01/09/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9906	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4067/2025	15,92%
9908	Medição	2	Jurisdicionado	02/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4067/2025	31,02%
10010	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4067/2025	48,03%
10095	Medição	4	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4067/2025	48,03%
10132	Medição	5	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4067/2025	62,82%
10241	Medição	6	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4067/2025	76,50%
10316	Medição	7	Jurisdicionado	02/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4067/2025	94,31%
10454	Medição	8	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 4067/2025	100,00%
10463	Conclusão	9	Jurisdicionado	03/03/2026			

Nº10/2025
Data Inicial: 01/09/2025

Pavimentação Poliédrica Trecho 075

Documentos

R\$ 720.000,00













