

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2025	Pavimentação Poliédrica Trecho 075 <b>Esta intervenção está em andamento</b>	Contrato 4067/2025	120	01/09/2025	R\$ 720.000,00	48,03%

Nº10/2025  
Data Inicial: 01/09/2025

## Pavimentação Poliédrica Trecho 075

R\$ 720.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

16248

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7460	2025	01/09/2025	12334
7461	2025	01/09/2025	12334
7939	2025	01/09/2025	12334
7460	2025	01/10/2025	12334
9527	2025	01/10/2025	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	6540	01/09/2025

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	17**2*3**88**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**09**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**09**	Orçamento	Sim
CPF	08*.1*.9**-16	ART (CREA)	17**2*4**09**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Base	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
				9902	R\$ 751.706,23	01/09/2025	
Contrato 4067		2025	76.995.430/0001-52	9904	R\$ 720.000,00	01/09/2025	48,03%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Contrato/Aditivo	Medição	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	% Medição
9906	Contrato 4067/2025	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	15,92%
9908	Contrato 4067/2025	Medição	2	Jurisdicionado	02/09/2025	Execução Indireta - Contrato	31,02%



## Pavimentação Poliédrica Trecho 075

### Documentos

R\$ 720.000,00





