

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2025	Barracão para Feira Esta intervenção está em andamento	Contrato 51/2025	180	04/06/2025	R\$ 805.000,00	45,04%

Nº6/2025
Data Inicial: 04/06/2025

Barracão para Feira

R\$ 805.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10003520

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6967	2025	17/09/2025	12543
6968	2025	17/09/2025	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/10/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
09/05/2026	51	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.4*.6**-12	RRT (CAU)	15**7*6*	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*6**96**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	10*.0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*6**96**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**88**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5843	R\$ 1.174.707,80	11/02/2025	
Contrato	51	2025	80.869.886/0001-43	5844	R\$ 805.000,00	01/04/2025	45,04%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5845	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2025	8,29%
5851	Medição	2	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2025	45,04%
5857	Medição	3	Jurisdicionado	23/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 51/2025	45,04%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900242134676					


Nº6/2025
Data Inicial: 04/06/2025

Barracão para Feira

Documentos

R\$ 805.000,00

Município de Sulina

<div>  <div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE</div> <div>SULINA</div> </div> </div>											ESTADO DO PARANÁ			
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021											REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
CÓDIGO SAM MUNIC.: 324											MÉDICAÇÃO PARCELA	1	DATA	02/09/2025 - ter
MUNICÍPIO: SULINA											Mês	Set	CONTRATO EMPREITADA:	
SUBPROJETO: BARRAÇÃO FEIRA											SAM	58	ORDEN DE SERVIÇO:	
FIRMA EMPREITEIRA: Marcio Galina Construção civil e Materiais de Construção Eireli											Lote	1	Nº	51/2025
CNPJ: 16.700.335/0001-52											DATA:	14/05/2025	Nº	DATA
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influa. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1		561	SERVÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	-	-				-	-	-	-
	1.1		SERVÇOS PRELIMINARES		-	-	-				-	-	-	-
	1.1.2		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024		-	-	-				-	-	-	-
	99058	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	un	140,00	-	140,00	100,00%	0,14%	0,14%	8,06	1.128,40	1.128,40	-
	1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-				-	-	-	-
	1.2.2		BARRAÇÃO DE OBRA		-	-	-				-	-	-	-
	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 07/2016	m2	2,50	-	2,50	100,00%	0,31%	0,31%	982,19	2.455,48	2.455,48	-
	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	m2	10,00	-	10,00	100,00%	1,15%	1,15%	922,52	9.225,20	9.225,20	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-	-				-	-	-	-
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTREBILHÃO DE MADEIRA. AF. 08/2024	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,28%	0,28%	2.231,17	2.231,17	2.231,17	-
2		562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-				-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-				-	-	-	-
	2.1.1		ESCAVAÇÃO MANUAL		-	-	-				-	-	-	-
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 09/2024	m3	10,00	-	10,00	50,00%	0,12%	0,06%	92,81	464,05	928,10	464,05
	2.1.2		ESCAVAÇÃO MECÂNICA		-	-	-				-	-	-	-
	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 08/2024	m3	34,80	-	34,80	100,00%	0,04%	0,04%	9,87	343,47	343,47	-
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-	-	-				-	-	-	-
	2.4.7		RAIOS		-	-	-				-	-	-	-
	89709	SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	un	4,00	-	4,00		0,01%		19,56	-	78,24	78,24
3		564	ESTRUTURAS		-	-	-				-	-	-	-
	4.1		FORMAS		-	-	-				-	-	-	-
	4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-	-	-				-	-	-	-
	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, E UTILIZANDO AF. 08/2020	m2	71,18	-	71,18		0,88%		99,83	-	7.105,90	7.105,90
	101601	SINAPI	ESCOVADEIRA DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - PERFILADO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF. 08/2020	m2	50,02	-	50,02		0,16%		25,11	-	1.256,01	1.256,01
	92471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m2	33,36	-	33,36		0,32%		77,67	-	2.591,07	2.591,07
	92472	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m2	10,00	-	10,00		0,13%		101,94	-	1.019,40	1.019,40
	4.2		ARMADURAS		-	-	-				-	-	-	-
	4.2.3		ARMADURA CA-50 E CA-60		-	-	-				-	-	-	-
	96545	SINAPI	ARMADURA DE BLOCOS, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	kg	83,00	-	83,00		0,15%		14,97	-	1.242,51	1.242,51
	92759	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	253,40	-	253,40		0,41%		13,14	-	3.329,67	3.329,67
	92762	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	725,00	-	725,00		0,87%		9,66	-	7.003,50	7.003,50
	92763	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	320,00	-	320,00		0,32%		8,05	-	2.576,00	2.576,00
	4.3		CONCRETOS E GRAUTES		-	-	-				-	-	-	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-	-	-				-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS		-	-	-				-	-	-	-
	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	m3	2,00	-	2,00		0,20%		802,53	-	1.605,06	1.605,06
	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIAS OU HENRIQUADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 - RS	m3	10,99	-	10,99		0,68%		497,95	-	5.472,47	5.472,47
	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m3	5,47	-	5,47		0,39%		570,65	-	3.121,45	3.121,45
	4.4		LASTROS		-	-	-				-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES		-	-	-				-	-	-	-
	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "5 CM". AF. 08/2017	m3	50,00	-	50,00		0,94%		151,33	-	7.566,50	7.566,50
	4.5		LAJES PRE-MOLDADAS		-	-	-				-	-	-	-
	4.5.2		LAJES PRE-MOLDADAS		-	-	-				-	-	-	-
	101963	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF. 11/2020	m2	100,00	-	100,00		1,99%		160,19	-	16.019,00	16.019,00
	4.6		ELEMENTOS DIVERSOS		-	-	-				-	-	-	-
	4.6.1		MANUTENÇÃO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS		-	-	-				-	-	-	-
	4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRE-MOLDADOS		-	-	-				-	-	-	-
	4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA		-	-	-				-	-	-	-
	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE "20" CM. AF. 03/2024	m	14,80	-	14,80		0,13%		70,45	-	1.042,66	1.042,66
	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2024	m	2,60	-	2,60		0,03%		82,81	-	215,31	215,31
	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE "20" CM. AF. 03/2024	m	14,80	-	14,80		0,09%		51,33	-	759,68	759,68
	x		SERVÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-	-	-				-	-	-	-
	COTS8_1_01	PM_324	PILAR PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO 0,30x0,30 SIMT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	23,00	-	23,00	100,00%	6,32%	6,32%	2.213,13	50.901,99	50.901,99	-
	COTS8_1_01	PM_324	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 21,40 M, PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3MM, H = 125 MM, L = 50 MM PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU METALICA, INCLUI ISO E AMORTO	un.	10,00	-	10,00		5,31%		4.274,07	-	42.740,70	42.740,70
	COTS8_1_03	PM_324	TERÇA METALICA, EM PERFIL "U" ENFILEÇADO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,00 MM, H = 100 MM, L = 50 MM PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU METALICA, INCLUI ISO E AMORTO	m	1.130,00	-	1.130,00		8,48%		60,44	-	68.297,20	68.297,20
	COTS8_1_04	PM_324	TELHAMENTO COM TELHA TERMOCÚSTICA 0,43 MM, COM ESPESURA DE EPS 30 MM OU SUPERIOR, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA COM PELÍCULA NA COR BRANCA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	1.206,96	-	1.206,96		25,43%		169,62	-	204.724,56	204.724,56
4		565	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-	-				-	-	-	-
	5.1		ALVENARIA		-	-	-				-	-	-	-
	5.1.12		ENCUNHAMENTO		-	-	-				-	-	-	-
	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM RETONFEIRA. AF. 12/2021	m2	325,00	-	325,00		3,72%		92,19	-	29.961,75	29.961,75
	5.2		DIVISÓRIAS E PAREDES		-	-	-				-	-	-	-
	5.2.2		DIVISÓRIAS		-	-	-				-	-	-	-
	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE PRIMÁRIOS. AF. 01/2021	m2	3,60	-	3,60		0,35%		789,13	-	2.840,87	2.840,87
5		566	COBERTURA		-	-	-				-	-	-	-
	6.11		CALHAS		-	-	-				-	-	-	-
	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2018	m	102,80	-	102,80		0,93%		72,71	-	7.474,59	7.474,59
6		567	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-	-	-				-	-	-	-
	7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		-	-	-				-	-	-	-
	7.1.6		PORTAS EM ALUMÍNIO		-	-	-				-	-	-	-
	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	m2	30,24	-	30,24		3,21%		854,21	-	25.831,31	25.831,31
	7.1.11		JANELAS EM ALUMÍNIO		-	-	-				-	-	-	-
	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	m2	7,00	-	7,00		0,89%		1.028,64	-	7.200,48	7.200,48
7		568	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-				-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	-	-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-	-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS		-	-	-				-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	97,00	-	97,00	0,12%			9,91	-	961,27	961,27
	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	30,00	-	30,00	0,03%			7,68	-	230,40	230,40
	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	20,00	-	20,00	0,05%			19,16	-	383,20	383,20
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	116,00	-	116,00	0,19%			13,00	-	1.508,00	1.508,00
	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	96,00	-	96,00	0,21%			17,72	-	1.701,12	1.701,12
	8.2.5		CABOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	300,00	-	300,00	0,10%			2,77	-	831,00	831,00
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	300,00	-	300,00	0,15%			3,96	-	1.188,00	1.188,00
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	3.400,00	-	3.400,00	2,55%			6,04	-	20.536,00	20.536,00
	8.2.6		CONDULETES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.6.2		PVC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	95806	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	un	9,00	-	9,00	0,03%			29,95	-	269,55	269,55
	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	un	32,00	-	32,00	0,09%			23,84	-	762,88	762,88
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBITUR, COM BARRAMENTO TRAFÉCO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00	-	1,00	0,05%			426,14	-	426,14	426,14
	8.2.11		DISJUNTORES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.11.1		MONOPOLARES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	1,00	-	1,00				11,23	-	11,23	11,23
	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	3,00	-	3,00				11,92	-	35,76	35,76
	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	4,00	-	4,00	0,01%			13,23	-	52,92	52,92
	8.2.11.2		BIPOLARES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	un	4,00	-	4,00	0,03%			57,53	-	230,12	230,12
	8.2.12		INTERRUPTORES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.12.1		SIMPLES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	1,00	-	1,00				30,65	-	30,65	30,65
	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	2,00	-	2,00	0,02%			62,47	-	124,94	124,94
	8.2.13		TOMADAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBITUR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	un	34,00	-	34,00	0,26%			61,91	-	2.104,94	2.104,94
	8.2.18		LUMINÁRIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	un	11,00	-	11,00	0,03%			18,51	-	203,61	203,61
	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLACAR EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	un	22,00	-	22,00	0,11%			41,48	-	912,56	912,56
	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO 3007, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	un	20,00	-	20,00	0,33%			132,15	-	2.643,00	2.643,00
	8.2.19		REFLETORES / PROJETORES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	un	8,00	-	8,00	0,30%			306,06	-	2.448,48	2.448,48
	8.3		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	un	20,00	-	20,00	0,15%			61,55	-	1.231,00	1.231,00
	8.3.3		PARA RAIOS / TERMINAL AÉREO / MASTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	un	20,00	-	20,00	0,30%			118,94	-	2.378,80	2.378,80
	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	un	20,00	-	20,00	0,36%			146,07	-	2.921,40	2.921,40
	8.3.4		CORDOALHA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2024	m	60,00	-	60,00	0,25%			34,10	-	2.046,00	2.046,00
	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	m	200,00	-	200,00	1,19%			47,97	-	9.594,00	9.594,00
	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	un	3,00	-	3,00	0,05%			122,21	-	366,63	366,63
	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	un	201,00	-	201,00	0,64%			25,71	-	5.167,71	5.167,71
8		569	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.2		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.2.10		EXTINTORES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	un	4,00	-	4,00	0,09%			181,60	-	726,40	726,40
	9.3		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.3.14		RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	un	1,00	-	1,00	0,39%			3.145,72	-	3.145,72	3.145,72
	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	un	1,00	-	1,00				32,55	-	32,55	32,55
	9.3.16		TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	m	160,00	-	160,00	0,23%			11,77	-	1.883,20	1.883,20
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	un	50,00	-	50,00	0,09%			14,39	-	719,50	719,50
	9.3.19		EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	un	20,00	-	20,00	0,03%			12,28	-	245,60	245,60
	9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	un	16,00	-	16,00	0,01%			5,37	-	85,92	85,92
	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	un	30,00	-	30,00	0,02%			4,17	-	125,10	125,10
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	m	30,00	-	30,00	0,08%			22,12	-	663,60	663,60
	89848	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	m	60,00	-	60,00	0,20%			27,31	-	1.638,60	1.638,60
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	un	40,00	-	40,00	0,05%			10,51	-	420,40	420,40
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	un	18,00	-	18,00	0,06%			25,22	-	453,96	453,96
	9.4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.4.5		LAVATÓRIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	8,00	-	8,00	0,22%			223,90	-	1.791,20	1.791,20
	9.4.7		SIFÕES E VALVULAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	16,00	-	16,00	0,02%			10,55	-	168,80	168,80
	9.4.8		APARELHOS SANITÁRIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	18,00	-	18,00	1,07%			478,46	-	8.612,28	8.612,28
	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	2,00	-	2,00	0,19%			750,46	-	1.500,92	1.500,92
	100858	SINAPI	W.C. TIPO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	11,00	-	11,00	0,91%			663,98	-	7.303,78	7.303,78
	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	2,00	-	2,00	0,01%			36,27	-	72,54	72,54
	9.4.9		SABONETEIRAS E PAPELEIRAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUI FIXAÇÃO. AF. 01/2020	un	4,00	-	4,00	0,04%			84,16	-	336,64	336,64

OBSERVAÇÕES :		Valor Total do Contrato:		R\$805.000,00	
		Medição Acumulada:		66.749,76	
		Total Anterior:		-	
		Valor e % executado desta Medição :		R\$66.749,76	8,29 %

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Sulina
Projeto/Lote/Medicação:	58 / 1 / 1
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato Nº:	51/2025
Data da Vistoria:	02/09/2025

Objeto:

Construção de Barracão Feira contendo área de circulação e sanitários.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **14/05/2025** até **02/09/2025**.

SERVIÇOS EXECUTADOS





3 | SERVIÇO EXECUTADO DE LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024



4 | SERVIÇO EXECUTADO EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016



5 | SERVIÇO EXECUTADO EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016



6 | SERVIÇO EXECUTADO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024



7 | SERVIÇO EXECUTADO ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA



8 | SERVIÇO EXECUTADO PILAR PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO 0.35X0.35X6,50MT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



9 | SERVIÇO EXECUTADO PILAR PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO 0.35X0.35X6,50MT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



10 | SERVIÇO EXECUTADO PILAR PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO 0.35X0.35X6,50MT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/17035/lote/21415/medicao/15598/relatorio-fotografico/5827>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Sulina, 29 de setembro de 2025.

Luciano Steinemann Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR31879-D

**PARANACIDADE**

Documento assinado eletronicamente por:
Luciano Steinemann Santiago (29/09/2025 10:57:10)

Nome/controlado do arquivo:
2025092910571078.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025092910571078>




























































ARRANHA M OBRAS

BARRACÃO FEIRA

Valor da obra: R\$ 805.000,00
Fonte de recurso: **GOVERNO DO ESTADO**
Prazo de execução: 180 dias
Execução: Marcio Gallina Construcao Civil e Materiais de Construcao Ltda

Localização: RUA ANTÔNIO DIONISIO REICHART
Dimensão: 1.000 m²

25°41'59"S 52°43'24"W
29 de agosto de 2025 08:52

Mapa de localização em Sulina, apresentando pontos de interesse como Mercado e Açougue Cara, lanchonete e restaurante, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e o endereço da obra.













































PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **SULINA**
 PROJETO : **BARRACÃO FEIRA**
 CONVÊNIO : Nº **PAM**
 EMPRESA VENCEDORA : **Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli**
 CNPJ : **16.700.335/0001-52**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **51/2025** DATA ASSINATURA : **14/05/2025**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **805.000,00**
 SAM : Nº **58**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **2**
 DATA DA MEDIÇÃO : **21/10/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **2**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **09/05/2026**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **10/11/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **003/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	15.040,25	100,00%	15.040,25	15.040,25	15.040,25	-	-
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	94,20%	1.271,58	94,20%	1.349,81	1.271,57	807,52	464,05	34,38%
3		ESTRUTURAS	10,80%	46.301,53	90,85%	428.590,64	389.395,29	50.901,99	338.493,30	78,98%
4		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	49,18%	32.802,62	16.133,25	-	16.133,25	49,18%
5		COBERTURA	-	-	100,00%	7.474,59	7.474,59	-	7.474,59	100,00%
6		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	-	-	-	33.031,79	-	-	-	-
7		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	-	-	-	61.301,31	-	-	-	-
8		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	-	-	-	31.825,59	-	-	-	-
9		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS	-	-	-	190.143,40	-	-	-	-
10	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	-	-	-	3.440,00	-	-	-	-
11			-	-	-	-	-	-	-	-
12			-	-	-	-	-	-	-	-
13			-	-	-	-	-	-	-	-
14			-	-	-	-	-	-	-	-
15			-	-	-	-	-	-	-	-
16			-	-	-	-	-	-	-	-
17			-	-	-	-	-	-	-	-
18			-	-	-	-	-	-	-	-
19			-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21			-	-	-	-	-	-	-	-
22			-	-	-	-	-	-	-	-
23			-	-	-	-	-	-	-	-
24			-	-	-	-	-	-	-	-
25			-	-	-	-	-	-	-	-
26			-	-	-	-	-	-	-	-
27			-	-	-	-	-	-	-	-
28			-	-	-	-	-	-	-	-
29			-	-	-	-	-	-	-	-
30			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CRONOGRAMA				62.613,36		TOTAL MEDIÇÃO	429.314,95			
								OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	66.749,76	362.565,19

 Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$362.565,19
45,04 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 003/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a)/arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 2ª ETAPA		% META
META ATÉ 2ª ETAPA =		62.613,36
REALIZADO ATÉ A 2ª ETAPA =	429.314,95	685,66%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

 MARCIO GALLINA
 CONSTRUCAO CIVIL E
 MATERIAIS DE
 CO:16700335000152

 Assinado de forma digital por
 MARCIO GALLINA CONSTRUCAO
 CIVIL E MATERIAIS DE
 CO:16700335000152
 Dados: 2025.10.30 09:11:23 -03'00'

 LUCIANO STEINEMANN
 SANTIAGO:81596189991

 Assinado digitalmente por LUCIANO
 STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
 ND=C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital
 PF A1, OU=Presença, OU=20624010000119,
 OU=AC-SignatID Multipla, CN=LUCIANO
 STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.10.30 07:52:42 -03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0


 Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli
 Arq. Rodrigo Pires Franco
 CAU: A91039-2

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
 Luciano Steinemann Santiago
 ENGº CIVIL - CREA PR: 31879/D

 GILBERTO JOAO
 ROSSI:03160453
 901

 PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
 GILBERTO JOAO ROSSI

 Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO
 ROSSI:03160453901
 ND=C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - FRS, OU=RSB e CPF
 A1, OU=EM BRANCO, OU=81047508000147,
 OU=vidconferencia, CN=GILBERTO JOAO
 ROSSI:03160453901
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.10.30 07:53:02 -03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

<div><div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE</div><div>SULINA</div></div></div>											ESTADO DO PARANÁ					
											REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
											Mês	Out	MEDICÃO PARCELA	2	DATA	21/10/2025 - ter
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021											SAM	58	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
CÓDIGO SAM MUNIC.: 324											Lote	1	Nº	51/2025	Nº	
MUNICÍPIO: SUBPROJETO: FIRMA EMPREITEIRA:											CNPJ: 16.700.335/0001-52		DATA:	14/05/2025	DATA	
MEDICÃO DOS SERVIÇOS											ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
GLOBAL - LOTE 1																
1		561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	-	-				-		-	-		
	1.1		SERVIÇOS_PRELIMINARES		-	-	-				-	-	-	-		
	1.1.2		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024			-	-				-	-	-	-		
	99058	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	un	140,00	-	140,00	100,00%	0,14%	0,14%	8,06	1.128,40	1.128,40	-		
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS			-	-				-	-	-	-		
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA			-	-				-	-	-	-		
	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m2	2,50	-	2,50	100,00%	0,31%	0,31%	982,19	2.455,48	2.455,48	-		
	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m2	10,00	-	10,00	100,00%	1,15%	1,15%	922,52	9.225,20	9.225,20	-		
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO			-	-				-	-	-	-		
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,28%	0,28%	2.231,17	2.231,17	2.231,17	-		
2		562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS			-	-				-	-	-	-		
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA			-	-				-	-	-	-		
	2.1.1		ESCAVACAO MANUAL			-	-				-	-	-	-		
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024	m3	10,00	-	10,00	100,00%	0,12%	0,12%	92,81	928,10	928,10	-		
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA			-	-				-	-	-	-		
	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m3	34,80	-	34,80	100,00%	0,04%	0,04%	9,87	343,47	343,47	-		
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS			-	-				-	-	-	-		
	2.4.7		RALOS			-	-				-	-	-	-		
	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	4,00	-	4,00		0,01%		19,56	-	78,24	78,24		
3		564	ESTRUTURAS			-	-				-	-	-	-		
	4.1		FORMAS			-	-				-	-	-	-		
	4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA			-	-				-	-	-	-		
	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	71,18	-	71,18	70,24%	0,88%	0,62%	99,83	4.991,50	7.105,90	2.114,40		
	101601	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXCLUSÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	m2	50,02	-	50,02	100,00%	0,16%	0,16%	25,11	1.256,01	1.256,01	-		
	92471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	33,36	-	33,36	74,94%	0,32%	0,24%	77,67	1.941,75	2.591,07	649,32		

Município de Sulina

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 e CA-60			-	-				-	-	-	-
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	83,00	-	83,00	69,88%	0,15%	0,10%	14,97	868,26	1.242,51	374,25
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	253,40	-	253,40	69,85%	0,41%	0,29%	13,14	2.325,78	3.329,67	1.003,89
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	725,00	-	725,00	69,93%	0,87%	0,61%	9,66	4.897,62	7.003,50	2.105,88
	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	320,00	-	320,00	70,00%	0,32%	0,22%	8,05	1.803,20	2.576,00	772,80
	4.3		CONCRETOS E GRAUTES			-	-				-	-	-	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO			-	-				-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS			-	-				-	-	-	-
	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m3	2,00	-	2,00	50,00%	0,20%	0,10%	802,53	802,53	1.605,06	802,53
	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	m3	10,99	-	10,99	45,50%	0,68%	0,31%	497,95	2.489,75	5.472,47	2.982,72
	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m3	5,47	-	5,47	100,00%	0,39%	0,39%	570,65	3.121,45	3.121,45	-
	4.4		LASTROS			-	-				-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES			-	-				-	-	-	-
	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017	m3	50,00	-	50,00		0,94%		151,33	-	7.566,50	7.566,50
	4.5		LAJES PRE-MOLDADAS			-	-				-	-	-	-
	4.5.2		LAJES PRE-MOLDADAS			-	-				-	-	-	-
	101963	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020	m2	100,00	-	100,00	100,00%	1,99%	1,99%	160,19	16.019,00	16.019,00	-
	4.6		ELEMENTOS DIVERSOS			-	-				-	-	-	-
	4.6.1		MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS			-	-				-	-	-	-
	4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS			-	-				-	-	-	-
	4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA			-	-				-	-	-	-
	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	m	14,80	-	14,80	100,00%	0,13%	0,13%	70,45	1.042,66	1.042,66	-
	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2024	m	2,60	-	2,60	100,00%	0,03%	0,03%	82,81	215,31	215,31	-
	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	m	14,80	-	14,80	100,00%	0,09%	0,09%	51,33	759,68	759,68	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS			-	-				-	-	-	-
	COT58_1_01	PM_324	PILAR PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO 0.35X0.35X6,50MT, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	23,00	-	23,00	100,00%	6,32%	6,32%	2.213,13	50.901,99	50.901,99	-
	COT58_1_01	PM_324	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VAO DE 21,40 M, PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3MM, H = 125 MM, L = 50 MM PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU METÁLICA, INCLUSO ICAMENTO	un.	10,00	-	10,00	100,00%	5,31%	5,31%	4.274,07	42.740,70	42.740,70	-
	COT58_1_03	PM_324	TERÇA METÁLICA, EM PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,00 MM, H = 100 MM, L = 50 MM PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU METÁLICA, INCLUSO ICAMENTO	m	1.130,00	-	1.130,00	100,00%	8,48%	8,48%	60,44	68.297,20	68.297,20	-
	COT58_1_04	PM_324	TELHAMENTO COM TELHA TERMOACUSTICA 0,43 MM, COM ESPESSURA DE EPS 30 MM OU SUPERIOR, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA COM PELÍCULA NA COR BRANCA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	1.206,96	-	1.206,96	89,98%	25,43%	22,88%	169,62	184.207,32	204.724,56	20.517,24
4	5.1	565	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			-	-				-	-	-	-
	5.1.12		ALVENARIA			-	-				-	-	-	-
			ENCUNHAMENTO			-	-				-	-	-	-
	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m2	325,00	-	325,00	53,85%	3,72%	2,00%	92,19	16.133,25	29.961,75	13.828,50
	5.2		DIVISÓRIAS E PAREDES			-	-				-	-	-	-
	5.2.2		DIVISÓRIAS			-	-				-	-	-	-
	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m2	3,60	-	3,60		0,35%		789,13	-	2.840,87	2.840,87
5		566	COBERTURA			-	-				-	-	-	-

Município de Sulina

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
6		567	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			-	-				-	-	-	-
	7.1		ESQUADRIAS E ACESSORIOS			-	-				-	-	-	-
	7.1.6		PORTAS EM ALUMINIO			-	-				-	-	-	-
	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	30,24	-	30,24		3,21%		854,21	-	25.831,31	25.831,31
	7.1.11		JANELAS EM ALUMINIO			-	-				-	-	-	-
	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m2	7,00	-	7,00		0,89%		1.028,64	-	7.200,48	7.200,48
7		568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			-	-				-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS			-	-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES			-	-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS			-	-				-	-	-	-
	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	97,00	-	97,00		0,12%		9,91	-	961,27	961,27
	91879	SINAPI	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	30,00	-	30,00		0,03%		7,68	-	230,40	230,40
	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	20,00	-	20,00		0,05%		19,16	-	383,20	383,20
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RIGIDOS			-	-				-	-	-	-
	91863	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	116,00	-	116,00		0,19%		13,00	-	1.508,00	1.508,00
	91864	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	96,00	-	96,00		0,21%		17,72	-	1.701,12	1.701,12
	8.2.5		CABOS			-	-				-	-	-	-
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V			-	-				-	-	-	-
	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300,00	-	300,00		0,10%		2,77	-	831,00	831,00
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300,00	-	300,00		0,15%		3,96	-	1.188,00	1.188,00
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	3.400,00	-	3.400,00		2,55%		6,04	-	20.536,00	20.536,00
	8.2.6		CONDULETES			-	-				-	-	-	-
	8.2.6.2		PVC			-	-				-	-	-	-
	95806	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	9,00	-	9,00		0,03%		29,95	-	269,55	269,55
	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	un	32,00	-	32,00		0,09%		23,84	-	762,88	762,88
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA			-	-				-	-	-	-
	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	-	1,00		0,05%		426,14	-	426,14	426,14
	8.2.11		DISJUNTORES			-	-				-	-	-	-
	8.2.11.1		MONOPOLARES			-	-				-	-	-	-
	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00	-	1,00				11,23	-	11,23	11,23
	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	3,00	-	3,00				11,92	-	35,76	35,76
	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	4,00	-	4,00		0,01%		13,23	-	52,92	52,92
	8.2.11.2		BIPOLARES			-	-				-	-	-	-
	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	4,00	-	4,00		0,03%		57,53	-	230,12	230,12
	8.2.12		INTERRUPTORES			-	-				-	-	-	-

Município de Sulina

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	8.2.13		TOMADAS			-	-				-	-	-	-
	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	34,00	-	34,00	0,26%			61,91	-	2.104,94	2.104,94
	8.2.18		LUMINARIAS			-	-				-	-	-	-
	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	11,00	-	11,00	0,03%			18,51	-	203,61	203,61
	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	22,00	-	22,00	0,11%			41,48	-	912,56	912,56
	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	20,00	-	20,00	0,33%			132,15	-	2.643,00	2.643,00
	8.2.19		REFLETORES / PROJETOES			-	-				-	-	-	-
	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	8,00	-	8,00	0,30%			306,06	-	2.448,48	2.448,48
	8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA			-	-				-	-	-	-
	8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO			-	-				-	-	-	-
	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	20,00	-	20,00	0,15%			61,55	-	1.231,00	1.231,00
	8.3.3		PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO			-	-				-	-	-	-
	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	20,00	-	20,00	0,30%			118,94	-	2.378,80	2.378,80
	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	20,00	-	20,00	0,36%			146,07	-	2.921,40	2.921,40
	8.3.4		CORDOALHA			-	-				-	-	-	-
	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2024	m	60,00	-	60,00	0,25%			34,10	-	2.046,00	2.046,00
	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	200,00	-	200,00	1,19%			47,97	-	9.594,00	9.594,00
	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	3,00	-	3,00	0,05%			122,21	-	366,63	366,63
	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	201,00	-	201,00	0,64%			25,71	-	5.167,71	5.167,71
8		569	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			-	-				-	-	-	-
	9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS			-	-				-	-	-	-
	9.2.10		EXTINTORES			-	-				-	-	-	-
	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	un	4,00	-	4,00	0,09%			181,60	-	726,40	726,40
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS			-	-				-	-	-	-
	9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS			-	-				-	-	-	-
	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	1,00	-	1,00	0,39%			3.145,72	-	3.145,72	3.145,72
	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1,00	-	1,00				32,55	-	32,55	32,55
	9.3.16		TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA			-	-				-	-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO			-	-				-	-	-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	160,00	-	160,00	0,23%			11,77	-	1.883,20	1.883,20
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA			-	-				-	-	-	-
	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	50,00	-	50,00	0,09%			14,39	-	719,50	719,50
	9.3.19		EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO			-	-				-	-	-	-
	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	20,00	-	20,00	0,03%			12,28	-	245,60	245,60
	9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA			-	-				-	-	-	-
	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	16,00	-	16,00	0,01%			5,37	-	85,92	85,92
	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	30,00	-	30,00	0,02%			4,17	-	125,10	125,10
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS			-	-				-	-	-	-
	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	30,00	-	30,00	0,08%			22,12	-	663,60	663,60

Município de Sulina

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	un	40,00	-	40,00		0,05%		10,51	-	420,40	420,40
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	un	18,00	-	18,00		0,06%		25,22	-	453,96	453,96
	9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS			-	-				-	-	-	-
	9.4.5		LAVATORIOS			-	-				-	-	-	-
	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	8,00	-	8,00		0,22%		223,90	-	1.791,20	1.791,20
	9.4.7		SIFÕES E VALVULAS			-	-				-	-	-	-
	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	16,00	-	16,00		0,02%		10,55	-	168,80	168,80
	9.4.8		APARELHOS SANITARIOS			-	-				-	-	-	-
	86931	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	18,00	-	18,00		1,07%		478,46	-	8.612,28	8.612,28
	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	2,00	-	2,00		0,19%		750,46	-	1.500,92	1.500,92
	100858	SINAPI	MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	un	11,00	-	11,00		0,91%		663,98	-	7.303,78	7.303,78
	100849	SINAPI	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	un	2,00	-	2,00		0,01%		36,27	-	72,54	72,54
	9.4.9		SABONETERIAS E PAPELEIRAS			-	-				-	-	-	-
	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	un	4,00	-	4,00		0,04%		84,16	-	336,64	336,64
	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	un	4,00	-	4,00		0,02%		45,14	-	180,56	180,56
	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	un	2,00	-	2,00		0,09%		360,90	-	721,80	721,80
	9.4.10		REGISTROS E VALVULAS			-	-				-	-	-	-
	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	un	4,00	-	4,00		0,04%		86,57	-	346,28	346,28
	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	un	2,00	-	2,00		0,08%		325,12	-	650,24	650,24
9		570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			-	-				-	-	-	-
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS			-	-				-	-	-	-
	10.1.2		CHAPISCO			-	-				-	-	-	-
	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m2	650,00	-	650,00		0,39%		4,84	-	3.146,00	3.146,00
	10.1.3		EMBOCO			-	-				-	-	-	-
	87792	SINAPI	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	m2	650,00	-	650,00		3,10%		38,40	-	24.960,00	24.960,00
	10.1.9		CERAMICAS			-	-				-	-	-	-
	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	m2	270,00	-	270,00		2,08%		62,05	-	16.753,50	16.753,50
	10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES			-	-				-	-	-	-
	10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS			-	-				-	-	-	-
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	m2	82,45	-	82,45		0,40%		38,72	-	3.192,46	3.192,46
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS			-	-				-	-	-	-
	10.3.12		PISO DE CONCRETO			-	-				-	-	-	-
	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF. 09/2021	m2	1.000,00	-	1.000,00		4,14%		33,32	-	33.320,00	33.320,00
	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12.0 CM. AF. 04/2022	m2	1.000,00	-	1.000,00		12,62%		101,59	-	101.590,00	101.590,00
	10.3.13		SOLEIRAS E RODAPES			-	-				-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato			
	88426	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	m2	255,00	-	255,00		0,53%		16,72	-	4.263,60	4.263,60			
	10.4.13		PINTURA EM TETOS			-	-				-	-	-	-			
	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	100,00	-	100,00		0,18%		14,26	-	1.426,00	1.426,00			
10	12	572	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			-	-				-	-	-	-			
	12.1		LIMPEZAS			-	-				-	-	-	-			
	12.1.2		LIMPEZA DE PISOS			-	-				-	-	-	-			
	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	1.000,00	-	1.000,00		0,43%		3,44	-	3.440,00	3.440,00			
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	7,78%			% EXECUTADO :		53,33%	SOMAS	429.314,95	805.000,00	375.685,05			
OBSERVAÇÕES :											Valor Total do Contrato:		R\$805.000,00				
											Medição Acumulada:		429.314,95				
											Total Anterior:		66.749,76				
											Valor e % executado desta Medição :		R\$362.565,19	45,04 %			
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):																	
MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CO:16700335000152			Assinado de forma digital por MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CO:16700335000152 Dados: 2025.10.30 08:28:02 -03'00'			LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:8159618991			Assinado digitalmente por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:8159618991 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=23924010000119, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:8159618991 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.10.30 07:53:39-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0			GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901			Assinado digitalmente por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=81047508000147, OU=videoconferencia, CN=GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.10.30 07:53:24-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0		
Marcio Gallina Construção civil e Materiais de Construção Eireli Arq. Rodrigo Pires Franco CAU: A91039-2						PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA Luciano Steinemann Santiago ENGº CIVIL - CREA PR: 31879/D						PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA GILBERTO JOÃO ROSSI					

RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Sulina
Projeto/Lote/Medicação:	58 / 1 / 2
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	Marcio Gallina Construção Civil e Materiais de Con
Contrato Nº:	51/2025
Data da Vistoria:	21/10/2025

Objeto:

Construção de Barracão Feira contendo área de circulação e sanitários.

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 03/09/2025 até 21/10/2025.

SERVIÇOS EXECUTADOS



1 | PLACA DA OBRA

1 | QR CODE DA PLACA

1 | LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS

2 | SERVIÇOS EXECUTADOS



3 | SERVIÇOS EXECUTADOS



4 | SERVIÇOS EXECUTADOS



5 | SERVIÇOS EXECUTADOS



6 | SERVIÇOS EXECUTADOS



7 | SERVIÇOS EXECUTADOS



8 | SERVIÇOS EXECUTADOS



9 | SERVIÇOS EXECUTADOS



10 | SERVIÇOS EXECUTADOS



Versão digital: <https://portal dos municipios.pr.gov.br/projeto-medicao/17035/lote/21415/medicao/17168/relatorio-fotografico/6207>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Sulina, 03 de novembro de 2025.

Luciano Steinemann Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
Registro no Órgão de Classe: PR31879-D

**PARANACIDADE**

Documento assinado eletronicamente por:
Luciano Steinemann Santiago (03/11/2025 07:41:08)

Nome/controlado do arquivo:
2025110307410821.pdf

Aposte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025110307410821>







Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO

CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA	
MUNICÍPIO: SULINA – PR.	
SUBPROJETO: BARRACÃO PARA FEIRA	
EMPRESA CONTRATADA: Marcio Gallina Construção Civil e materiais de Construção - EIRELI	
VALOR REAL: R\$ 805.000,00	CONTRATO Nº: 51/2025
<p>SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)</p> <p>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO FEIRA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA; MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS; FUNDAÇÕES; ESTRUTURAS; ALVENARIA, DIVISÓRIA, MUROS E FECHOS; COBERTURA; ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, GÁS - GLP, INCÊNDIOS E APARELHOS; REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS; PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS; LIMPEZA FINAL E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM PROJETO, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRONICA n. ° 03/2025.</p>	
<p>OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:</p> <p>Obra aguardando a finalização da terceira medição</p> <p>Aos 23 (Vinte e Três) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento, porém com a terceira medição aguardando finalização.</p> <div style="text-align: center;">  GILBERTO JOÃO ROSSI Prefeito Municipal </div>	

Sulina – PR, 23 de dezembro de 2025.