

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2025	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - com. SAO LUIZ Esta intervenção está em andamento	Contrato 11/2025	180	01/09/2025	R\$ 3.345.465,00	90,37%

Nº7/2025
Data Inicial: 01/09/2025

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - com. SAO LUIZ

R\$ 3.345.465,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136877

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2263	2025	01/09/2025	12261
2266	2025	01/09/2025	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	3066	01/09/2025

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*4**24**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*4**24**	Orçamento	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*4**24**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*0**80**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10064	R\$ 3.345.465,20	01/09/2025	
Contrato	11	2025	76.995.455/0001-56	10065	R\$ 3.345.465,00	20/02/2025	90,37%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10066	Medição	1	Jurisdicionado	01/09/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	78,94%
10089	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	78,94%
10114	Medição	3	Jurisdicionado	03/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	78,94%
10138	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	78,94%

10155	Medição	5	Jurisdicionado	05/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	90,37%
10180	Medição	6	Jurisdicionado	02/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	90,37%
10197	Medição	7	Jurisdicionado	02/03/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	90,37%
10215	Medição	8	Jurisdicionado	01/04/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 11/2025	90,37%

Nº7/2025
Data Inicial: 01/09/2025

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - com. SAO LUIZ

Documentos

R\$ 3.345.465,00

MUNICÍ**PLANILHA DE ORÇAMEI****Projeto:****item** **cód SINAPI**

11398

COMP 003

520100B

401140

600300

601200

620100A

620200C

610800A

610600B

CLC100

DISSIPM80

650200

655200

531000A

531350

560400A

589100A

561100A

589420B

570000F

589000P

871000

822000

820000A
821300

09.02.11D
09.02.01
74022/27
74022/53
09.05.02
09.04.01

09.01.18

61/2024



PIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ

NTO

PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - sam 72

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
SERVIÇOS INICIAIS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES	
LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2
TERRAPLENAGEM	
Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3
SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM	
Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m
DRENAGEM	
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3
Reaterro e apiloamento mecânico	m3
Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un
Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un
Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m
Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un
SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM	
Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m
Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m
BASE / SUB-BASE	
Brita Graduada	m3
Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3
REVESTIMENTO	
Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2
Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2
Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton
CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
Tacha refletiva bidirecional	un
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2

Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2
Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un
ENSAIOS TECNOLÓGICOS	
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	0
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un
Ensaio de Granulometria do Agregado	un
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb
SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	
Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.p


QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	R\$ 3,278.84	R\$ 3,278.84
0		
18000	R\$ 2.23	R\$ 40,140.00
0		
563.55	R\$ 12.86	R\$ 7,247.25
0		
6000	R\$ 0.54	R\$ 3,240.00
0		
580.4	R\$ 10.77	R\$ 6,250.91
57.56	R\$ 31.37	R\$ 1,805.66
8	R\$ 3,734.69	R\$ 29,877.52
6	R\$ 5,239.36	R\$ 31,436.16
30	R\$ 379.44	R\$ 11,383.20
16	R\$ 366.43	R\$ 5,862.88
10	R\$ 4,571.29	R\$ 45,712.90
3	R\$ 3,742.52	R\$ 11,227.56
0		
5325	R\$ 73.94	R\$ 393,730.50
60	R\$ 426.36	R\$ 25,581.60
0		
3019.17	R\$ 283.38	R\$ 855,572.39
563.55	R\$ 229.49	R\$ 129,329.09
0		
20580	0.61	12,553.80
24.7	7,112.36	R\$ 175,675.29
18000	0.42	7,560.00
9	4,008.78	36,079.02
2241	329.75	738,969.75
116.53	5,220.26	608,316.90
0		
2250	20.09	45,202.50
900	35.49	31,941.00

orcamento proposto

38.97	666.35	25,967.66
53	502.84	26,650.52
0		
0	-	-
26	190.53	4,953.78
26	196.46	5,107.96
26	139.10	3,616.60
26	178.85	4,650.10
26	63.92	1,661.92
26	129.94	3,378.44
1	7,989.03	7,989.03
0		
3	1,171.49	3,514.47
TOTAL		3,345,465.20

orcamento contratado

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III															MUNICÍPIO							
Município:		CORONEL VIVIDA		SAM		72		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob análise do PARANACIDADE. SAM							72							
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE		1		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convênidas com o PARANACIDADE. LOTE nº							1							
Local da Obra:		ESTRADA RURAL GUERINO MARBARO						Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desatualização							04/10/2024 - ver							
Fonte do Recurso:		SEAB		USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):							04/10/2024 - ver							
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					UD	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				TOTAL GLOBAL (R\$)					
						TRANSPORTE E SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÁO DE OBRA + TRANSPORTE E COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI			PREÇO UNIT. COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)		CURVA ABC (%)				
SERVIÇOS PRELIMINARES												27.900,00	15.818,84	43.418,84	1,30%	43.418,84						
11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 300 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.				2.639,33	2.639,33	-	3.278,84	3.278,84	un	1,00	-	3.278,84	3.278,84	0,10%	-					
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES																						
COMP 003	COMPOSIÇÃO	LUMBRICA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E LATAO DE ÁGUA				1,25	0,55	1,80	1,55	0,68	2,23	m²	18.000,00	27.900,00	12.240,00	40.140,00	1,20%	-				
554	TERRAPLENAGEM	Escavação, Carga e Transp. 1º Cat.				10,35	12,99	-	12,86	-	m³	683,55	7.247,25	7.247,25	10.427,25	0,31%	-					
520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1º Cat.				10,35	12,99	-	12,86	-	m³	683,55	7.247,25	7.247,25	10.427,25	0,31%	-					
40140	DER	Esc. de nível lateral taxa c/convênios				0,43	0,01	0,44	0,33	0,01	0,34	m	6.000,00	3.180,00	60,00	3.240,00	0,10%	-				
555	DRENAGEM												226.560,05	336.300,84	562.868,89	16,82%	562.868,89					
60000	DER	Escavação de Bauros em 1ª Categoria				8,67	10,77	-	10,77	-	m³	980,40	6.250,91	-	6.250,91	0,19%	-					
60120	DER	Relevo e aplainamento mecânico				25,25	25,25	-	31,37	-	m³	87,56	1.805,66	-	1.805,66	0,05%	-					
62010A	DER/PRC	Bloca (Ala) de BTCC 0,80 m				510,89	264,57	2.228,61	3.068,27	968,59	2.788,60	3.734,69	un	6,00	7.728,72	22.148,80	29.877,52	1,805,66				
transporte	DER	Cimento	CCC	388,00 - 0,00	0,3748	104,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Área	LCB	233,00 - 0,00	1,3330	310,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Brita	LCB	38,00 - 0,00	2,4340	97,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
62020C	DER/PRC	Bloca (Ala) de BTCC 0,80 m				743,98	264,57	3.208,92	4.217,47	1.252,92	3.966,44	5.239,36	un	6,00	7.517,52	23.918,64	31.436,16	1,805,66				
transporte	DER	Cimento	CCC	388,00 - 0,00	0,5436	151,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Área	LCB	233,00 - 0,00	1,9327	450,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Brita	LCB	38,00 - 0,00	3,5290	141,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
61080A	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 sem Benço e sem Armagem - PS 1				28,16	34,36	242,91	305,43	77,67	301,77	379,44	m	30,00	2.230,10	9.053,10	11.383,20	0,34%				
transporte	DER	Cimento	CCC	452,00 - 0,00	0,0202	1,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Área	LCB	233,00 - 0,00	0,0168	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Tubo	LCB	38,00 - 0,00	0,6700	23,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
61090B	DER/PRC	Corpo de BSTC e 0,80 Sem Benço e Armagem Simples PA.1				17,48	37,61	239,87	294,96	68,44	297,99	366,43	m	16,00	1.095,04	4.767,84	5.862,88	0,18%				
transporte	DER	Cimento	CCC	452,00 - 0,00	0,0208	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Área	LCB	233,00 - 0,00	0,0134	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Tubo	LCB	38,00 - 0,00	0,3900	13,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
CLC 100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00				617,24	1.090,65	1.971,61	3.679,70	2.121,96	2.449,33	4.571,29	un	10,00	21.219,60	24.493,30	45.712,90	1,37%				
transporte	DER	Cimento	CCC	388,00 - 0,00	0,9441	157,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Área	LCB	233,00 - 0,00	1,6356	381,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Brita	LCB	38,00 - 0,00	1,9529	78,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
DISSIPAMO	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo e 0,80				1.173,14	655,20	1.184,23	3.012,57	2.271,35	1.471,17	3.742,92	un	3,00	6.814,05	4.413,51	11.227,56	0,34%				
transporte	DER	Cimento	CCC	388,00 - 0,00	0,8628	241,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Área	LCB	233,00 - 0,00	2,9929	697,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Brita	LCB	38,00 - 0,00	5,8463	234,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM																						
65020	DER	Sargita triangular-concreto tipo 2A				25,38	34,14	59,52	91,53	42,41	73,94	m	5.325,00	167.897,25	225.833,25	393.730,50	11,77%	-				
65000	DER	Transporte de sargita tipo 2 (BT 2/52 3) chubô 0,30m				3,81	48,53	290,86	343,20	65,02	381,34	426,36	m	60,00	9.301,20	21.686,40	25.987,60	0,78%				
556	BASE - SUB-BASE					48,53	290,86	343,20	65,02	381,34	426,36	m	-	476.958,84	559.932,64	984.901,48	29,43%	984.901,48				
53100A	DER/PRC	Brita Graduada				96,24	12,64	119,23	228,11	135,26	148,12	m³	263,30	468.372,83	447.199,46	855.572,29	25,97%	-				
53150	DER	Macadame Seixo c/ Brita Corrida				81,41	19,43	83,89	184,73	125,27	104,22	m³	663,55	70.585,91	58.733,19	129.329,09	3,87%	-				
transporte	DER	Rachão				1.350,00	54,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Brita corrida				0,6660	27,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
551	REVESTIMENTO												367.395,64	1.211.759,12	1.578.154,76	47,20%	1.578.154,76					
56040A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30				0,0012	0,49	0,61	0,61	0,61	20,680	m²	20.680,00	12.553,80	-	12.553,80	0,38%	-				
56910A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação				401,20	5.810,50	6.143,77	414,02	6.898,94	7.112,36	ton	24,70	10.226,20	165.449,00	175.675,20	5,25%	-				
56110A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emalada				0,24	0,42	0,42	0,42	0,42	18,000	m²	18.000,00	7.260,00	-	7.260,00	0,22%	-				
56940B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação				313,00	3.188,46	3.456,61	333,12	3.675,66	4.008,78	ton	9,00	2.998,08	33.080,94	36.079,02	1,08%	-				
57000F	DER/PRC	CBUQ - novos trechos - TRACO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)				189,69	73,50	32,00	159,94	265,44	131,06	2.241,00	ton	2.241,00	293.705,46	445.254,29	738.959,75	22,00%	-			
transporte	DER	Área	LCB	247,00 - 0,00	0,0955	23,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Cap/Herdeado CM-1	CCC	394,00 - 0,00	0,0144	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Brita (Linha)	LCB	0,25 - 0,00	0,8381	2,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
transporte	DER	Massa a quente	LMO	38,00 - 0,00	1,0000	40,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
58800P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)				313,00	3.188,46	3.456,61	4.227,95	4.528,33	345,28	4.873,98	5.220,26	ton	116,53	40.352,01	567.954,89	608.316,90	18,18%			
58800P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)				313,00	3.188,46	3.456,61	4.227,95	4.528,33	345,28	4.873,98	5.220,26	ton	116,53	40.352,01	567.954,89	608.316,90	18,18%			
SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO												48.852,26	83.899,42	129.761,68	3,08%	129.761,68						
87100	DER	Base de Massa Específica - 9 Sit - Método Frasco de Área (Grau de Compactação) - Base				7,96	8,21	16,17	9,89	10,20	20,09	un	2.220,00	22.250,00	22.250,00	45.202,50	1,35%	-				
82000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal/Onix resina acrílica base solvente (0,034 m/m)				9,33	19,24	28,57	11,99	35,49	35,49	m²	900,00	10.431,00	31.941,00	42.372,00	12,50%	-				
82000A	DER/PRC	Placa sinalização reflexiva - SEM SUPORTE				185,86	350,53	536,39	230,89	435,46	665,35	m²	38,97	8.997,78	16.959,88	25.957,66	0,79%	-				
82190	DER/PRC	Suporte metal galvanizado 25/25/25 clamping e aletas anti-gru h=3,00m				66,54	338,23	454,77	82,66	420,18	902,84	un	83,00	4.380,96	22.259,54	26.650,52	0,80%	-				
553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS												30.904,52	3.967,78	34.872,30	1,04%	34.872,30					
Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.																						
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - 9 Sit - Método Frasco de Área (Grau de Compactação) - Base				138,03	15,34	153,37	171,47	19,06	190,53	un	26,00	4.458,22	495,56	4.953,78	0,15%	-				
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria de Agregado				142,33	15,81	158,14	176,82	19,64	196,46	un	26,00	4.597,32	510,64	4.597,92	0,15%	-				
74022P	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Berlimoso				89,53	22,44	111,97	111,22	27,88	139,10	un	26,00	2.891,72								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ			
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
										PARCELA	1	DATA	11/07/2025 - sex
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Jul		
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	72	CONTRATO EMPREITADA:							
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL					Lote	1	Nº	011/2025	ORDEM DE SERVIÇO:			
FIRMA EMPREITEIRA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41	DATA:	20/02/2025			DATA					
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CODIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 1													
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-	-	
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-	
	401140	DER	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-	
2		554	TERRAPLENAGEM		-	-	-	-	-	-	-	-	
	5201008	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-	
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoneveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-	
3		589	DRENAGEM		-	-	-	-	-	-	-	-	
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40	-	0,19%	-	10,77	-	6.250,91	6.250,91	
	601200	DER	Reatero e aploamento mecânico	m3	57,56	-	0,05%	-	31,37	-	1.805,66	1.805,66	
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTc c/ 0,80 m	un	8,00	-	0,89%	-	3.734,69	-	29.877,52	29.877,52	
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTc c/ 0,80 m	un	6,00	-	0,94%	-	5.239,36	-	31.436,16	31.436,16	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BStC c/ 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00	-	0,34%	-	379,44	-	11.383,20	11.383,20	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BStC c/ 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00	-	0,18%	-	366,43	-	5.862,88	5.862,88	
	610300	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00	-	1,37%	-	4.571,29	-	45.712,90	45.712,90	
	DISSPMB80	DER/PRC	Inspassador de Energia c/Drna de Mão tubo c/ 0,80	un	3,00	-	0,34%	-	3.742,52	-	11.227,56	11.227,56	
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	2,82%	11,77%	0,33%	73,94	11.091,00	393.730,50	382.639,50	
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta - tipo 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	-	0,76%	-	426,36	-	25.581,60	25.581,60	
4		556	BASE / SUB-BASE		-	-	-	-	-	-	-	-	
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,30	853.860,77	855.573,39	1.711,62	
	531350	DER	Macadame Seca c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.029,77	129.329,09	259,32	
5		551	REVESTIMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-	
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-	
	551100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACÃO 4 - FADAX "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87	
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO		-	-	-	-	-	-	-	-	
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00	-	1,35%	-	20,09	-	45.202,50	45.202,50	
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	900,00	-	0,95%	-	35,49	-	31.941,00	31.941,00	
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97	-	0,78%	-	666,35	-	25.967,66	25.967,66	
	821300	DER	Suporte metálic.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00	-	0,80%	-	502,84	-	26.650,52	26.650,52	
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da água asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-	-	-	-	-	-	
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-	
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-	
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-	
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.659,10	4.659,10	-	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-	
	61/2024	REGÃO ELETRÔNICO	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-	
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO :	1,90%	% EXECUTADO :	78,94%	SOMAS	2.640.879,40	3.345.465,00	704.585,60	
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:	R\$3.345.465,00		
										Medição Acumulada:	2.640.879,40		
										Total Anterior:	-		
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):										Valor e % executado desta Medição :	R\$2.640.879,40	78,94 %	
PEDREIRA SANTIAGO LTDA CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO CREA PR-203.527/D			PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D			PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO							



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:47:50 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:00 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:47)

Nome do arquivo:

2025081209204716.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209204716>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
 CONVÊNIO : Nº **326/2024** **PAM**
 EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
 CNPJ : **77.744.134/0001-41**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**
 SAM : Nº **72**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
 DATA DA MEDIÇÃO : **11/07/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					MEDIDA	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	-	43.418,64	100,00%
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	-	10.487,25	100,00%
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	1,97%	562.868,89	11.091,00	-	11.091,00	1,97%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	-	982.930,54	99,80%
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	-	1.558.079,67	98,67%
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	-	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	-	34.872,30	100,00%
TOTAL CRONOGRAMA				63.681,24		TOTAL MEDIÇÃO	2.640.879,40	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	2.640.879,40	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$2.640.879,40

78,94 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1ª ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	2.640.879,40	4147,03%
META FINANCEIRA ATINGIDA		



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:49:05 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:16 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:58)


Nome do arquivo:

2025081209205889.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209205889>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ			
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
										PARCELA	1	DATA	11/07/2025 - sex
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Jul		
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	72	CONTRATO EMPREITADA:							
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL					Lote	1	Nº	011/2025	ORDEM DE SERVIÇO:			
FIRMA EMPREITEIRA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41	DATA:	20/02/2025	DATA							
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CODIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 1													
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-	-	
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-	
	401140	DER	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-	
2		554	TERRAPLENAGEM		-	-	-	-	-	-	-	-	
	5201008	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-	
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoneveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-	
3		589	DRENAGEM		-	-	-	-	-	-	-	-	
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40	-	0,19%	-	10,77	-	6.250,91	6.250,91	
	601200	DER	Reatero e aploamento mecânico	m3	57,56	-	0,05%	-	31,37	-	1.805,66	1.805,66	
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTC c/ 0,80 m	un	8,00	-	0,89%	-	3.734,69	-	29.877,52	29.877,52	
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTC c/ 0,80 m	un	6,00	-	0,94%	-	5.239,36	-	31.436,16	31.436,16	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC c/ 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00	-	0,34%	-	379,44	-	11.383,20	11.383,20	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC c/ 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00	-	0,18%	-	366,43	-	5.862,88	5.862,88	
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00	-	1,37%	-	4.571,29	-	45.712,90	45.712,90	
	DISSSPM80	DER/PRC	Inspassador de Energia c/Drna de Mão tubo c/ 0,80	un	3,00	-	0,34%	-	3.742,52	-	11.227,56	11.227,56	
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	2,82%	11,77%	0,33%	73,94	11.091,00	393.730,50	382.639,50	
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta - tipo 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	-	0,76%	-	426,36	-	25.581,60	25.581,60	
4		556	BASE / SUB-BASE		-	-	-	-	-	-	-	-	
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,30	853.860,77	855.573,39	1.711,62	
	531350	DER	Macadame Seca c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.029,77	129.329,09	259,32	
5		551	REVESTIMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-	
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-	
	551100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACÃO 4 - FADAX "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87	
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO		-	-	-	-	-	-	-	-	
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00	-	1,35%	-	20,09	-	45.202,50	45.202,50	
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	900,00	-	0,99%	-	35,49	-	31.941,00	31.941,00	
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97	-	0,78%	-	666,35	-	25.967,66	25.967,66	
	821300	DER	Suporte metálic.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00	-	0,80%	-	502,84	-	26.650,52	26.650,52	
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da água asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-	-	-	-	-	-	
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-	
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-	
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-	
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.659,10	4.659,10	-	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-	
	61/2024	REGÃO ELETRÔNICO	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-	
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO :	1,90%	% EXECUTADO :	78,94%	SOMAS	2.640.879,40	3.345.465,00	704.585,60	
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:	R\$3.345.465,00		
										Medição Acumulada:	2.640.879,40		
										Total Anterior:	-		
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):										Valor e % executado desta Medição :	R\$2.640.879,40	78,94 %	
PEDREIRA SANTIAGO LTDA CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO CREA PR-203.527/D			PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D			PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO							



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:47:50 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:00 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:47)

Nome do arquivo:

2025081209204716.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209204716>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
 CONVÊNIO : Nº **326/2024** **PAM**
 EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
 CNPJ : **77.744.134/0001-41**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**
 SAM : Nº **72**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
 DATA DA MEDIÇÃO : **11/07/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					MEDIDA	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	-	43.418,64	100,00%
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	-	10.487,25	100,00%
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	1,97%	562.868,89	11.091,00	-	11.091,00	1,97%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	-	982.930,54	99,80%
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	-	1.558.079,67	98,67%
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	-	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	-	34.872,30	100,00%
TOTAL CRONOGRAMA				63.681,24		TOTAL MEDIÇÃO	2.640.879,40	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	2.640.879,40	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$2.640.879,40

78,94 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1ª ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	2.640.879,40	4147,03%
META FINANCEIRA ATINGIDA		



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:49:05 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:16 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:58)


Nome do arquivo:

2025081209205889.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209205889>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ			
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
										PARCELA	1	DATA	11/07/2025 - sex
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Jul		
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										SAM	72	CONTRATO EMPREITADA:	
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL										Lote	1	Nº	
FIRMA EMPREITEIRA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA										CNPJ:	77.744.134/0001-41	DATA: 20/02/2025	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CODIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 1													
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-	-	
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-	
	401140	DER	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-	
2		554	TERRAPLENAGEM		-	-	-	-	-	-	-	-	
	5201008	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-	
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoneveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-	
3		589	DRENAGEM		-	-	-	-	-	-	-	-	
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40	-	0,19%	-	10,77	-	6.250,91	6.250,91	
	601200	DER	Reatero e aploamento mecânico	m3	57,56	-	0,05%	-	31,37	-	1.805,66	1.805,66	
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC c/ 0,80 m	un	8,00	-	0,89%	-	3.734,69	-	29.877,52	29.877,52	
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC c/ 0,80 m	un	6,00	-	0,94%	-	5.239,36	-	31.436,16	31.436,16	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC c/ 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00	-	0,34%	-	379,44	-	11.383,20	11.383,20	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC c/ 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00	-	0,18%	-	366,43	-	5.862,88	5.862,88	
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00	-	1,37%	-	4.571,29	-	45.712,90	45.712,90	
	DISSSPM80	DER/PRC	Inspassador de Energia c/Redra de Mão tubo c/ 0,80	un	3,00	-	0,34%	-	3.742,52	-	11.227,56	11.227,56	
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	2,82%	11,77%	0,33%	73,94	11.091,00	393.730,50	382.639,50	
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta - tipo 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	-	0,76%	-	426,36	-	25.581,60	25.581,60	
4		556	BASE / SUB-BASE		-	-	-	-	-	-	-	-	
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,30	853.860,77	855.573,29	1.711,62	
	531350	DER	Macadame Seca c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.029,77	129.329,09	259,32	
5		551	REVESTIMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-	
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-	
	551100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACÃO 4 - FADAX "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87	
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO		-	-	-	-	-	-	-	-	
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00	-	1,35%	-	20,09	-	45.202,50	45.202,50	
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	900,00	-	0,95%	-	35,49	-	31.941,00	31.941,00	
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97	-	0,78%	-	666,35	-	25.967,66	25.967,66	
	821300	DER	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00	-	0,80%	-	502,84	-	26.650,52	26.650,52	
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da água asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-	-	-	-	-	-	
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-	
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-	
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-	
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.659,10	4.659,10	-	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-	
	61/2024	REGÃO ELETRÔNICO	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-	
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO :	1,90%	% EXECUTADO :	78,94%	SOMAS	2.640.879,40	3.345.465,00	704.585,60	
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:	R\$3.345.465,00		
										Medição Acumulada:	2.640.879,40		
										Total Anterior:	-		
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):										Valor e % executado desta Medição :	R\$2.640.879,40	78,94 %	
PEDREIRA SANTIAGO LTDA CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO CREA PR-203.527/D			PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D			PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO							



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:47:50 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:00 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:47)

Nome do arquivo:

2025081209204716.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209204716>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
 CONVÊNIO : Nº **326/2024** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
 CNPJ : **77.744.134/0001-41**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**
 SAM : Nº **72**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
 DATA DA MEDIÇÃO : **11/07/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					MEDIDA	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	-	43.418,64	100,00%
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	-	10.487,25	100,00%
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	1,97%	562.868,89	11.091,00	-	11.091,00	1,97%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	-	982.930,54	99,80%
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	-	1.558.079,67	98,67%
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	-	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	-	34.872,30	100,00%
TOTAL CRONOGRAMA				63.681,24		TOTAL MEDIÇÃO	2.640.879,40	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	2.640.879,40	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$2.640.879,40

78,94 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1ª ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	2.640.879,40	4147,03%
META FINANCEIRA ATINGIDA		



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:49:05 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:16 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:58)


Nome do arquivo:

2025081209205889.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209205889>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ			
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
										PARCELA	1	DATA	11/07/2025 - sex
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Jul		
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	72	CONTRATO EMPREITADA:							
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL					Lote	1	Nº	011/2025	ORDEM DE SERVIÇO:			
FIRMA EMPREITEIRA:	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	CNPJ:	77.744.134/0001-41					DATA:	20/02/2025	DATA			
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CODIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 1													
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-	-	
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-	
	401140	DER	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-	
2		554	TERRAPLENAGEM		-	-	-	-	-	-	-	-	
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-	
	401140	DER	Esc. de vala lateral rasa c/motoneveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-	
3		589	DRENAGEM		-	-	-	-	-	-	-	-	
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40	-	0,19%	-	10,77	-	6.250,91	6.250,91	
	601200	DER	Reatero e aploamento mecânico	m3	57,56	-	0,05%	-	31,37	-	1.805,66	1.805,66	
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC c/ 0,80 m	un	8,00	-	0,89%	-	3.734,69	-	29.877,52	29.877,52	
	620200C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC c/ 0,80 m	un	6,00	-	0,94%	-	5.239,36	-	31.436,16	31.436,16	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC c/ 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00	-	0,34%	-	379,44	-	11.383,20	11.383,20	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC c/ 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00	-	0,18%	-	366,43	-	5.862,88	5.862,88	
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00	-	1,37%	-	4.571,29	-	45.712,90	45.712,90	
	DSSSPM80	DER/PRC	Inspassador de Energia c/Drna de Mão tubo c/ 0,80	un	3,00	-	0,34%	-	3.742,52	-	11.227,56	11.227,56	
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	5.325,00	2,82%	11,77%	0,33%	73,94	11.091,00	393.730,50	382.639,50	
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta - tipo 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	-	0,76%	-	426,36	-	25.581,60	25.581,60	
4		556	BASE / SUB-BASE		-	-	-	-	-	-	-	-	
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,30	853.860,77	855.573,39	1.711,62	
	531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,87%	3,86%	229,49	129.029,77	129.329,09	259,32	
5		551	REVESTIMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	12.553,80	-	
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-	
	551100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	7.560,00	-	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	36.079,02	-	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRACÃO 4 - FADAX "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87	
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO		-	-	-	-	-	-	-	-	
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00	-	1,35%	-	20,09	-	45.202,50	45.202,50	
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2)	m2	900,00	-	0,95%	-	35,49	-	31.941,00	31.941,00	
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97	-	0,78%	-	666,35	-	25.967,66	25.967,66	
	821300	DER	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00	-	0,80%	-	502,84	-	26.650,52	26.650,52	
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da água asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-	-	-	-	-	-	
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-	
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-	
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-	
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.659,10	4.659,10	-	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-	
	61/2024	REGÃO ELETRÔNICO	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-	
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO :	1,90%	% EXECUTADO :	78,94%	SOMAS	2.640.879,40	3.345.465,00	704.585,60	
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:	R\$3.345.465,00		
										Medição Acumulada:	2.640.879,40		
										Total Anterior:	-		
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):										Valor e % executado desta Medição :	R\$2.640.879,40	78,94 %	
PEDREIRA SANTIAGO LTDA CAROLINA TAVARES DE ARAÚJO CREA PR-203.527/D			PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D			PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO							



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:47:50 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:00 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:47)

Nome do arquivo:

2025081209204716.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209204716>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
 CONVÊNIO : Nº **326/2024** **PAM**
 EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
 CNPJ : **77.744.134/0001-41**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**
 SAM : Nº **72**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
 DATA DA MEDIÇÃO : **11/07/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$) MÊS					MEDIDA	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	-	43.418,64	100,00%
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	-	10.487,25	100,00%
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	1,97%	562.868,89	11.091,00	-	11.091,00	1,97%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	-	982.930,54	99,80%
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	-	1.558.079,67	98,67%
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	-	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	-	34.872,30	100,00%
TOTAL CRONOGRAMA				63.681,24		TOTAL MEDIÇÃO	2.640.879,40	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	2.640.879,40	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$2.640.879,40

78,94 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1ª ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	2.640.879,40	4147,03%
META FINANCEIRA ATINGIDA		



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (06/08/2025 13:49:05 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (07/08/2025 09:44:16 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (12/08/2025 09:20:58)


Nome do arquivo:

2025081209205889.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025081209205889>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ			
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										PARCELA	2	DATA	17/12/2025 - qua
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL										CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
FIRMA EMPREITEIRA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA										Nº	011/2025	Nº	
CNPJ: 77.744.134/0001-41										DATA:	20/02/2025	DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 1													
1		550	SERVICIOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-	
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-	
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-	
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-	
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-	
	401140	DER	Esc. de veia lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-	
3		559	DRENAGEM		-				-	-	-	-	
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40		0,19%		10,77	-	6.250,91	6.250,91	
	601200	DER	Reatero e aploamento mecânico	m3	57,56		0,05%		31,37	-	1.805,66	1.805,66	
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00		0,89%		3.734,69	-	29.877,52	29.877,52	
	620300C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00		0,94%		5.239,36	-	31.436,16	31.436,16	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00		0,34%		379,44	-	11.383,20	11.383,20	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00		0,18%		366,43	-	5.862,88	5.862,88	
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00		1,37%		4.571,29	-	45.712,90	45.712,90	
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00		0,34%		3.742,52	-	11.227,56	11.227,56	
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo ZA	m	5.325,00	96,71%	11,77%	11,38%	73,94	380.791,00	393.730,50	12.939,50	
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo-2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	50,00%	0,76%	0,38%	426,36	12.790,80	25.581,60	12.790,80	
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-	
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62	
	531350	DER	Macadame Sico c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,67%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32	
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-	
	560400A	DER/PRC	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	-	12.553,80	
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-	
	581100A	DER/PRC	Pintura de Iscação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	-	7.560,00	
	589400B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de Iscação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	-	36.079,02	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traps - TRACÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87	
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO		-				-	-	-	-	
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00		1,35%		20,09	-	45.202,50	45.202,50	
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	900,00		0,95%		35,49	-	31.941,00	31.941,00	
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97		0,78%		666,35	-	25.967,66	25.967,66	
	821300	DER	Suporte metálgav.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00		0,80%		502,84	-	26.650,52	26.650,52	
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-	
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)										
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-	
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-	
	74022727	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-	
	74022753	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da casa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-	
	61/2024	REGIÃO ELETRÔNICA	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-	
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO:	1,90%	% EXECUTADO:	90,37%	SOMAS	3.023.370,20	3.345.465,00	322.094,80	
OBSERVAÇÕES:										Valor Total do Contrato:		R\$3.345.465,00	
										Medição Acumulada:		3.023.370,20	
										Total Anterior:		2.640.879,40	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):										Valor e % executado desta Medição:		R\$382.490,80 11,43 %	
PEDREIRA SANTIAGO LTDA CAROLINA TAVARES DE ARAUJO CREA PR-203.527/D			PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D			PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO							



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:37 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:19 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00)

Nome do arquivo:

2026022416460079.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416460079>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
 CONVÊNIO : Nº **326/2024** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
 CNPJ : **77.744.134/0001-41**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**
 SAM : Nº **72**
 LOTE : Nº **1**
 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**
 MEDIÇÃO Nº: **2**
 DATA DA MEDIÇÃO : **17/12/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					MEDIDA	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	43.418,64	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	10.487,25	-	
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	69,92%	562.868,89	393.581,80	11.091,00	382.490,80	67,95%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	982.930,55	(0,01)	
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	1.558.079,66	0,01	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	-	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	34.872,30	-	
TOTAL CRONOGRAMA				63.681,24		TOTAL MEDIÇÃO	3.023.370,20	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								2.640.879,40	382.490,80	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$382.490,80

11,43 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	3.023.370,20	4747,66%
META FINANCEIRA ATINGIDA		



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:14 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:37 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:15)


Nome do arquivo:

2026022416461527.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416461527>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ			
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										PARCELA	2	DATA	17/12/2025 - qua
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL										CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	Mês	Dez
FIRMA EMPREITEIRA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA										CNPJ:	77.744.134/0001-41	CONTRATO EMPREITADA:	011/2025
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										Parcela	72	Ordem de Serviço:	Nº
										DATA:	20/02/2025	DATA	DATA
										ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 1													
1		550	SERVICIOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-	
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-	
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-	
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-	
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-	
	401140	DER	Esc. de veia lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-	
3		559	DRENAGEM		-				-	-	-	-	
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40		0,19%		10,77	-	6.250,91	6.250,91	
	601200	DER	Reatero e aploamento mecânico	m3	57,56		0,05%		31,37	-	1.805,66	1.805,66	
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00		0,89%		3.734,69	-	29.877,52	29.877,52	
	620300C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00		0,94%		5.239,36	-	31.436,16	31.436,16	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00		0,34%		379,44	-	11.383,20	11.383,20	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00		0,18%		366,43	-	5.862,88	5.862,88	
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00		1,37%		4.571,29	-	45.712,90	45.712,90	
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00		0,34%		3.742,52	-	11.227,56	11.227,56	
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo ZA	m	5.325,00	96,71%	11,77%	11,38%	73,94	380.791,00	393.730,50	12.939,50	
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo-2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	50,00%	0,76%	0,38%	426,36	12.790,80	25.581,60	12.790,80	
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-	
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62	
	531350	DER	Macadame Sico c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,67%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32	
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-	
	560400A	DER/PRC	Imprimção com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	-	-	
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimção	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-	
	581100A	DER/PRC	Pintura de Iscação com RR-IC - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	-	-	
	589400B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-IC - pintura de Iscação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	-	-	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traps - TRACÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87	
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO		-				-	-	-	-	
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00		1,35%		20,09	-	45.202,50	45.202,50	
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	900,00		0,95%		35,49	-	31.941,00	31.941,00	
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97		0,78%		666,35	-	25.967,66	25.967,66	
	821300	DER	Suporte metálgav.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00		0,80%		502,84	-	26.650,52	26.650,52	
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-	
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-	
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-	
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-	
	740227/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-	
	740227/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da casa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-	
	61/2024	REGIÃO ELETRÔNICA	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-	
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO:	1,90%	% EXECUTADO:	90,37%	SOMAS	3.023.370,20	3.345.465,00	322.094,80	
OBSERVAÇÕES:										Valor Total do Contrato:	R\$3.345.465,00		
										Medição Acumulada:	3.023.370,20		
										Total Anterior:	2.640.879,40		
										Valor e % executado desta Medição:	R\$382.490,80	11,43 %	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):													
PEDREIRA SANTIAGO LTDA CAROLINA TAVARES DE ARAUJO CREA PR-203.527/D			PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D			PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO							



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:37 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:19 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00)

Nome do arquivo:

2026022416460079.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416460079>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
 CONVÊNIO : Nº **326/2024** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
 CNPJ : **77.744.134/0001-41**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**
 SAM : Nº **72**
 LOTE : Nº **1**
 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**
 MEDIÇÃO Nº: **2**
 DATA DA MEDIÇÃO : **17/12/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					MEDIDA	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	43.418,64	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	10.487,25	-	
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	69,92%	562.868,89	393.581,80	11.091,00	382.490,80	67,95%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	982.930,55	(0,01)	
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	1.558.079,66	0,01	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	-	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	34.872,30	-	
TOTAL CRONOGRAMA				63.681,24		TOTAL MEDIÇÃO	3.023.370,20	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								2.640.879,40	382.490,80	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$382.490,80

11,43 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	3.023.370,20	4747,66%
META FINANCEIRA ATINGIDA		



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:14 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:37 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:15)


Nome do arquivo:

2026022416461527.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416461527>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ			
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										PARCELA	2	DATA	17/12/2025 - qua
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL										CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	Mês	Dez
FIRMA EMPREITEIRA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA										CNPJ:	77.744.134/0001-41	CONTRATO EMPREITADA:	011/2025
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										DATA:	20/02/2025	ORDEM DE SERVIÇO:	Nº
										DATA:		DATA	
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 1													
1		550	SERVICIOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-	
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-	
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-	
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-	
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-	
	401140	DER	Esc. de veia lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-	
3		559	DRENAGEM		-				-	-	-	-	
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40		0,19%		10,77	-	6.250,91	6.250,91	
	601200	DER	Reatero e apiloamento mecânico	m3	57,56		0,05%		31,37	-	1.805,66	1.805,66	
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00		0,89%		3.734,69	-	29.877,52	29.877,52	
	620300C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00		0,94%		5.239,36	-	31.436,16	31.436,16	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00		0,34%		379,44	-	11.383,20	11.383,20	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00		0,18%		366,43	-	5.862,88	5.862,88	
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00		1,37%		4.571,29	-	45.712,90	45.712,90	
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00		0,34%		3.742,52	-	11.227,56	11.227,56	
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo ZA	m	5.325,00	96,71%	11,77%	11,38%	73,94	380.791,00	393.730,50	12.939,50	
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo-2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	50,00%	0,76%	0,38%	426,36	12.790,80	25.581,60	12.790,80	
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-	
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62	
	531350	DER	Macadame Sico c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,67%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32	
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-	
	560400A	DER/PRC	Imprimção com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	-	-	
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimção	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-	
	581100A	DER/PRC	Pintura de Iscação com RR-IC - exclusive emulsão	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	-	-	
	589400B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-IC - pintura de Iscação	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	-	-	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traps - TRACÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87	
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO		-				-	-	-	-	
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00		1,35%		20,09	-	45.202,50	45.202,50	
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	900,00		0,95%		35,49	-	31.941,00	31.941,00	
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97		0,78%		666,35	-	25.967,66	25.967,66	
	821300	DER	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00		0,80%		502,84	-	26.650,52	26.650,52	
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-	
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-	
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-	
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-	
	74022727	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-	
	74022753	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da casa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-	
	61/2024	REGÃO ELETRÔNICO	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-	
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO:	1,90%	% EXECUTADO:	90,37%	SOMAS	3.023.370,20	3.345.465,00	322.094,80		
OBSERVAÇÕES:										Valor Total do Contrato:	R\$3.345.465,00		
										Medição Acumulada:	3.023.370,20		
										Total Anterior:	2.640.879,40		
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):										Valor e % executado desta Medição:	R\$382.490,80	11,43 %	
PEDREIRA SANTIAGO LTDA CAROLINA TAVARES DE ARAUJO CREA PR-203.527/D			PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D			PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO							



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:37 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:19 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00)

Nome do arquivo:

2026022416460079.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416460079>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
 CONVÊNIO : Nº **326/2024** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
 CNPJ : **77.744.134/0001-41**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**
 SAM : Nº **72**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **2**
 DATA DA MEDIÇÃO : **17/12/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					MEDIDA	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	43.418,64	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	10.487,25	-	
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	69,92%	562.868,89	393.581,80	11.091,00	382.490,80	67,95%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	982.930,55	(0,01)	
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	1.558.079,66	0,01	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	-	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	34.872,30	-	
TOTAL CRONOGRAMA				63.681,24		TOTAL MEDIÇÃO	3.023.370,20	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								2.640.879,40	382.490,80	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$382.490,80

11,43 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA	% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	3.023.370,20 4747,66%
META FINANCEIRA ATINGIDA	



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:14 - CPF: 08348218939)

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:37 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:15)


Nome do arquivo:


2026022416461527.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416461527>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ			
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										PARCELA	2	DATA	17/12/2025 - qua
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL										CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	Mês	Dez
FIRMA EMPREITEIRA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA										CNPJ:	77.744.134/0001-41	CONTRATO EMPREITADA:	011/2025
MEDICÃO DOS SERVIÇOS										DATA:	20/02/2025	ORDEM DE SERVIÇO:	Nº
										DATA:	20/02/2025	DATA	
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 1													
1		550	SERVICIOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-	
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.278,64	3.278,64	3.278,64	-	
	COMP 003	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA	m2	18.000,00	100,00%	1,20%	1,20%	2,23	40.140,00	40.140,00	-	
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-	
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	563,55	100,00%	0,22%	0,22%	12,86	7.247,25	7.247,25	-	
	401140	DER	Esc. de veia lateral rasa c/motoniveladora	m	6.000,00	100,00%	0,10%	0,10%	0,54	3.240,00	3.240,00	-	
3		559	DRENAGEM		-				-	-	-	-	
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	580,40		0,19%		10,77	-	6.250,91	6.250,91	
	601200	DER	Reaterio e aploamento mecânico	m3	57,56		0,05%		31,37	-	1.805,66	1.805,66	
	620100A	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m	un	8,00		0,89%		3.734,69	-	29.877,52	29.877,52	
	620300C	DER/PRC	Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m	un	6,00		0,94%		5.239,36	-	31.436,16	31.436,16	
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	30,00		0,34%		379,44	-	11.383,20	11.383,20	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00		0,18%		366,43	-	5.862,88	5.862,88	
	CLC100	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 1,00	un	10,00		1,37%		4.571,29	-	45.712,90	45.712,90	
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	3,00		0,34%		3.742,52	-	11.227,56	11.227,56	
	650200	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo ZA	m	5.325,00	96,71%	11,77%	11,38%	73,94	380.791,00	393.730,50	12.939,50	
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	60,00	50,00%	0,76%	0,38%	426,36	12.790,80	25.581,60	12.790,80	
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-	
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	3.019,17	99,80%	25,57%	25,52%	283,38	853.860,77	855.572,39	1.711,62	
	531350	DER	Macadame Sico c/ Bica Corrida	m3	563,55	99,80%	3,67%	3,86%	229,49	129.069,77	129.329,09	259,32	
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-	
	560400A	DER/PRC	Imprimiçao com CM-30 - exclusive CM-30	m2	20.580,00	100,00%	0,38%	0,38%	0,61	12.553,80	-	-	
	589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimiçao	ton	24,70	100,00%	5,25%	5,25%	7.112,36	175.675,29	175.675,29	-	
	581100A	DER/PRC	Pintura de Isaçao com RR-IC - exclusive emulsião	m2	18.000,00	100,00%	0,23%	0,23%	0,42	7.560,00	-	-	
	589400B	DER/PRC	Fornecimento de emulsião RR-IC - pintura de Isaçao	ton	9,00	100,00%	1,08%	1,08%	4.008,78	36.079,02	-	-	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traps - TRACÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.241,00	98,43%	22,09%	21,74%	329,75	727.395,53	738.969,75	11.574,22	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,53	98,44%	18,18%	17,90%	5.220,26	598.816,03	608.316,90	9.500,87	
6		552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO		-				-	-	-	-	
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	2.250,00		1,35%		20,09	-	45.202,50	45.202,50	
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	900,00		0,95%		35,49	-	31.941,00	31.941,00	
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,97		0,78%		666,35	-	25.967,66	25.967,66	
	821300	DER	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	53,00		0,80%		502,84	-	26.650,52	26.650,52	
7		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-	
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)										
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	190,53	4.953,78	4.953,78	-	
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	26,00	100,00%	0,15%	0,15%	196,46	5.107,96	5.107,96	-	
	74022727	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,11%	0,11%	139,10	3.616,60	3.616,60	-	
	74022753	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	26,00	100,00%	0,14%	0,14%	178,85	4.650,10	4.650,10	-	
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	26,00	100,00%	0,05%	0,05%	63,92	1.661,92	1.661,92	-	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	26,00	100,00%	0,10%	0,10%	129,94	3.378,44	3.378,44	-	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da casa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	7.989,03	7.989,03	7.989,03	-	
	61/2024	REGIÃO ELETRÔNICA	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	3,00	100,00%	0,11%	0,11%	1.171,49	3.514,47	3.514,47	-	
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:						% PREVISTO: 1,90%		% EXECUTADO: 90,37%	SOMAS	3.023.370,20	3.345.465,00	322.094,80	
OBSERVAÇÕES:										Valor Total do Contrato:	R\$3.345.465,00		
										Medição Acumulada:	3.023.370,20		
										Total Anterior:	2.640.879,40		
										Valor e % executado desta Medição:	R\$382.490,80	11,43 %	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos)													
PEDREIRA SANTIAGO LTDA CAROLINA TAVARES DE ARAUJO CREA PR-203.527/D				PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D				PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO					



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:37 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:19 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:00)

Nome do arquivo:

2026022416460079.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416460079>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
 PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL**
 CONVÊNIO : Nº **326/2024** PAM
 EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
 CNPJ : **77.744.134/0001-41**
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **011/2025** DATA ASSINATURA : **20/02/2025**
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.345.465,00**
 SAM : Nº **72**
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **2**
 DATA DA MEDIÇÃO : **17/12/2025**
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/08/2025**
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **15/02/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **001/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					MEDIDA	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	7,55%	3.278,64	100,00%	43.418,64	43.418,64	43.418,64	-	
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	10.487,25	100,00%	10.487,25	10.487,25	10.487,25	-	
3		DRENAGEM	0,71%	4.017,35	69,92%	562.868,89	393.581,80	11.091,00	382.490,80	67,95%
4		BASE / SUB-BASE	4,66%	45.898,00	99,80%	984.901,48	982.930,54	982.930,55	(0,01)	
5		REVESTIMENTO		-	98,67%	1.579.154,76	1.558.079,67	1.558.079,66	0,01	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		129.761,68	-	-	-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	100,00%	34.872,30	34.872,30	34.872,30	-	
TOTAL CRONOGRAMA				63.681,24		TOTAL MEDIÇÃO	3.023.370,20	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								2.640.879,40	382.490,80	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
 (%) percentual desta medição:

R\$382.490,80

11,43 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 2ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	63.681,24	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	3.023.370,20	4747,66%
META FINANCEIRA ATINGIDA		



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (19/02/2026 10:19:14 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (24/02/2026 16:26:37 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (24/02/2026 16:46:15)

Nome do arquivo:

2026022416461527.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026022416461527>