

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2025	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO ATERRO SANITARIO Esta intervenção está em andamento	Contrato 203/2025	180	15/08/2025	R\$ 390.045,00	41,09%

Nº5/2025
Data Inicial: 15/08/2025

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO ATERRO SANITARIO

R\$ 390.045,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

45035

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5528	2025	01/10/2025	12249
5529	2025	01/10/2025	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1033	4061	01/10/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
10/08/2026	203/2025	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*3**77**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*3**77**	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.0**-79	RRT (CAU)	16**2*4*	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.4*.9**-76	ART (CREA)	17**0*5**68**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001383	R\$ 460.047,61	04/04/2025	
Contrato	203	2025	76.995.414/0001-60	9001384	R\$ 390.045,00	07/08/2025	41,09%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9001385	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2025	13,01%
9001385	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2025	13,01%
9001385	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2025	13,01%
9001407	Medição	4	Jurisdicionado	09/01/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2025	28,18%
9001411	Medição	5	Jurisdicionado	09/02/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2025	41,09%

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900254529979					

Nº5/2025
Data Inicial: 15/08/2025

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO ATERRO SANITARIO

Documentos

R\$ 390.045,00









RELATÓRIO DE VISTORIA DA FISCALIZAÇÃO

Município:	Chopinzinho
Projeto/Lote/Medição:	80 / 1 / 1
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Contratada:	LONDRISERRA ESTRUTURAS METALICAS E OBRAS LTDA.
Contrato Nº:	203/2025
Data da Vistoria:	01/10/2025

Objeto:

Barracão industrial - Ampliação para reciclagem de lixo

Neste relatório fotográfico corresponde a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de **17/09/2025** até **01/10/2025**.

SERVIÇOS EXECUTADOS





2 | Blocos, cálices e viga baldrame da lateral direita



3 | Blocos, cálices e viga baldrame da frente da obra



4 | Vista dos fundos: demolições realizadas



5 | Lateral direita: final da concretagem da baldrame



6 | Lateral direita: necessário instalar pilares pré-moldados para dar continuidade à viga baldrame



7 | Lateral esquerda: final da concretagem da baldrame



8 | Lateral esquerda: necessário instalar pilares pré-moldados para dar continuidade à viga baldrame



9 | Lateral esquerda: fundos da obra



Versão digital: <https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/projeto-medicao/16873/lote/21661/medicao/16674/relatorio-fotografico/5941>

Atesto que todas as fotos constantes deste relatório são relativas à obra ou ação objeto da presente medição, bem como correspondem tão somente aos itens que constarão da presente planilha de medição.

Chopinzinho, 03 de outubro de 2025.

Talita Baseggio Kaminski Dalsasso
Engenheiro Civil
Registro no Órgão de Classe: PR 101449/D













GOVERNO DO ESTADO

**PARANÁ
EM OBRAS**

BARRACÃO INDUSTRIAL

PAM **PARANACIDADE**   

Valor da obra: R\$ 390.045,00
Fonte de recurso: GOVERNO DO ESTADO
Prazo de execução: 180 dias
Execução: LONDRINERIA E ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS

Localização: Alentejo Sanitário Municipal - Zona Rural
Dimensão: 300,00 m²

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

9 de fevereiro de 2026













9 de fevereiro de 2026



9 de fevereiro de 2026













