


Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2016	AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO INDUSTRIAL COM ÁREA DE 400,00 M², ÁREA A SER AMPLIADA DE 107,70 M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 116/2016	60	01/08/2016	R\$ 47.984,17	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

143437

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
9587	2016	01/08/2016	12261
9588	2016	01/08/2016	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1056	2528	01/08/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.9**-90	ART (CREA)	20**3*7**67	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**3*0**44	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.7**-61	ART (CREA)	20**3*0**44	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5613	R\$ 55.991,46	02/03/2015	
Contrato	116	2016	76.995.455/0001-56	5596	R\$ 47.984,17	07/07/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5597	Medição	1	Jurisdicionado	22/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 116/2016	100,00%
5630	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/09/2016			