

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2013	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ODONTOLOGICO Esta intervenção foi concluída	Contrato 32/2013	180	01/09/2013	R\$ 104.760,00	100,00%

Nº5/2013
Data Inicial: 01/09/2013

REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ODONTOLOGICO

R\$ 104.760,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

40221

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4495	2013	01/09/2013	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	2020	12013	01/09/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	65**5*/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	65**5*/D	Fiscalização	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	81**3*/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				145813	R\$ 104.760,00	21/03/2013	
Contrato	32	2013	76.205.707/0001-04	145913	R\$ 104.156,79	22/04/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
146013	Medição	1	Jurisdicionado	05/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2013	20,06%
1918	Paralisação	2	Jurisdicionado	02/12/2013			
2058	Medição	5	Jurisdicionado	05/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2013	100,00%
2059	Conclusão	6	Jurisdicionado	05/12/2014			