

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra   | Contrato/Aditivo     | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|--|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 2           | 2014 | EXECUSAO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TP 07/2013<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato<br>134/2013 | 150   | 02/05/2014   | R\$ 260.799,36 | 100,00%   |

Nº2/2014  
Data Inicial: 02/05/2014

**EXECUSAO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO  
DE ESTRADAS VICINAIS TP 07/2013**

**R\$ 260.799,36**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

99999

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1168          | 2014 | 05/05/2014 | 12494  |
| 1169          | 2014 | 05/05/2014 | 12494  |
| 8874          | 2014 | 01/12/2014 | 12494  |
| 8995          | 2014 | 01/12/2014 | 12494  |
| 8996          | 2014 | 01/12/2014 | 12494  |
| 8997          | 2014 | 01/12/2014 | 12494  |
| 8998          | 2014 | 01/12/2014 | 12494  |
| 8875          | 2014 | 01/12/2014 | 12494  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12494           | 1003           | 2                                 | 05/05/2014 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 01*.5*.1**-08              | ART (CREA)               | 20**4*3**79         | Execução de Obra         | Sim                  |
| CPF                             | 02*.7*.8**-83              | ART (CREA)               | 20**0*2**29         | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 02*.7*.8**-83              | ART (CREA)               | 20**0*2**29         | Fiscalização             | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 859        | R\$ 260.185,63 | 15/08/2013 |           |
| Contrato | 134              | 2013 | 76.205.707/0001-04 | 860        | R\$ 260.799,36 | 15/08/2013 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

|         |           |   |                |            |                              |                      |         |
|---------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|----------------------|---------|
| 863     | Medição   | 1 | Jurisdicionado | 14/05/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>134/2013 | 21,92%  |
| 2062    | Medição   | 2 | Jurisdicionado | 05/12/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>134/2013 | 100,00% |
| 1500175 | Conclusão | 3 | Jurisdicionado | 01/07/2015 |                              |                      |         |