

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2016	Ampliação do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais 2º Etapa Esta intervenção foi concluída	Contrato 30/2016	180	02/05/2016	R\$ 299.507,30	100,00%

Nº1/2016
Data Inicial: 02/05/2016

Ampliação do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais 2º Etapa

R\$ 299.507,30

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144659

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3894	2016	02/05/2016	12261
3895	2016	02/05/2016	12261
6848	2017	01/07/2017	12261
6850	2017	01/07/2017	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2063	2528	02/05/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	20**4*9**61	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	20**4*9**61	Fiscalização	Sim
CPF	05*.7*.4**-09	ART (CREA)	20**1*0**92	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5500	R\$ 299.507,30	16/03/2016	
Contrato	30	2016	76.995.455/0001-56	5501	R\$ 299.507,30	16/03/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5510	Medição	1	Jurisdicionado	17/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	34,94%
5520	Medição	2	Jurisdicionado	21/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	52,43%
5568	Medição	3	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	52,43%

5588	Medição	4	Jurisdicionado	18/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	71,09%
5639	Medição	5	Jurisdicionado	20/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	78,36%
5656	Medição	6	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	78,36%
5699	Medição	7	Jurisdicionado	21/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	85,13%
5719	Medição	8	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	85,13%
5742	Medição	9	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	85,13%
5753	Medição	10	Jurisdicionado	01/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	85,13%
5766	Medição	11	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	85,13%
5784	Medição	12	Jurisdicionado	03/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	85,13%
5796	Medição	13	Jurisdicionado	01/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	85,13%
5808	Medição	14	Jurisdicionado	02/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	100,00%
5822	Medição	15	Jurisdicionado	03/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	100,00%
5832	Medição	16	Jurisdicionado	01/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 30/2016	100,00%
5902	Conclusão	17	Jurisdicionado	01/09/2017			