

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2016	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NAS RUAS DOS GIRASSÓIS, LUIZ STÉD	Contrato 83/2016	120	01/07/2016	R\$ 533.103,36	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº5/2016
Data Inicial: 01/07/2016

**EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPE ASFÁLTICO
SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NAS
RUAS DOS GIRASSÓIS, LUIZ STÉD**

R\$ 533.103,36

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136771; 136782; 136810; 136813; 136968; 136977

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7910	2016	01/07/2016	12261
7911	2016	01/07/2016	12261
7912	2016	01/07/2016	12261
14059	2016	01/11/2016	12261
15359	2016	02/01/2017	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1050	2528	01/07/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.0**-80	ART (CREA)	20**2*0**42	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*0**79	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	20**3*0**79	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5558	R\$ 539.598,51	26/04/2016	
Contrato	83	2016	76.995.455/0001-56	5559	R\$ 533.103,36	15/06/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5560	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2016	15,15%
5640	Medição	2	Jurisdicionado	11/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2016	80,02%

5641	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2016	80,02%
5664	Medição	4	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2016	80,02%
5701	Medição	5	Jurisdicionado	11/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2016	100,00%
5721	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2016	100,00%
5733	Medição	7	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 83/2016	100,00%
5755	Conclusão	8	Jurisdicionado	11/02/2017			