

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2012	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BARRA DO LONTRA A PR-471 Esta intervenção foi concluída	Contrato 692012/2012	365	02/07/2012	R\$ 409.238,48	100,00%

Nº3/2012
Data Inicial: 02/07/2012

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BARRA DO LONTRA A PR-471

R\$ 409.238,48

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3072	2013	05/06/2013	12494
3171	2014	05/05/2014	12494
8994	2014	01/12/2014	12494

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**4*8**39	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	692012	2012	76.205.707/0001-04	0	R\$ 409.238,48	02/07/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4672013	Paralisação	3	Jurisdicionado	02/03/2013			
9812013	Medição	4	Jurisdicionado	02/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 692012/2012	42,71%
146313	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/09/2013			
2061	Medição	8	Jurisdicionado	05/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 692012/2012	60,90%
1500178	Medição	9	Jurisdicionado	01/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 692012/2012	100,00%
1500179	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/07/2015			