

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2012	PRÉDIO ACADÊMIA DE SAÚDE Esta intervenção foi concluída	Contrato 672012/2012	180	25/06/2012	R\$ 116.234,33	100,00%

Nº2/2012
Data Inicial: 25/06/2012

PRÉDIO ACADÊMIA DE SAÚDE

R\$ 116.234,33

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**1*2**49	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	672012	2012	76.205.707/0001-04	0	R\$ 116.234,33	25/06/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4662013	Paralisação	3	Jurisdicionado	02/03/2013			
9782013	Medição	4	Jurisdicionado	02/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 672012/2012	78,83%
146213	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/09/2013			
2054	Medição	8	Jurisdicionado	05/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 672012/2012	100,00%
2055	Conclusão	9	Jurisdicionado	05/12/2014			