

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2015	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOS ACESSOS DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO E CARAVAGIO Esta intervenção foi concluída	Contrato 130/2015	365	08/11/2015	R\$ 333.251,90	100,00%
16	2015	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOS ACESSOS DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO E CARAVAGIO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2017	365	08/11/2015	R\$ 333.251,90	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

36857

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem	
10025	2015	01/11/2015	12261	
9671	2015	01/11/2015	12261	
9547	2016	01/08/2016	12261	
2036	2017	03/04/2017	12261	

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	2528	01/11/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*3*.3**-43	ART (CREA)	20**4*0**20	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*9**47	Orçamento	Sim
CPF	23*.*1*.3**-34	ART (CREA)	20**0*9**47	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5174	R\$ 333.251,90	01/11/2015	
Contrato	130	2015	76.995.455/0001-56	5175	R\$ 333.251,90	02/11/2015	100,00%
Aditivo	4	2017	76.995.455/0001-56	5792	R\$ 65.403,52	03/04/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5212	Medição	1	Jurisdicionado	02/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	19,65%
5509	Medição	6	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	43,52%

						Controto	
5519	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	43,52%
5573	Medição	8	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	48,87%
5541	Medição	9	Jurisdicionado	13/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	51,09%
5603	Medição	10	Jurisdicionado	02/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	59,01%
5585	Medição	11	Jurisdicionado	10/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	68,49%
5586	Medição	12	Jurisdicionado	30/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	73,14%
5626	Medição	13	Jurisdicionado	13/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	81,95%
5673	Medição	14	Jurisdicionado	14/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	85,80%
5649	Medição	15	Jurisdicionado	25/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	89,12%
5697	Medição	16	Jurisdicionado	21/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	92,66%
5698	Medição	17	Jurisdicionado	25/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	99,70%
5730	Medição	18	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	99,70%
5736	Medição	19	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	99,70%
5751	Medição	20	Jurisdicionado	01/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	99,70%
5776	Medição	21	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	99,70%
5793	Medição	22	Jurisdicionado	03/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	97,70%
5782	Medição	23	Jurisdicionado	06/04/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2017	27,44%
5783	Medição	24	Jurisdicionado	28/04/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2017	49,11%
5795	Medição	25	Jurisdicionado	01/05/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2017	49,11%
5818	Medição	26	Jurisdicionado	12/06/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2017	100,00%
5807	Medição	27	Jurisdicionado	12/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 130/2015	100,00%
5819	Conclusão	28	Jurisdicionado	28/06/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI Número CND Sequencial Data de Emissão Data de Validade Data de Cancelamento