

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2015	CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS COM AREA DE 648,98 M2	Contrato 66/2015	180	06/11/2015	R\$ 498.572,10	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº14/2015
Data Inicial: 06/11/2015

**CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
ARTESANAIS COM AREA DE 648,98 M2**

R\$ 498.572,10

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

144659

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10030	2015	01/11/2015	12261
10031	2015	01/11/2015	12261
7164	2016	01/07/2016	12261
813	2017	01/02/2017	12261
812	2017	01/02/2017	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	2063	2528	01/11/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.7*.4**-09	ART (CREA)	20**3**7**61	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*9**87	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.7**-61	ART (CREA)	20**2*9**87	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5170	R\$ 498.572,10	02/11/2015	
Contrato	66	2015	76.995.455/0001-56	5171	R\$ 498.572,10	02/11/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
0	Medição	1	Jurisdicionado	16/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	53,20%
5210	Paralisação	2	Jurisdicionado	04/12/2015			
5549	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	69,70%

5582	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	79,24%
5624	Medição	4	Jurisdicionado	20/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	87,27%
5674	Medição	5	Jurisdicionado	03/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	87,27%
5684	Medição	6	Jurisdicionado	21/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	90,76%
5715	Medição	7	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	90,76%
5741	Medição	8	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	90,76%
5749	Medição	9	Jurisdicionado	01/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	90,76%
5775	Medição	10	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	90,76%
5781	Medição	11	Jurisdicionado	03/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	90,76%
5794	Medição	12	Jurisdicionado	01/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	90,76%
5814	Medição	13	Jurisdicionado	02/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	100,00%
5821	Medição	14	Jurisdicionado	03/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	100,00%
5831	Medição	15	Jurisdicionado	01/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2015	100,00%
5901	Conclusão	16	Jurisdicionado	01/09/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
2147483647					